

## Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - fremdriftsrapportering fra tilskuddsmottaker



Rapportering fra: **Hordaland fylkeskommune**  
 Kontaktperson: **Inge Edvardsen** Telefon: **55 23 93 75** Epost: [inge.edvardsen@hfk.no](mailto:inge.edvardsen@hfk.no)  
 Dato for rapportering: **31.08.2016**

Kommune/fylke	Hordaland fylkeskommune
Prosjekt/tiltak	Sykkelparkering Lagunen terminal
Tildelingsår	2015
Tildelt beløp	0,75 mill
Når skal tiltaket ferdigstilles- i hht søknad? (mnd/år)	okt-15
Forventet ferdigstilling av tiltaket (mnd/år)? (Fristene i henhold til avslutning av regnskapsår må følges)	des-16
Regnskaps-prognose for inneværende år (fakturert og regnskapsført tilskudd)	
Status fremdrift Kort beskrivelse av status: Følges opprinnelig plan for fremdrift? Er prognose for sluttkostnad endret? Er det noen problemer med gjennomføringen?	Plassering av sykkelparkeringa har vist seg å vere en mykje meir komplisert prosess enn det som var antatt ved søknadstidspunktet. To lokaliseringar har vore vurdert til no og forkasta. Er no i dialog med Lagunen senter og Bybanen utbygging for å finne mulege lokaliseringar til sykkelhuset.
Evt. avvik i henhold til søknad beskrives	Ettersom midla til desse tiltaket vart tildelt så seint på året har fylkeskommunen fått signal på at midla er tilgjengeleg ut 2016.
Andre kommentarer	

\*Fyll ut et skjema for hvert tiltak som er tildelt midler. Skjema sendes elektronisk til aktuelt regionvegkontor v/oppgitte kontaktperson innen fristene oppgitt i tildelingsbrevet.