

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - fremdriftsrapportering fra tilskuddsmottaker



Rapportering fra: **Hordaland fylkeskommune**
 Kontaktperson: **Inge Edvardsen** Telefon: **55 23 93 75** Epost: inge.edvardsen@hfk.no
 Dato for rapportering: **31.08.2016**

Kommune/fylke	Hordaland fylkeskommune
Prosjekt/tiltak	Sykkelparkering Åsane terminal
Tildelingsår	2015
Tildelt beløp	1,5 mill
Når skal tiltaket ferdigstilles- i hht søknad? (mnd/år)	okt-15
Forventet ferdigstilling av tiltaket (mnd/år)? (Fristene i henhold til avslutning av regnskapsår må følges)	Før utgangen av 2016
Regnskaps-prognose for inneværende år (fakturert og regnskapsført tilskudd)	
Status fremdrift Kort beskrivelse av status: Følges opprinnelig plan for fremdrift? Er prognose for sluttkostnad endret? Er det noen problemer med gjennomføringen?	Lokalisering er avklart med oppgraderingsprosjektet på Åsane terminal. Prosjektet er sendt på anbud.
Evt. avvik i henhold til søknad beskrives	Ettersom midla til desse tiltaket vart tildelt så seint på året har fylkeskommunen fått signal på at midla er tilgjengeleg ut 2016.
Andre kommentarer	

*Fyll ut et skjema for hvert tiltak som er tildelt midler. Skjema sendes elektronisk til aktuelt regionvegkontor v/oppgitte kontaktperson innen fristene oppgitt i tildelingsbrevet.