

Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg

RAPPORTERINGSSKJEMA 2016

Sluttrapporten skal sendast til: hfk@hfk.no Rapporteringsskjema merkast med: "Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg – rapportering – ref. 2014/13889"

(Alle punkta **skal** fyllast ut).

Namn på tiltaket

Oppgradering av kryss og gangfelt langs FV7/Nedre Vik –vegen i Øystese sentrum

Fylkesvegnummer

FV 7

Søkjar (kommune)

Namn:	Kvam herad		
Adresse:	Grovagjelet 16		
Postnr./stad:	5600 Norheimsund		
Org.nr.:	944 233 199		
Kontonr.:	3530.28.24892	Prosjektnr.: P61164	Ressursnr.:

Administrativ kontaktperson hjå søkjar

Navn:	Nils Eivind Stranden	Telefon:
E-post:	Nils.Eivind.Stranden@kvam.kommune.no	Mobil: 95942881

Tidsråde for tiltaket

Oppstart:	Juni 2016
Ferdigstilt:	Desember 2016

Totalkostnad

Tildelt tilskotssum:	228 750
Eigenandel (eks mva):	25 000
Totalkostnad (eks mva):	253 750

Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet



Tidlegare kryss sett frå sør og nord (google).

Krysset var tidlegare «travelt», med mange mjuke trafikantar (til frå skule, idrettsbane, barnehage). Kysset var dårleg opplyst. Krysset hadde ei vid utforming.



Kryss etter utbetring (oppstramming, oppmerking, nye lys og skilt m.m.)

Forventa effekt

- Sikrere kryssing for mjuke trafikantar (bl.a. skuleborn, ungdomar til frå idrettsplass, barn til og frå barnehage)
- Sikrere tilkomst for mjuke trafikantar til ny barnehage i område
- Krysset er oppstramma og etter gjeldande reguleringsplan
- Lukkar eit av punkta i gjeldande trafikksikringsplan

Tiltaket retta mot

- Mjuke trafikantar
- Skuleborn
- Barn og foreldre til og frå barnehage
- Ungdomar til og frå idrettsbane

Avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført

- Ingen store avvik
- Meir lys montert enn det ein har søkt om
- Fortauskant på nordside strekt noko lengre enn prosjektert teikning

- (Kvam herad har fått sanert overvatn/avløp i området også i samarbeid med SVV – god samfunnsøkonomi)

Samarbeid med Statens vegvesen i dette prosjektet

- Tok tid å få godkjent skiltplan
- OK, samarbeid men Kvam herad må ta initiativ for å gjere utbetringar knytt til FV7.