

## Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane

# RAPPORTERINGSSKJEMA 2016

Sluttrapporten skal sendast til:

Elektronisk adresse: [hfk@hfk.no](mailto:hfk@hfk.no)

Søknad merkast med: "Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane – søknad om tilskot (FTU) – ref. 2014/14645"

(Alle punkta **skal** fyllast ut. Eitt skjema per tiltak).

### Namn på tiltak

Huse bustadfelt, 10 fartshumpar

#### Søkjjar (kommune)

Namn:	Ullensvang herad		
Adresse:	Heradshuset		
Postnr./stad:	5780 Kinsarvik		
Org.nr.:	964 967 903		
Kontonr.:	3450.19.70427	Prosjektnr.:	Ressursnr.:

#### Administrativ kontaktperson hjå søkjjar

Navn:	Helga Helleland	Telefon:	53 67 15 54
E-post:	Helga.helleland@ullensvang.herad.no	Mobil:	90 99 89 57

### Tidsråme for tiltaket

Oppstartsdato:	dd-mm-åååå
Ferdigstilt:	dd-mm-åååå

### Totalt kostnad

Tildelt tilskotssum:	Kr 175 000
Totalt kostnad (eks mva):	Kr 250 000
Eigenandel (eks mva):	Kr 75 000

### Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.

- Kva er forventa effekt?

- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven?

- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?

Bilete eller illustrasjonar skal leggjast ved for å vise før- og ettersituasjonen.

Ny barnehage i Kinsarvik vart offisielt opna august 2016. Barnehagen ligg øvst i bustadfeltet, jf. kartskisse. Målet for prosjektet var å redusera gjennomkøyring gjennom bustadfeltet, og heller kanalisera trafikk til fylkesveg utanom bustadfeltet.

Me forventa redusert fart og mindre gjennomkøyring.

Delvis mot foreldre i barnehagen, delvis mot innbyggjarar generelt.

Tiltak er gjennomført som planlagt, humpane er etablert i månadsskiftet sept/oktober 2016.