

Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg

RAPPORTERINGSSKJEMA 2016

Sluttrapporten skal sendast til: hfk@hfk.no Rapporteringsskjema merkast med: "Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg – rapportering – ref. 2014/13889"

(Alle punkta **skal** fyllast ut).

Namn på tiltaket

Punktutbetring Fv 343 til E16 til Norgesmøllene/Felleskjøpet – trygg skuleveg

Fylkesvegnummer

Fv 343 Botnavegen/Trollkjelvegen/Bogavegen

Søkjar (kommune)

Namn:	Vaksdal		
Adresse:	Konsul Jepsensgate 16		
Postnr./stad:	5722 Dalekvam		
Org.nr.:	961821967		
Kontonr.:	3500 07 00418	Prosjektnr.:	Ressursnr.:

Administrativ kontaktperson hjå søkjar

Navn:	Svein-Ove Hesjedal	Telefon:	56594448
E-post:	Svein.ove.hesjedal@vaksdal.kommune.no	Mobil:	95987548

Tidsråde for tiltaket

Oppstart:	01-11-2016
Ferdigstilt:	23-12-2016

Totalkostnad

Tildelt tilskotssum:	1.000.000 kr
Eigenandel (eks mva):	0
Totalkostnad (eks mva):	693.034 kr.

Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.
Fleire avviksmeldingar vart meld til kommunen frå m.a. skulen, grunna konflikt /farlege situasjonar mellom store køyretøy og skuleborn.
Vedlegg bilde etter gjennomført tiltak.
- Kva er forventa effekt?
Ved intensivbelysning av kryssningspunkt som gangfelt og mørke vegparti, får ein det tryggare for alle gåande trafikkantar.
- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven?
Trygg skuleveg/mjuke trafikkantar/skuleborn
- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?
- Kort om samarbeidet med Statens vegvesen i dette prosjektet.
Etter synfaring med Statens vegvesen/Kommunen/Politi/Møllebedriftene vart aktuelle tiltak lista opp (februar 2016). Prioritering av intensiv belysning av kryssningspunkt, gang felt opplysning av «mørke punkt» og avstenging av snarveg. Etter felles avklaring på møte (juni 2016) med Statens vegvesen har Vaksdal kommune stått for planlegging og for gjennomført tiltaka ved bruk av BKK Enotek AS (belysning) og eigne folk.