

## STATUSRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler(2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2016 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt). Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2016 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på «SLUTTRAPPORT 2016 for mottakere av turskiltmidler» - eget skjema.

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen (GS). GS finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se [www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/](http://www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/) - se også side 2 her.

**Frist for innsending av Statusrapport 2016 («mellomrapportering»):**

**30. november 2016**

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet) Padleskilt  
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2016

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres (alle berørte kommuner føres opp): Austrheim

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e): anuar 2016

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:

6. Navn: Helge Dyrkolbotn

7. Telefon: 41662610/56162000

8. Mailadresse: hdy@austrheim.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Austrheim kommune

10. B) Medsøkere: Bergen og omland friluftsråd og diverse lag og org.

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: Helge Dyrkolbotn

12. Telefon: 41662610/56162000

13. Mailadresse: hdy@austrheim.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2016 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn: Helge Dyrkolbotn

15. Telefon: 41662610/56162000

16. Mailadresse: hdy@austrheim.kommune.no

17. B) Navn:

18. Telefon:

19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv:	
22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	
23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv:	
24. Antall informasjonstavler (startpunkttafver og «her-er-du-nå-tafver») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad: <b>11 tafver var planlagt, men vi har laga 12 stk + infotafve på Krossøy</b>	
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunkttafver og «her-er-du-nå-tafver»): <b>Har montert 5-6 tafver</b>	
26. Leverandør/produzent av informasjonstavler: <b>Infoplan (utforming) og Fluorlux (produksjon)</b>	
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad:	
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> :	
29. Leverandør(er)/produzent(er) av turskilt:	
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer: <b>2x500</b>	
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer: <b>Har ikkje fått produsert enno</b>	
32. Leverandør/produzent av turkort:	
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket ( <a href="http://www.rettikartet.no">www.rettikartet.no</a> )? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016): <b>Ikkje gjort enno. Vil søke rådgjeving om dette</b>	
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal (UT.no , GodTur.no eller andre)? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016): <b>Ikkje gjort enno. Vil søke rådgjeving om dette</b> Hvis ja - oppgi hvilken:	
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil: <b>ca 20 timar</b>	
36. Antall grunneieravtaler som er inngått: <b>4-5 stk er 7 skal inngåast. Kommunen er grunneigar på resten</b>	
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): <b>Usikker</b>	
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad: <b>Skal ha meir info ut på heimesida til kommunen og diverse andre sider. Skal vera klart til sommarsesongen</b>	
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: <b>Har ikkje fått gjennomført gradering av nokre padleruter</b>	
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2016 (totalt beløp)	NOK: 50.000
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2016	NOK: 0
Faktiske kostnader	NOK: 75.000
+ kostnader til løn	

#### KOMMENTARER:

Beklager på det sterkaste at vi har forsømt oss når det gjeld å få utbetalt dei 75% av tildelt beløp.

Vi har produsert 11 startpunktstilt der padlarar kan parkere bil og setje ut kajakken med godt samvit. Om lag halvparten av skilta er komne på plass og dei fleste stadane er kommunen grunneigar. Noko må vi ta når vi har fått løyve hjå grunneigar. Reknar med at resten er på plass i løpet av februar/mars.


På skilta er det også ein QR-kode som leder til ei side hjå Austrheim kommune der det er innfo om padling på norsk, engelsk og etter planen tysk.


Vi er godt nøgde med skilta og gleder oss til å marknadsføre desse enno meir.

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2016:

13/1-2017

Sted/dato

  
for organisasjonen  
Kulturskolear  
Austrheim kommune

  
for organisasjonen