

Prosjektrekneskap

Rekneskapsført: Oktober - november 2016

Revidert: 27.012017

Prosj.nr.	Eining	Føremål	Opphavleg løyving	Rekneskap	Avvik	Avvik i %
2118	Arna vgs	Ombygging/tilbygg	kr 20 000 000	kr 28 121 515	-kr 8 121 515	-40,6 %
207	Universell utforming	Uteområde	kr 1 500 000	kr 1 155 475	kr 344 525	23,0 %