

STATUSRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler (2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2016 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt. Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2016 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på skjemaet «SLUTTRAPPORT 2016 for mottakere av turskiltmidler».

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/ - se også side 2 her.

Frist for innsending av Statusrapport 2016 («mellomrapportering»):

30. november 2016

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet): Tursti Lofthus
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2016

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres - alle berørte kommuner føres opp: Ullensvang H

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e): Oktober 2015

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:

6. Navn: Sigrid Dagestad

7. Telefon: 53 67 15 46

8. Mailadresse: sigrid.dagestad@ullensvang.herad.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: IL Harding (tidligere Ullensvang Turn og Idrettslag)

10. B) Medsøkere: Medressurs: Ullensvang Herad og Bergen Turlag

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: Ivar Tveito Eidnes (IL Harding)

12. Telefon: 98818456

13. Mailadresse: ivar@eidnes.net

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2016 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn: Ivar Tveito Eidnes

15. Telefon: 988 18 456

16. Mailadresse: ivar@eidnes.net

17. B) Navn: -

18. Telefon: -

19. Mailadresse: -

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	8 turer
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv:	6 turer
22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	
23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv:	
24. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad:	3 store, 4 små
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»):	4 store
26. Leverandør/produsent av informasjonstavler:	Bergen Turlag
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad:	60 stolper m skilt (til sammen 80 skilt)
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> :	46 stolper (med til sammen 64 skilt)
29. Leverandør(er)/produsent(er) av turskilt:	Utmarks ressurs
30. Hvor mange turkort er <u>planlagt</u> utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	300 stk
31. Hvor mange turkort er <u>hittil</u> produsert og distribuert – antall eksemplarer:	0 stk
32. Leverandør/produsent av turkort:	Ikkje bestemt
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket (www.rettikartet.no)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017:	Nokon turar er på plass, andre ikkje...
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal; UT.no, GodTur.no eller andre)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017:	Ja Hvis ja - oppgi hvilken: UT.NO
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet <u>hittil</u> :	170 t
36. Antall grunneieravtaler som er inngått:	Muntlig avklart med alle grunneigere, ikkje signert avtale enno. Godkjenning langs skogsveg i årsmøte i veglag.
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):	1 stk Veglag, + 4 grunneigarlag
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller <u>planlagt</u> gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:	Idrettslaget har gjennomført "munketrimmen" turprosjekt med orienteringsklyper pr destinasjon. Premiering ved gjennomføring av 8/10 turer voksne, og 6/10 turer barn. Gjennomført 2 år, i gang med år 3, 2017.. Pressemelding og omtale i lokalavis om turstiprosjektet. Planlagt trykking av turkort. Har planer om å bygge 3 stk gapahuker i forbindelse med turene. Disse blir plasser ved strategiske krysspunkt og på turer tilpassa barn og barnefamilier.
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:	Det har gått veldig fint, litt utfordring å sette opp stolper på høgfjellet mtp boring i fjell/ vanskeleg tilkomst. Men det lar seg gjennomføre.
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2016 (totalt beløp)	NOK: 50.000 ,-
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2016	NOK: 37.500 ,-
42. Kommentarer:	De fleste stolper og skilt er sett ned i terrenget, og det er brukt 8-kantet impregnerert materiale av adla furu av god kvalitet. Dei få stolpane som ikkje er sett opp, er planlagt oppsett til våren 2017, så snart føre tillèt det. De fleste turane blei ferdig før sesongstart 2016 og blei svært godt mottatt av lokale turgåarar samt turister (som hovudsakleg går Dronningstien).

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2016:

Lofthus 30/01-2017

Jørn Tveit Eidnes

Sted/dato

for organisasjonen

for organisasjonen

Rapporten merkes «Turskiltprosjektet2016» og sendes til:
Hordaland Fylkeskommune

Kontaktperson i fylkeskommunen Eirik Knive
Tlf kontaktperson 55 23 91 66
Mailadresse kontaktperson eirik.knive@hfk.no