



Notat

Dato: 07.02.2017
Arkivsak: 2016/2011-43
Saksbehandlar: ireolse

Til: Fylkeskasseraren v/Vidar Kloster

Frå: Eigedomsavdelinga

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 02147 - Stord vgs. ventilasjonsaggregat

Rekneskap: 1 600 846,92 Budsjett: 3 500 000,-

Fuv 283/15 – Løyving kr 3 500 000,-
Utdrag frå saka:

«Eksisterande ventilasjonsanlegg ved skulen er frå 70-talet, og har ikkje kapasitet til å dekke meir enn 50% av dagens krav til luftmengde. I tillegg byggjer ein for tida nytt auditorium i teoriblokka. Det er derfor behov for oppgradering av ventilasjonsanlegget. Det er ikkje sett av midlar til fullstendig utskifting/oppgradering men det er naturleg å gjennomføre ein skilde tiltak i samband med andre ombyggingsarbeid.

Vi vil i denne omgang montera nytt ventilasjonsaggregat for auditoriumet, og skifta ut det gamle ventilasjonsaggregatet på bygget med eit større aggregat. Tiltaket omfattar forutan ventilasjonsanlegg også elektro, byggfag, vassboren varme, automatikk og prosjektering.

Ei framtidig fullgod løysing krev eit ekstra ventilasjonsaggregat i nytt ventilasjonsrom samt oppgradering av ventilasjonsinstallasjonane i alle etasjar.

Kostnaden ved tiltaket er rekna til 3.5 million kroner basert på kalkyle, og ein rår til at det vert løyvd 3,5 million kroner frå årets løyving for rehabilitering / ombygging / mindre tilbygg i skulesektoren.»

Kommentar:

Kostnadene vart vesentleg mindre enn budsjettet. Det har samband med at omfanget var uoversiktleg før oppstart og at endeleg behov var lågare enn lagt til grunn. Undervegs i prosjektet, og i godt samarbeid med entreprenøren, fann ein og fram til andre løysingar på ein skilde deler av prosjektet som var merkbart rimelegare enn dei løysingane ein opphavleg hadde tatt kostnadmessig høgde for.

Bjarte Molvik
Seniorrådgjevar

Irene Olsen

Vedlegg: Statusrapport

