



HORDALAND  
FYLKESKOMMUNE

# Årsmelding for fylkesvegane i Hordaland 2016

Plan- og byggeprogram for Hordaland utanom Bergen  
Drift og vedlikehald av fylkesvegane

# INNHALD

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Føreord</b> .....                              | <b>2</b>  |
| <b>Total produksjon i 2016</b> .....              | <b>4</b>  |
| <b>Mål og strategiar</b> .....                    | <b>5</b>  |
| Merkedagar i 2016.....                            | 6         |
| Vår.....  | 6         |
| Haust.....  | 6         |
| <b>Resultat frå året som gjekk</b> .....          | <b>7</b>  |
| Store, strekningsvise prosjekt.....               | 7         |
| Stord vestsida.....                               | 8         |
| Kvammapakken.....                                 | 9         |
| Bømlopakken.....                                  | 11        |
| Askøypakken.....                                  | 12        |
| Andre strekningsvise prosjekt.....                | 13        |
| Rassikring.....                                   | 13        |
| Bjørgatunellen.....                               | 13        |
| Furebergfossen.....                               | 13        |
| <b>Programområde</b> .....                        | <b>14</b> |
| Kollektivtiltak.....                              | 14        |
| Trafikksikringstiltak.....                        | 15        |
| Punktutbetring og trygge skuleveggar.....         | 15        |
| Gang- og sykkeltiltak.....                        | 15        |
| Miljøtiltak.....                                  | 16        |
| Mindre utbetringar.....                           | 16        |
| <b>Standardhevingstiltak</b> .....                | <b>17</b> |
| Bruer og ferjekaiar.....                          | 17        |
| Tunellar.....                                     | 17        |
| Murar og kantar.....                              | 17        |
| <b>Prosjekt under planlegging</b> .....           | <b>18</b> |
| <b>Drift og vedlikehald av fylkesvegane</b> ..... | <b>20</b> |
| Driftskontraktar i Hordaland.....                 | 21        |
| <b>Årsoppgjeret</b> .....                         | <b>24</b> |
| <b>Vedlegg</b> .....                              | <b>25</b> |

# FØREORD

Fylkesvegnettet strekkjer seg over nær 2944 km veg og 210 km gang- og sykkelveg, og varierer mykje i standard og årsdøgnstrafikk (ÅDT). Utfordringane i indre del av fylket er ofte knytt til ras- og flomfare, vinterdrift, og å sikre tenlege transportårer mellom dei ulike region-sentra. I kommunane langs kystlinja er det særleg mykje trafikk, og her har ein eit spesielt fokus på god trafikkflyt og framkomst for alle typar trafikantar.

Dette gjeld ikkje minst i Bergensområdet, der Bergen og kommunane rundt deler eit felles bu- og arbeids-område. For investeringar på fylkesvegnettet i Bergen, jf Bergensprogrammet, er det utarbeidd ei eiga årsmelding.

Hordaland fylkeskommune sin Regional transportplan Hordaland (RTP) er gjeldande for perioden 2013–2024, og har tilhøyrande handlingsprogram for 2015–2017. Desse dokumenta legg rammene for det som skjer på fylkesvegnettet i Hordaland, og er såleis fylkeskommunen sin gjennomføringsplan for perioden. I dei årlege plan- og byggeprogramma vert detaljane for investeringsbudsjettet sett. Plan- og byggeprogram for fylkesvegnettet i Hordaland (utanom Bergen) vart vedteken av fylkestinget 9. desember 2015, og hadde ei totalramme på 1,2 mrd. kr., der den fylkeskommunale løyvinga var på 786 mill. kr. I tillegg vart det vedteke ei løyving på 31,1 mill. kr til punkutbetring og trygge skulevegar. Budsjettet for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet vart også vedteke av fylkestinget 9. desember 2015, og var på 485 mill. kr. Dette budsjettet gjeld heile fylkesvegnettet inkludert i Bergen kommune.

Rekneskapet viser at det vart eit mindreforbruk på investeringar utanom Bergen på 68,1 mill. kr, medan det var eit meirforbruk på drift og vedlikehald på vel 9,8 mill. kr.

I 2016 mista sju personar livet på vegane i vårt fylke. Dette er eit låg tal samanlikna med tidlegare år, men det er likevel sju for mange. Av dei sju som omkom, var det to på fylkesvegnettet. Også i 2015 mista sju personar livet i trafikkulykker i Hordaland. Dette er det lågaste talet registrert i Hordalandstrafikken sidan 1968, –som er det første året med påliteleg statistikk med trafikkdrepane fordelt på fylke. Trafikkulukkesstatistikken viser at særleg utforkøyrings- og møteulukker dominerer i Hordaland utanom Bergen, og innsatsen for desse ulykkestypane bør aukast.

Denne årsmeldinga er delt i to, der fyrste del er ein omtale av planlagde og gjennomførte prosjekt på fylkesvegane utanom Bergen i 2016. Desse investeringstiltaka omhandlar alt frå etablering av nye venteskur, bygging av gang- og sykkelvegar, til store tunellprosjekt. Totalt omfattar dette 2591 km fylkesveg. Den andre delen av årsmeldinga gjeld drift og vedlikehald av alle fylkesvegane i Hordaland. I denne omtalen er dei 353 km med fylkesveg i Bergen kommune inkludert.

Gjennom sams vegadministrasjon er Statens vegvesen underlagt fylkeskommunen i saker som gjeld fylkesvegnettet, og med det har også Statens vegvesen det utøvande ansvaret for investeringar, drift og vedlikehald på fylkesvegane. I nokre få høve er det andre, gjerne kommunane, som er byggherre på investeringsprosjekta. Statens vegvesen godkjenner at anlegg er i tråd med forskrifter og regelverk før dei overtek vegen. Utarbeidinga av denne årsmeldinga har skjedd i nært samarbeid med Statens vegvesen.

Planprogrammet for Regional transportplan Hordaland 2018–2029 (RTP) vart vedteke i januar 2016. I desember 2016 vart Strategi for drift og vedlikehald for fylkesvegnettet i Hordaland fram mot 2029 vedteke.



Rune Haugsdal  
fylkesrådmann i Hordaland fylkeskommune


# Total produksjon i 2016

Fylkestinget i Hordaland vedtok i desember 2015 ei ramme på 1,267 mrd. kr til investeringstiltak i Plan- og byggje-programmet 2016 for fylkesvegane i Hordaland (utanom Bergen), der den fylkeskommunale løyvinga var på 786 mill. kr. I tillegg vart det sett av 31,3 mill. kr til punktutbe-tring og trygge skulevegar. Det vart sett av 415,5 mill. kr til drift og 70,3 mill. kr vedlikehald i årsbudsjettet for 2016, dette gjeld heile Hordaland. Midlane til drift og vedlikehald inkluderer 5,2 mill. kr til Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU).


Rekneskapet viser eit totalt forbruk på 989,7 mill. kr til investeringstiltak på fylkesvegnettet utanom Bergen. Dei seinare åra er det etablert fleire og fleire bompengepakkar, og mange av investeringane på fylkesvegnettet er med det delvis finansiert med bompengar. I 2016 omfatta dette totalt 267,8 mill. kr av investeringane utanom Bergen. Det vart nytta 495,7 mill. kr til drift og vedlikehald på fylkes-vegnettet i heile Hordaland, noko som er eit meirforbruk på 9,8 mill. kr i høve til budsjettet.

## Budsjettvedtak 9.12.2015:

- **Investeringsbudsjett**  
**1,267 mrd kr.**  
Fylkeskommunal løyving  
817,3 mill kr.
- **Drift og vedlikehald**  
**485,9 mill kr.**



Diagrammet viser fordelinga av midlar brukt på fylkesvegane i Hordaland.



■ Investeringar på fylkesvegnettet utanom Bergen  
■ Drift og vedlikehald på fylkesvegnettet i Hordaland

\* inkl. midlar til rassikring og refusjonar

Diagrammet viser investering på fylkesvegnettet i Hordaland utanom Bergen og Drift og vedlikehald på fylkesvegnettet 2011–2016 (i mill. kr)

# Mål og strategiar

## Regionale mål for transportfeltet i Hordaland

- Transporttilbodet skal bidra til positiv verdiskaping og sikra robuste bustad- og arbeidsmarknadsregionar.
- Bergensområdet skal ha eit transportsystem og eit utbyggingsmønster som gjev god tilgjenge til viktige reisemål, og effektiv transport for brukarane.
- I distrikta skal transporttilbodet gje betre framkome og reduserte avstandskostnader.
- Transporttilbodet skal bidra til å betre trafikktryggleik og å redusera risikonivå, med særleg vekt på skredsikring.
- Transporttilbodet skal bidra til å oppnå viktige klima- og miljøpolitiske mål.
- Transporttilbodet skal bidra til å sikre tilgjenge for alle (universell utforming).

## Prioriteringar i handlingsplan, perioden 2013–2017

- Markert styrking av tiltak for å ta vare på det eksisterande vegnettet.
- Gjennomføring av allereie prioriterte prosjekt.


Hovudmålet for trafikksikringsarbeidet i Hordaland er sett i samsvar med det nasjonale målet. Målet er at talet på personar drepne og hardt skadde i vegtrafikken i Hordaland skal reduserast frå 85 i 2012 til 47 i 2024. Dette inneber samtidig at målet for 2017 vert ein reduksjon i tal drepne og hardt skadde frå 85 til 68 personar.

Nullvisjonen – om eit transportsystem som ikkje fører til døde eller hardt skadde ligg fast. Sjølv om det er ein relativt stor nedgang i tal drepne og hardt skadde på vegane i Hordaland sidan 2000, har fylket utfordringar når det gjeld å få ned ulukkestaten. I Hordaland utanom Bergen er det absolutt størst utfordringar knytt til utforkøyrings- og møteulykker. Talet på drepne i trafikken på vegane i Hordaland i 2016 var sju personar, og av desse omkom to personar på fylkesvegnettet. Totalt var det 32 drepne og hardt skadde på fylkesvegnettet i Hordaland i 2016.

Det er formulert klare ambisjonar i både NTP og RTP om at veksten i persontransport i storbyområda skal takast med kollektivtransport, sykkel og gange.

Når det gjeld tal for kollektivtrafikken så viser passasjerstatistikken for 2016 at talet på kollektivreisande i Hordaland framleis er i vekst. I 2016 var det 56,4 mill. påstigande på buss, bybane og båt i Hordaland, noko som gjev ein trafikkvekst på 4 prosent. Totalt var det 7,17 mill. påstigande i Hordaland utanom Bergen. I driftskontraktane utanom Bergensområdet utgjer skulereiser i gjennomsnitt om lag halvparten av alle kollektivreiser.

Målkurve for Hordaland 2014–2024



# Merkedagar i 2016

## VÅR

**20. januar**

Vaksdal kommune vert godkjent som fyrste Trafikksikre kommune i Hordaland.



**29. januar**

Fylkesutvalet vedtek planprogram for Regional transportplan Hordaland 2018-2029.



**29. januar**

Fylkesutvalet vedtek konkurransegrunnlag for nye ferjeambod.

**08. mars**

Fylkestinget vedtek fordeling av 31,3 mill. kr til Punktutbetring og trygge skulevegar.

**03. mai**

Ny Sagvåg bru opna.



**15. juni**

Vegdirektoratet gjev Hordaland fylkeskommune utsett frist til innan 2025 for å oppgradere tunellane etter Tunnelsikkerhetsforskriften.

## HAUST

**27. september**

Hordaland fylkeskommune og KS arrangerer nasjonal konferanse om vegstandard ved bygging av ny veg.

**16. november**

Opning av Bjørgatunellen Fv 7, i Granvin.



**23. november**

Dale barne- og ungdomsskule vert tildelt Trafikksikringsprisen for 2016.



**23. november**

Hordaland fylkeskommune vinn Zero sin pris for Årets lokale klimatiltak, for miljøkrav i nye ferjekontraktar.

**05. desember**

Opning av Venjaneset-Strandvik, Fv 122, i Fusa.

**14. desember**

Fylkestinget vedtek budsjetta for 2017.

**14. desember**

Fylkestinget vedtek Strategi for drift og vedlikehald for fylkesvegnettet fram mot 2029.




# Resultat frå året som gjekk

## STORE, STREKNINGSVISE PROSJEKT

I fylkesvegbudsjettet var det sett av 234,7 mill. kr fylkeskommunale kroner til store strekningsvise prosjekt på fylkesvegnettet utanom Bergen. I tillegg kjem bompengar,

tilskot og forskot, som totalt gav 523,4 mill. kr til disposisjon. Rekneskapen viser eit totalforbruk på 482 mill. kr.

## Strekningsvise prosjekt 2016



| Nr | Fv. nr     | Prosjekt       | Kommune      |
|----|------------|----------------|--------------|
| 1  | 48         | Tyssetunnelen  | Samnanger    |
| 2  | 545        | Stord vestsida | Stord/Fitjar |
| 3  | 7 og 49    | Kvammapakken   | Kvam         |
| 4  | 541/542/19 | Bømlopakken    | Bømlo        |
| 5  |            | Askøypakken    | Askøy        |

Tabellen held fram på neste side

| Nr | Fv. nr | Prosjekt                | Kommune   |
|----|--------|-------------------------|-----------|
| 6  | 6      | Haugalandspakken        | Sveio     |
| 7  | 567    | Hosanger sentrum        | Osterøy   |
| 8  | 209    | Storskaret–Arefjord     | Fjell     |
| 9  | 158    | Grindavoll–Lepsøy       | Os        |
| 10 | 122    | Venjanaset–Strandvik    | Fusa      |
| 11 |        | Kollektivterminal, Voss | Voss      |
| 12 | 546    | Austevollbrua           | Austevoll |
| 13 | 562    | Askøybrua, gjerde       | Askøy     |
| 14 |        | Åsen–Helleskaret        | Os        |

## Stord vestside



Totalt  
**135**  
mill. kr

2016  
**10,8**  
mill. kr


Føremålet med denne bompengepakken er å utbetre Fv 545 mellom Fitjar og Sagvåg. Prosjektet inneber opprusting av veg og bygging av gang- og sykkelveg frå Fitjar sentrum til Vik, utbetringar ved kommunegrensa, ny bru i Sagvåg og utbetringstiltak i Sagvåg sentrum.

Innkrevjinga av bompengar fann stad i åra 2013–2016, og det vart totalt kravd inn nær 94 mill. kr (netto). I tillegg kjem fylkeskommunal løyving og forskottering på 17,5 mill. kr, samt meirverdiavgift. Heile prosjektet har med det ei ramme på vel 135 mill. kr i løpande kroner.

Vegutbetringa langs Fitjar–Rimbareid er ferdigstilt, og ny Sagvåg bru opna i 2016. I 2016 vart også arbeid på Rimbareid–Vik lyst ut. Reguleringsplan for prosjektet kalla «Kommunegrensa» er under arbeid, og er venta godkjent i 2017. Reguleringsplan for Fitjar sentrum vart ferdig i 2016, og prosjektering er starta opp. Planen inkluderer restarbeid som stod att etter at strekninga Fitjar–Rimbareid vart bygd. I 2016 arbeidde prosjektet med å avklare kva som kan byggast i Sagvåg sentrum. Det er venta at kontaktutvalet



Ny Sagvåg bru – før og etter



Kart over prosjekta i Stord vestside



## Status i prosjekta i Stord vestsida

| Nr. | Fv. nr | Prosjekt                        | Type tiltak      | Status 2016      |
|-----|--------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1   | 545    | Fitjar sentrum–Rimbareid        | Vegutbetring, GS | Ferdig           |
| 2   | 545    | Sagvåg bru                      | Ny bru           | Ferdig           |
| 3   | 545    | Kommunegrensa                   | Vegutbetring, GS | Regulering pågår |
| 4   | 545    | Rimbareid–Vik                   | Vegutbetring, GS | Lyst ut          |
|     | 545    | Restarbeid Fitjar sentrum       | Vegutbetring     | Prosjektering    |
|     | 545    | Sagvåg sentrum (Snikkarsvingen) | Rundkøyring      | Prosjektering    |

## Innkrevde bompengar per 2016

| Stord vestsida (bruttoinntekter før innkrevingskostnader) | mill kr     |
|---|-------------|
| Innkrevde bompengar per 2013                              | 23,9        |
| Innkrevde bompengar 2014                                  | 25,6        |
| Innkrevde bompengar 2015                                  | 22,7        |
| Innkrevde bompengar 2016                                  | 23,3        |
| <b>Totalt innkrevde bompengar per 2016</b>                | <b>95,5</b> |

## Kvammapakken




Totalt  
**440**  
mill. kr

2016  
**60,5**  
mill. kr

Føremålet med bompengapakken er å utbetre og sikre delar av vegnettet i Kvam herad. Kvammapakken omfattar ni delprosjekt og tiltak på Fv 7 og Fv 49, og er finansiert med fylkeskommunale midlar og bompengar. Bompengapakken omfattar mellom anna opprusting av veg og gang- og sykkelveg mellom Øystese og Norheimsund, og mellom Norheimsund og Vikøy. Det vert med dette etablert gode gang- og sykkeløysingar heilt frå Børvenestunnelen til Vikøy, samstundes som framkomme for biltrafikken er betra.

I 2016 vart det arbeid på strekninga Nes–Norheimsund. Siste del av strekninga vart lyst på slutten av året, og arbeidet er venta ferdig sommaren 2017. Mindre arbeid på strekninga mellom Skarpasvingen og Øystese ved Stronde vart ferdigstilt i 2016. Vidare arbeid må vurderast i høve til tilgjengelege midlar. Det vert ikkje starta nye prosjekt utan at resterande finansiering er avklart.





Kart over prosjekta i Kvammapakken

### Status i prosjekta i Kvammapakken

| Nr. | Fv. nr | Prosjekt                       | Type tiltak                        | Status 2016                  |
|-----|--------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 7      | Øystese–Nes (Børvenestunnelen) | Tunnel, rundkøyring, ny veg        | Ferdig                       |
| 2   | 49     | Vikøy–Norheimsund              | Vegutbetring, GS                   | Ferdig                       |
| 3   | 7      | Bosstippen                     | Vegutbetring, rassikring           | Regulert                     |
| 4   | 7      | Steinestøberget                | Vegutbetring, rassikring           | Behov for ny reguleringsplan |
| 5   | 7      | Skarpasvingen–Øystese aust     | Vegutbetring, fortau, tunnel       | Delvis bygd                  |
| 6   | 7      | Nes–Norheimsund                | Vegutbetring, GS                   | Under bygging                |
| 7   | 49     | Lingaparsellen                 | Vegutbetring, busslommer           | Ferdig                       |
| 8   | 7      | Kryss Granvin                  | Kollektivtiltak, informasjonsplass | Delvis ferdig                |
| 9   | 7      | Kvamskogen                     | Vegutbetring, GS                   | Regulert                     |

### Innkrevde bompengar per 2016

| Kvammapakken (brutto før innkrevingskostn.) | mill kr      |
|---|--------------|
| Innkrevde bompengar 2011                    | 29,2         |
| Innkrevde bompengar 2012                    | 27           |
| Innkrevde bompengar 2013                    | 27,2         |
| Innkrevde bompengar 2014                    | 29,9         |
| Innkrevde bompengar 2015                    | 29,4         |
| Venta innkrevde bompengar 2016              | 31,2         |
| <b>Totalt innkrevde bompengar per 2016</b>  | <b>173,9</b> |



## Bømlopakken



Totalt  
**1003**  
mill. kr


2016  
**303,6**  
mill. kr

Føremålet med bompengepakken er å gje betre framkomst og eit meir trafikksikkert vegnett på Bømlo. Dette er ein stor bompengepakke med mange ulike prosjekt. Dei fleste prosjekta er på Fv 541 og Fv 542. Kostnadsramma i St.prp. for Bømlopakken var på 1003 mill. 2009-kr. Bompengepakken er finansiert av fylkeskommunen, bompengar og lokale og kommunale tilskot.

Det største prosjektet i Bømlopakken er Fv 542 Stokkabekken–Siggjarvåg, der det skal byggast 8 km ny veg, med langsgåande gang- og sykkelveg. På strekninga vert det tre store kryss og seks busslommer. Det vert bygd planskilt kryss ved Stokkabekken. I tillegg skal det byggast venterom og terminal for kollektivtrafikk. Kostnadsestimatet er på 442 mill. kr inkludert meirverdavgift og byggherrekostnader. Arbeidet i dette prosjektet er starta opp. Det er eit mindreforbruk i Bømlopakken i 2016 med bakgrunn i forsinka framdrift.

### Innkrevde bompengar per 2016

| Bømlopakken (brutto før innkrevingskostn.) | mill kr      |
|--|--------------|
| Innkrevde bompengar 2013                   | 34,4         |
| Innkrevde bompengar 2014                   | 49,8         |
| Innkrevde bompengar 2015                   | 47,9         |
| Venta innkrevde bompengar 2016             | 56,6         |
| <b>Totalt innkrevde bompengar per 2016</b> | <b>188,7</b> |



### Status i prosjekta i Bømlopakken

| Nr. | Fv. nr | Prosjekt                    | Type tiltak                          | Status 2016                      |
|-----|--------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 541    | Stokkabekken_Rubbestadneset | Ny veg, GS, tunnel, bru, underganger | Ferdig                           |
| 2   | 542    | Svortland-Økland            | Vegutbetring, ny veg, GS             | Ferdig                           |
| 3   | 542    | Stokkabekken-Siggjarvåg     | Ny veg, toplankryss                  | Under bygging, venta ferdig 2017 |
| 4   | 542    | Røyksund-Eikeland (sør)     | Vegutbetring, GS, bru                | Ferdig                           |
| 5   | 542    | Røyksund-Eikeland (nord)    | Vegutbetring, GS og bru              |                                  |
| 6   | 18     | UransvågBrandasund (klubbo) | Vegutbetring, fortau                 | Ferdig                           |
| 7   | 541    | Hestaneset-Tjong            | Vegutbetring, ny veg, bru            | Ferdig                           |
| 8   | 541    | Tjong-Løvegapet             | Vegutbetring, GS                     | Under bygging                    |
| 9   | 19     | Rubbestadneset-Rolfsnes     | Vegutbetring, møteplassar            | Agakryss-Rolfsnes under bygging  |
| 10  | 541    | Sakseid-Hestaneset          | Vegutbetring, GS, tunnel             | Reguleringsplan                  |
| 11  | 541    | Ekornsæter-Sakseid          | Vegutbetring, GS, tunnel             |                                  |
| 12  | 12     | Sakseid-Grønnevik           | Vegutbetring, møteplassar            | Ikkje starta                     |
| 13  | 542    | Notland-Mosterhamn          | Vegutbetring, GS                     | Avventar avklaring kommunen      |
| 14  | 23     | Tormodsæter-Gilje           | Vegutbetring, møteplassar            | Ikkje starta                     |

## Askøypakken



Totalt  
**1300**  
mill. kr


2016  
**34,2**  
mill. kr

Føremålet med denne bompengepakken er å gje betre trafikkflyt og eit meir trafikksikkert vegnett på Askøy. Askøypakken er ein stor og omfattande pakke med mange ulike prosjekt. Kostnadsramma i St.prp. for Askøypakken var på 1300 mill kr 2012-kr. Fylkeskommunens bidrag i pakken er på 200 mill. kr utan å rekne med meirverdiavgifta.

Hovudaktivitetane i Askøypakken i 2016 var grunnnerv, planlegging og prosjektering. Prosjektet Lindhaugen–Slettebrekka vart lyst ut og arbeidet kom i gang hausten 2016. Det er eit mindreforbruk i Askøypakken i 2016 med bakgrunn i forsinka framdrift.

### Innkrevde bompengar per 2016

| Askøypakken (brutto før innkrevingskostn.) | mill kr      |
|--|--------------|
| Innkrevde bompengar 2015                   | 91           |
| Venta innkrevde bompengar 2016             | 84,8         |
| <b>Totalt innkrevde bompengar per 2016</b> | <b>175,8</b> |



### Status i prosjekta i Askøypakken

| Nr. | Fv. nr | Prosjekt                   | Type tiltak          | Status 2016                             |
|-----|--------|----------------------------|----------------------|---|
| 1   | 563    | Florvåg–Erdal (Bakarvågen) | Vegutbetring, fortau | Ferdig                                  |
| 2   | 563    | Strømsnes–Hop              | Vegutbetring, fortau | Prosjektering pågår, mindre reg.endring |
| 3   | 212    | Lindhaugen–Slettebrekka    | Vegutbetring, fortau | Bygging pågår                           |
| 4   | 212    | Slettebrekka–Hetlevik      | Ny veg, tunnel       | Prosjektering                           |
| 5   | 562    | Lavik–Haugland             | Vegutbetring, fortau | Reguleringsplan, venta godkjenning 2017 |
| 6   | 213    | Skiftesvik–Marikoven       | Vegutbetring, fortau | Behov for reg. endring                  |
| 7   | 562    | Strusshamnkrisset          | Rundkøyring          | Ferdig                                  |
| 8   | 562    | Skansen (Kleppe)           | Vegutbetring, fortau | Ferdig                                  |
| 9   | 562    | Fromreide–Kjerrgarden      | Vegutbetring, fortau | Reguleringsplan godkjent                |
| 10  | 562    | Fauskanger sør             | Vegutbetring, fortau | Reguleringsplan godkjent                |
| 11  |        | Kollektivtiltak            | Uavklart             | Aktuelle prosjekt prosjektert           |
| 12  |        | Andre tiltak               | Ikkje definert       | Ikkje starta                            |

## Andre strekningsvise prosjekt

Ei rekkje andre større fylkesvegprosjekt var under arbeid i 2016. Status for desse prosjekta er lista opp i tabellen under.

### Status i andre strekningsvise prosjekt 2016

| Fv. nr | Prosjekt                              | Type tiltak                 | Status 2016    | Venta ferdig |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 209    | Storskaret Arefjordpollen, Fjell      | Ny veg, GS, overgangsbruer  | Under bygging  | 2017         |
| 158    | Grindavoll-Lepsøy, Os                 | Vegutbetring, GS, kollektiv | Ferdigstilling | Ferdig       |
|        | Kollektivterminal, Voss               | Prosjektering               | På vent        |              |
| 562    | Askøybrua – gjerde                    | Gjerde, opprusting          | Under bygging  | 2017         |
| 122    | Venjanaset-Strandvik                  | Vegutbetring, Fortau        | Ferdig         | Ferdig       |
| 315    | Undergang Ringheimsvegen              | Undergang                   | Ferdig         | Ferdig       |
| 6      | Haugalandspakken, Sveio-Buavåg, Sveio | Vegutbetring                | Under bygging  | 2017         |
| 567    | Hosanger sentrum                      | Vegutbetring                | Ferdigstilling | Ferdig       |
|        | Åsen-Helleskaret, Os                  | Ny veg                      | Prosjektering  | 2018         |


## RASSIKRING



I 2013 fekk Hordaland fylkeskommune tilsegn om 308 mill. 2014-kr til skredsikring frå staten for perioden 2014–2017. I tillegg har Hordaland fylkeskommune løyvd eit vesentleg beløp i perioden for å sikre tilstrekkeleg finansiering til dei prioriterte rassikringsprosjekta. Det er to store prioriterte prosjekt, begge på Fv 7, Haukanesberget (Folkedalstunellen) som opna i 2015, og Lussandberget (Bjørgatunellen) som opna i 2016.

I 2016 var det justerte budsjettet 155 mill. kr til rassikring. Totalt vart det brukt 147,4 mill. kr inkl. mva. Det meste gjekk til prosjektet Fv 7 Bjørgatunellen. I tillegg til dette prosjektet starta ein arbeid på Fv 344 ved Oddanaset for å betre trafikktryggleiken med enklare løysingar.

## Bjørgatunellen



Prosjektet Bjørgatunellen (Lussandberget) opna for trafikk 16. november 2016. Føremålet med dette prosjektet i Granvin herad var å løyse skredproblematikken på strekninga. Totalt er strekninga 2,4 km lang. Arbeidet med Bjørgatunellen starta for to år sidan, og er ein viktig del av skredsikringsarbeidet på fylkesveg 7 i Granvin. Gjennomslaget i Lussandberget fann stad i november 2015, akkurat eit år før opningsfesten for Bjørgatunellen. Tunellen er 1,6 kilometer lang med betongportalar i begge endar. Den har moderne utstyr knytt til trafikktryggleik og kommunikasjon. Totalt reknar Statens vegvesen at arbeidet med tunellen og vegen vil kosta om lag 292 millionar kroner.





Bjørgatunellen



## Furebergfossen

Fv 551 ved Furebergfossen står øvst på behovslista over rassikringstiltak for fylkesvegar i Hordaland. Tiltrådd løysing er å byggja ny bru som sikrar mot nedfall frå fossen. Reguleringsplanforlaget er ferdig. Det er komne merknader frå NVE som må utgreiast før planen kan endeleg godkjennast i 2017.

# Programområde



Rekneskapstal, programområda 2016

I Plan- og byggeprogrammet for fylkesvegane i Hordaland utanom Bergen (2016) vart det løyvd totalt 74 mill. kr til programområda; kollektivtiltak, trafikksikringstiltak, gang- og sykkeltiltak, miljøtiltak og mindre utbetringar. I tillegg var det løyvd 31,3 mill. kr til punktutbetring og trygge skuleveggar. Rekneskapstala viser at det vart nytta 119,7 mill. kr.

Nokre prosjekt er forseinka, og noko av midlane har gått utbetaling til prosjekt frå 2015. Det er og omdisponert midlar til nye tiltak når det er varsla mindreforbruk på vedtekne prosjekt.

## KOLLEKTIVTILTAK



Det vart nytta 23,9 mill. kr innanfor dette programområde til å utbetre haldeplassar, leskur, snuplassar for buss, terminalar og knutepunkt. Alle haldeplassar som har plattform, skal ha universell utforming. Tiltaka i 2016 har vore konsentrert om opprusting av terminalar og haldeplassar. Det er særskilt behova for trygge skuleveggar, gjennom gode haldeplassar for skuleborn, som vert utbetra. I tillegg kjem til haldeplassar som er mykje nytta, og der det er utrygge trafikktilhøve. Eit døme på dette er etablering av haldeplass på Gullbotn for dei som tek buss til fot- og skiturar i dette friluftsområdet. Infrastrukturtiltak på kollektivsida må sjåast i samband med trafikksikringstiltaka, og eit eksempel på dette er utbetringa av haldeplassane knytt til Fossekrysset i Meland som er gjort som ein del av etableringa av ein undergang.

Det er eit stort behov for leskur på fylkesvegnettet i Hordaland. Dette behovet endrar seg gjerne i takt med ruteendringar i kollektivtrafikken og endringar i skulestrukturen, og er med det eit kontinuerleg arbeid.

Etablering av snuplass og –sløyfer har fått eit større fokus enn tidlegare. Desse er etablert i samråd med Skyss og operatørar i dei ulike rutepakkane. Tiltaka gjeld trafikksikkerheit og effektivitet i drifta for operatørane. Det vart mellom anna etablert snusløyve på Årsnes ferjekai som vil gjere det enklare og tryggare for kollektivreisande.



Ny undergang og utbetring av haldeplassar i Fossekrysset, Meland kommune.

## TRAFIKKSIKRINGSTILTAK



Nullvisjonen ligg til grunn for alt trafikksikringsarbeid, og det er særleg fokus på reduksjon i drepne og hardt skadde. I Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014–2017 er trafikksikringsarbeidet i kommunane, møteulykker utanfor tettbygde strog og mjuke trafikantar i byområde dei tre særskilte satsingsområda.

Det vart nytta 34,7 mill. kr til mindre trafikksikringstiltak for å redusere ulykker med mjuke trafikantar, utforkøyrings- og møteulykker. I tillegg vart det nytta 28,2 mill. kr til punktutbetring og trygge skuleveggar, og 5 mill. kr til ulike tiltak i regi av Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU).

FTU har eit overordna ansvar for trafikktryggleiken i fylket, og følger opp satsingsområda i handlingsplanen både gjennom fysiske, trafikantretta og organisatoriske trafikksikringstiltak. I 2016 hadde FTU ei løyving på 5,2 mill. kr. over driftsbudsjettet til fylkesvegane. Av denne budsjett-posten vart det løyvd 2 mill. kr. til fysiske trafikksikringstiltak gjennom FTU si tilskotsordning til mindre fysiske trafikksikringstiltak på kommunal og fylkeskommunal veg i kommunane. Kommunane er sjølv ansvarleg for utføringa. 15 kommunar fekk løyving til totalt 15 ulike trafikksikringstiltak. I tillegg fekk 20 ulike lokale trafikksikringsarrangement løyving om tilskotsmidlar, og fire kommunar vart tildelt midlar til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar.

### Punktutbetring og trygge skuleveggar

Fylkestinget sette av 31,3 mill. kr. til Punktutbetring og trygge skuleveggar i desember 2015. Totalsummen på 31,3 mill kr vart todelt, – der størsteparten av midlane (21,2 mill kr) vart sett av til konkrete tiltak utført på fylkesvegnettet av Statens vegvesen, medan ein tredjepart (10,1 mill kr) av midlane vart gjort søkbare for kommunane. Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) fekk ansvaret for denne tilskotsordninga. FTU mottok 26 søknader frå totalt 17 kommunar,



med ein total søknadssum på 24 mill. kr. Tolv tiltak fordelt på tolv kommunar fekk tilskot, der eit seinare vart overført til Statens vegvesen. Alle dei 11 tiltaka vart utført innan 2017 slik rammevilkåra var. For dei 29 tiltaka som Statens vegvesen fekk ansvaret for vart 24 ferdigstilt, medan tre ikkje vert bygd, eit er under prosjektering og eit er under bygging. Rekneskapstalet for desse prosjekta er på 29,5 mill. kr.

## GANG- OG SYKKELTILTAK



Det vart nytta 5,8 mill. kr til mindre gang- og sykkeltiltak i 2016. Det var eit mindreforbruk på programområdet på 10,8 mill. kr. Mindreforbruket er i hovudsak knytt til tildelinga av stateleg sykkelmidlar til dei to prosjekta Fv 61 Skrivervegen på Stord og Tverråna i Svortland sentrum på Bømlo. Finansieringa var avklart seint på året og prosjekta var ikkje tilstrekkeleg planavklarte til at ein kunne starte bygging i 2016.

Prosjektering av gang- og sykkelveg på Fv 49 mellom Odland og Lidarende er ferdigstilt. Kostnadane er kostnadsrekna til 25 mill. kr, og vert med det ikkje finansierast over programområdet.



## MILJØTILTAK



Det vart nytta 5 mill. kr til mindre miljøtiltak slik som opprusting av miljøgater, rasteplassar, støydempende tiltak i 2016. I tillegg vart tiltak innanfor vatnforvaltning prioritert her.

I 2016 vart rasteplassen i Eide i Sund kommune opna. Det er kommunen gjennom Sund VA som har vore ansvarleg for bygginga, medan fylkeskommunen har gjeve tilskot til prosjektet. I tillegg starta arbeidet på rasteplassen i Holmefjord, i Samnanger kommune. Tiltak etter vatnforvaltning langs Fv 210/21 ved Angeltveitsvassdraget vart prosjektert.

## MINDRE UTBETRINGER

Det vart nytta 20,2 mill. kr til mindre utbetringar i 2016. I stor grad er dette ulike samarbeidsprosjekt i lag med kommunane.

Det vart gjeve eit tilskot på 9,5 mill. kr til Fv 201 mellom Eide og Spildepollen i Sund. Strekingen er om lag 1,4 km. Kommunen er byggherre og fylkeskommunen skal bidra med totalt 15 mill. kr til å utvide vegen og bygge fortau, samstundes som kommunen legg VA-anlegg. I tillegg vart det gjeve eit tilskot til Sund kommune på 2 mill. kr til å legge massar frå prosjektet langs Fv 555.



Rasteplass på Vorland, Sund kommune.

I 2016 vart lysregulering av Nautnes bru i Øygarden kommune prosjektert og gjort klart til utlysning. Dei to prosjekta i Kvinnherad; Hellandskrysset Fv 48 og Krokaparsellen Fv 551, kom ikkje i gang. Hellandskrysset vart ikkje planavklart og kommunen ønskte å utsetje Krokaparsellen til heile, eller større delar av, prosjektet kan realiserast.



Kolåskrysset



# Standardhevingstiltak



Standardheving er investeringar med vedlikehaldskaraktar. Bakgrunnen for denne budsjettposten er å oppgradere og fornye eksisterande fylkesvegnett. I tillegg vert oppgradering av tunellar etter Tunnelsikkerhetsforskriften prioritert. Den fylkeskommunale løyvinga var på 130 mill. kr. I tillegg kom det inn 5 mill. kr i tilskot. Det vart nytta 142,7 mill. kr.

Prioriteringane som er lagt til grunn for standardhevingstiltaka er:

- Gjennomføre dei standardhevingsprosjekta som alt er starta opp
- Trafikksikre og oppretthalde framkomsten på vegnettet
- Opprusting av tunellar med ex-kablar, lys, nødtelefon, styring, ventilasjon, PE-skum, vannsikring og rensk
- Ta att forfallet på bruer, kaiar og vegkropp

## BRUER OG FERJEKAIAR

Det vart sett av vel 23 mill. kr i 2016, medan det vart nytta om lag 37 mill. kr til bruer og ferjekaiar. Det vart gjort naudsynte utbetringar på Hatvik ferjekai grunna eit uhell. Det meste av kostnadane til dette arbeidet vil fylket få attende i 2017 på forsikring.

Mange av bruene og ferjekaiane på fylkesvegnettet har behov for opprusting. I 2016 vart det arbeidd med å ferdigstille utbetringar på mellom anna Bru bru og Alsåkerelva bru.

## TUNELLAR

Det var sett av vel 76,4 mill. kr til tunellar i 2016, medan det vart nytta vel 36 mill. kr. Fleire av dei tunelltiltaka som var planlagt utført i 2016 kom ikkje i gong, og fylkeskommunen har teke dette særskilt opp med Statens vegvesen. Bakgrunnen er pålegget fylkeskommunen har til å oppgradere tunellane etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Prosjektering og godkjenning har gått mykje seinare enn føresett, og midlane vart omdisponert til andre standardhevingstiltak og programområda, og kom soleis til nytte andre stadar.

Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveggar vart gjort gjeldane frå 2015. Av dei 125 tunellane på fylkesvegnettet i Hordaland er det 32 tunellar som fell innanfor utvalskriterier på 500m eller meir og 300 ÅDT eller meir. Det er eit stort behov for å ruste opp tunellane i fylket, og ei kartlegging frå 2015 viste at det var behov for minimum 640 mill. kr å ruste opp dei tunellane som per i dag fell innunder Tunnelsikkerhetsforskriften. Fylkeskommunen har fått frist til innan 2025 til å ruste opp tunellane etter føresegna. I tillegg er det behov for å fornye og oppgradere fleire tunellar når det gjeld DAB.

## MURAR OG KANTAR

Det vart sett av 44,6 mill. kr i 2016, medan det vart nytta vel 70 mill. kr til å utbetre murar, kantar, rekkverk etc. Då reknar ein med kostnadene med å legge massar frå Jobergtunnelen langs Fv 306 ved Istadmyrane på Voss, med sikte på å nytte desse til utbetringar av vegen i åra som kjem.

Mykje av fylkesvegnettet er gammalt, og det er eit stort behov for opprusting. Når forfall får fortsette over tid vert kostnadar med vedlikehald store. Mange enkelt punkt må utbetrast for at ikkje forfallet skal eskalere. Det kan vere fornuftig å utsette vedlikehald på enkelte strekningar, dersom ein kan ruste opp ei lengre strekning når ein fyrst prioriterer å ta att forfallet. Kostnadane knytt til rigg vert relativt låge ved ei slik prioritering. Arbeidet på Fv 134 Frøland-Kviting, og arbeid på Fv 314 gjennom Bergsdalen er døme på slike tiltak.

Bergsdalen før:




Bergsdalen etter:



Foto: Statens vegvesen

# Prosjekt under planlegging

Den fylkeskommunale løyvinga til planlegging vart på 21,2 mill. kr. i 2016, og totalt vart det nytta 22,4 mill. kr. Kartet og tabellen under viser tiltaka.



| Nr. | Fv. nr | Planprosjekt   | Type tiltak                          | Status                 | Ansvar |
|-----|--------|--|--------------------------------------|------------------------|--------|
| 1   | 6      | Grimstveit, Sveio sentrum, Sveio                     | Vegutbetring, GS                     | Reguleringsplan starta | SVV    |
| 2   | 7      | Tokagjelet – utgreie tunneløysingar, Kvam            | Rassikring, tunnelar                 | Forprosjekt ferdig     | SVV    |
| 3   | 23     | Tverråna–Alsvågkrysset, Bømlo                        | Vegutbetring                         | Reguleringsplan starta | SVV    |
| 4   | 47     | Sveio–Nordre avkjørsle til Sveio sentrum, Sveio      | Utbetring av kryss, buss-lomme og GS | Reguleringsplan starta | SVV    |
| 5   | 48     | Skånevik–Nesvåg samt delar av Nesvåg–Tungesvik, Etne | Vegutbetring                         | Reguleringsplan starta | SVV    |
| 6   | 57     | Skodvin skule–Vågseidet, Gang- og sykkelveg, Lindås  | GS                                   | Reguleringsplan starta | SVV    |

| Nr. | Fv. nr | Planprosjekt  | Type tiltak  | Status  | Ansvar     |
|-----|--------|---|--|---|------------|
| 7   | 57     | Lindås–Austrheim grense, Gang- og sykkelveg og vegutbetring, Lindås | GS og vegutbetring                                 | Reguleringsplan starta  | SVV        |
| 8   | 47     | Ekrene, Sveio   | GS og vegutbetring                                 | Kommunen har starta reguleringsplan                                     | Sveio      |
| 9   | 542    | Svortland sentrum, Bømlo  | Samanbinding av GS i sentrum                       | Reguleringsplan starta  | SVV        |
| 10  | 545    | Stord vestside, kommunegrensa, Stord/Fitjar                         | Vegutbetring                                       | Reguleringsplan starta  | SVV        |
| 11  | 544    | Vabakken–Leirvik sentrum–Ådland bru, Stord                          | Gateoppusting, samanhengande GS, kollektivterminal | Reguleringsplan klar til overending                                     | SVV        |
| 12  | 551    | Fureberget bru, Kvinnherad  | Rassikring, ny bru                                 | Reguleringsplan klar til godkjenning, behandlar nokre merknader frå NVE | SVV        |
| 13  | 561    | Kolltveit–Ågotnes, Fjell  | Ny veg   | Kommunen har starta planlegging   | Fjell      |
| 14  | 555    | Kolltveit–Austefjorden, Fjell og Sund                               | Ny veg   | Kommunen har starta planlegging   | Fjell/Sund |
| 15  | 562    | Juvik (Lavik) –Ravnanger (Haugland), Askøy                          | Vegutbetring, fortau                               | Reguleringsplan ferdig, oversendast kommunen                            | SVV        |
| 16  | 17     | Flatøy terminal og innfartsparkering, Meland                        | Kollektivknutepunkt.                               | Reguleringsplan starta  | SVV        |
| 17  | 564    | Fløksand–Vikebø, Meland   | Vegutbetring, ny veg                               | Reguleringsplan starta  | SVV        |
| 18  | 565    | Kilstraumen–Mastrevik, Austrheim                                    | GS   | Reguleringsplan vedtatt   | Austrheim  |
| 19  |        | Masfjordsambandet, Masfjorden                                       | Ny bru   | Forprosjekt ferdig  | SVV        |

Nokre store planprosjekt i 2016 vert her omtalt nærare.

#### Fv 7 Tokagjelet – utgreie tunelløysingar, Kvam

Det vart utarbeidd eit forprosjekt for ulike løysingar for rasproblematikken i Tokagjelet. Nokre av alternativa vil løyse utfordringar knytt til framkome mellom Norheimsund og Kvamskogen og trafikktryggleik på Kvamskogen, og vil soleis ikkje være rassikringsprosjekt aleine.

#### Fv 57 Skodvin skule–Vågseidet, Gang- og sykkelveg, Lindås

Vinteren 2015 vart det starta opp reguleringsplan for bygging av ny gang- og sykkelveg langs Fv 57 på strekninga Skodvin skule–Vågseidet. Planarbeidet vil innehalde løysingar for nytt gang- og sykkelvegnett, og naudsynt kryss- og vegutbetring på delar av strekninga.

#### Fv 57 Lindås–Austrheim grense, Gang- og sykkelveg og vegutbetring, Lindås

I januar 2015 vart arbeidet med reguleringsplan for utbetring og bygging av ny gang- og sykkel langs Fv 57 frå Lindås tettstad til Austrheim grense starta opp. Vegen har høg ÅDT og det er mange trafikkulukker. Planarbeidet legg opp til ei mindre utviding av køyrevegen som gjev rom for å etablere midtfelt på strekninga. I tillegg vil planarbeidet leggje til rette for etablering av ny gang- og sykkelveg på

strekninga. Planskilde kryssingar for mjuke trafikantar vert planlagt på dei stadene ein vurderer det som naudsynt. Planarbeidet har teke lengre tid enn føreset. Det har vore naudsynt å gjere grunnundersøkingar fleire stadar. Planområdet grensar inn mot den Trondhjemske postvei som er eit verneverdig kulturminne og avklaringar kring denne har teke tid.

#### Fv 562 Juvik (Lavik) –Ravnanger (Haugland), Askøy

Tiltaket er eit av dei prioriterte prosjekta i Askøypakken. Planen viser delvis utbetring, delvis bygging av ny veg mellom Juvik og Haugland, og tilrettelegging for gåande og syklande på heile strekninga. Terrenget for utbygginga er krevjande, og ny veg råkar etablerte bustadområde. Fyrste planforslag (2013) fekk fleire motsegn og merknader. Etter ein revisjon, har planen vore ute på offentleg ettersyn som-maren 2015, og det var behov for ytterlegare ein revisjon og høyringsrunde av planen før endeleg vedtak. Planen har vore på såkalla avgrensa høyring. Prosjektet kan finansierast over Askøypakken så snart det føreligg godkjent reguleringsplan.

#### Masfjordsambandet, Masfjorden

Det vart omdisponert midlar til planprogrammet for å finansiere eit forprosjekt om mogleg bruløysing frå Masfjorden til Duesund. Forprosjektet er oversendt kommunen. Prosjektet manglar finansiering.

# Drift og vedlikehold av fylkesvegane



Store delar av fylkesvegnettet er gammalt, og med aukande trafikk og meir ekstremver er det eit stort behov for meir midlar til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. I Strategi for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet fram mot 2029, som vart vedteke av fylkestinget i desember 2016, vart forfallet rekna til 7,3 milliardar kroner. Fylkeskommunen har store utfordringar på drift- og vedlikeholdssida, og ved at det aukar frå år til år så fører det til dårlegare tryggleik på vegnettet, og ei kostnadsauke for utbetring av skadane. Estimerte kostnadar til drift og vedlikehold for å oppretthalde vedlikeholdsstandarden på fylkesvegenettet er langt høgare en den årlege løyvinga.

Eit viktig hovudmål i Strategi for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet fram mot 2029 er å stoppe veksten i forfallet. Ut frå behovet og dei økonomiske rammene som ligg til grunn vil dette verte svært krevjande.

Arbeidet med drift og vedlikehold av fylkesvegnettet er styrt gjennom ulike drifts- og fagkontraktar. Ansvar for å sjå til at vegnettet er operativt ligg hjå entreprenørane

som har desse faste driftskontraktane. I samsvar med strategien har det overordna fylkesvegnettet noko høgare driftsstandard enn resten av vegnettet. I Bergen har til dømes hovudrutene for gang- og sykkelvegane etter kontrakten ein av Noregs beste standardar for vinterdrift.

Gjennom dei faste kontraktane vart det utbetalt om lag 350 mill. kr. Til andre driftsoppgåver, slik som lys og straum på vegnettet, vart det nytta 69,2 mill. kr. På vedlikeholdssida vart det nytta ca. 14,1 mill. kr til vegoppmerking, 39,1 mill. kr gjekk til nytt dekke som rakk til om lag 42,5 km. Det vart nytta 20,1 mill. kr til vedlikehold på nokre av dei 1134 fylkesvegbruene. Til anna vedlikehold som grøfter, drenering, kantar, murar, tunellar og skilt vart det nytta vel 3,5 mill. kr.

**39,1 mill. kr rakk til 42,5 km med ny asfalt. Det vil seie 1 km nytt dekke kosta om lag 920.000 kr.**


## Hovudmålet i Strategi for drift og vedlikehold:

*Hordaland fylkeskommune skal ha eit trafikksikkert og framkomeleg fylkesvegnett. Vedlikeholdet av dagens fylkesvegnett skal styrkast med mål om å stoppe veksten i forfallet. Det skal leggjast vekt på standardheving og klimatilpassa drift og vedlikehold. Drifts- og vedlikeholdsarbeidet skal organiserast og utførast på ein måte som gjev liten økonomisk risiko og har god kvalitet.*



Vedteke i fylkestinget 14. desember 2016

Utgifter til drift og vedlikehold i prosent fordelt på hovudtema




Ein stadig større del av budsjettet går til drift, og i nokre områder vert det utført svært lite ordinært vedlikehaldsarbeid. I 2016 gjekk om lag 16 % til vedlikehald og 84 % til drift, medan tilsvarende fordeling i 2015 var 23 % og 77 %.


I 2016 brukte ein mykje tid på innkøyring av ny driftsentreprenør for Stor-Bergen. Kontrakten omfattar kommunane Bergen (utanom Laksevåg), Osterøy, Austevoll og Os. Dette er ikkje berre den største av driftskontraktane i Hordaland, men også på landsbasis. Det viste seg som venta at det fyrste året ved nye driftskontrakten vart krevjande.




Driftsutgifter i prosent fordelt på hovudtema



Utgifter til vedlikehald i prosent fordelt på hovudtema




## DRIFTSKONTRAKTAR I HORDALAND



| Område           | Entreprenør              | Kontrakts periode | Rekneskapstal 2016 | Km veglengder |        |              |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------|--------------|
|                  |                          |                   |                    | i 1000 kr     | Totalt | Fv Hordaland |
| Haugesund*)      | Mesta Drift AS           | 09.13–08.18       | 5 825              | 662           | 92,6   | 6,3          |
| Indre Ryfylke *) | NCC Roads AS             | 09.15–08.20       | 6 007              | 750           | 71,9   | 0            |
| ASOLA            | Mesta Drift AS           | 09.12–08.17       | 39 505             | 517           | 300    | 47           |
| Stor-Bergen      | Stor-Bergen Vegdrift ANS | 09.15–08.20       | 95 196             | 789           | 557    | 63           |
| Nordhordland *)  | Presis vegdrift AS       | 09.13–08.18       | 37 233             | 836           | 477    | 18           |
| Stord            | NCC Roads AS             | 09.13–08.19       | 35 699             | 656           | 549    | 46           |
| Voss             | Presis vegdrift AS       | 09.14–08.19       | 48 899             | 724           | 505    | 16           |
| Hardanger        | Mesta Drift AS           | 09.16–08.21       | 26 920             | 621           | 359    | 14           |

\*) Kontraktsummen i Haugesund, Indre Ryfylke og Nordhordland omfatter også vegnettet i nabofylket.

# Kart over dekkelegging i Hordaland på riks- og fylkesveg i 2016



# Årsoppgjeret

## Årsoppgjeret for investeringar Fylkesvegane i Hordaland (utanom Bergen) 2016

(tal i tusen kr)

| Investeringsprosjekt                       | Rekneskap      | Fylkeskommunale midlar (årets løyving) | Til disp. 2016* | Avvik (til disp. - rekneskap) |
|--|----------------|--|-----------------|-------------------------------|
| Strekningsvise prosjekt                    | 481 999        | -234 672                               | -523 415        | -41 416                       |
| Mindre utbetringar                         | 20 154         | -18 800                                | -31 200         | -11 046                       |
| Rassikring                                 | 147 389        | -95 000                                | -155 000        | -7 611                        |
| Kollektivtiltak                            | 23 916         | -26 250                                | -26 250         | -2 334                        |
| Trafikksikringstiltak                      | 34 711         | -36 500                                | -36 500         | -1 789                        |
| Punktutbetring og trygg skuleveg           | 29 549         | -31 300                                | -31 300         | -1 751                        |
| Gang- og sykkeltiltak                      | 5 811          | -8 400                                 | -9 400          | -3 589                        |
| Miljøtiltak                                | 5 009          | -4 850                                 | -4 850          | 159                           |
| Planlegging                                | 22 406         | -21 200                                | -21 200         | 1 206                         |
| Grunnerverv                                | 496            | -1 000                                 | -1 000          | -504                          |
| Belønningsmidlar                           | 599            |  | -7 799          | -7 200                        |
| Standardhevingstiltak                      | 142 733        | -130 000                               | -135 000        | 7 733                         |
| Refusjonar                                 | 75 000         | 75 000                                 | 75 000          | -                             |
| Rebudsjettering                            |                |  |                 |                               |
| <b>SUM Fylkesvegane utanom Bergen 2016</b> | <b>989 772</b> | <b>-532 972</b>                        | <b>-907 914</b> | <b>-68 142</b>                |

\* Til disp. 2016 består av opphøveleg løyving og budsjettendringar gjennom året.

## Årsoppgjeret for drift og vedlikehald 2016 heile Hordaland

(tal i tusen kr)

|   | Rekneskap      | Fylkeskommunale midlar (årets løyving) | Til disp. 2016 * | Avvik (til disp. og rekneskap) |
|---|----------------|--|------------------|--------------------------------|
| Drift regulert gjennom faste kontrakter | 349 774        | -350 595                               | -350 595         | -821                           |
| Drift øyving                            | 69 190         | -64 953                                | -64 953          | 4 237                          |
| <b>Sum drift</b>                        | <b>418 964</b> | <b>-415 548</b>                        | <b>-415 548</b>  | <b>3 416</b>                   |
| Bruvedlikehald                          | 14 128         | -23 000                                | -23 000          | -8 872                         |
| Vegoppmerking                           | 20 079         | -10 000                                | -10 000          | 10 079                         |
| Dekkelegging                            | 39 062         | -33 000                                | -33 000          | 6 062                          |
| Vedlikehald øvrig                       | 3 480          | -4 376                                 | -4 376           | -896                           |
| <b>Sum vedlikehald</b>                  | <b>76 750</b>  | <b>-70 376</b>                         | <b>-70 376</b>   | <b>6 374</b>                   |
| <b>Sum drift og vedlikehald</b>         | <b>495 714</b> | <b>-485 924</b>                        | <b>-485 924</b>  | <b>9 790</b>                   |

\* Til disp. 2016 består av opphøveleg løyving og budsjettendringar gjennom året.



# Vedlegg

## Status for kollektivtiltak 2016

| Fv. nr.   | Prosjekt                                | Kommune    | Status              |
|---|---|------------|---------------------|
| <b>Terminalar, venterom, knutepunkt, snuplassar</b> |   |            |                     |
| 546   | Hufthamar fergekai                      | Austevoll  | Ikkje bygd          |
| 48  | Årsnes fergekai (snusløyfe for buss)    | Kvinnherad | Ferdigstilt         |
|   | Lofthus kai (terminal for buss)         | Ullensvang | Ikkje bygd          |
| 404   | Feste kai (prosjektering av snusløyfe)  | Lindås     | Ferdig prosjektert  |
| 564   | Fossekrysset                            | Meland     | Ferdigstilt         |
| 49/121  | Stussvikhovdakrysset                    | Kvinnherad | Ikkje bygd          |
| <b>Oppgradering av haldeplassar</b>                 |   |            |                     |
| 546   | Bekkjarvik                              | Austevoll  | Ikkje bygd          |
| 57  | Kaland skule                            | Austrheim  | Ferdigstilt         |
| 23  | Ersland                                 | Bømlo      | Ferdigstilt         |
| 207   | Nilsvika på Bjorøy                      | Fjell      | Påbegynt            |
| 561   | Morlandstø                              | Fjell      | Ikkje bygd          |
| 207   | Bjorøyvegen                             | Fjell      | Ferdigstilt         |
| 198   | Ved avkøyrse Laksen                     | Sund       | Ferdigstilt         |
| 522   | Venjanaset                              | Fusa       | Ferdigstilt         |
| 107   | Sætveithagen                            | Jondal     | Ferdigstilt         |
| 7   | Kvamskogen                              | Kvam       | Ikkje bygd          |
| 49  | Tyrvefjæra/ Augnesfjæra                 | Kvam       | Ferdigstilt         |
| 49  | Eidesvågen                              | Kvam       | Ferdigstilt         |
| 48  | Rosendal fjordhotel                     | Kvinnherad | Under prosjektering |
| 544   | Halsnøy aldersheim                      | Kvinnherad | Ikkje bygd          |
| 7   | Gullbotn                                | Samnanger  | Ferdigstilt         |
| 61  | Leirvik                                 | Stord      | Ikkje bygd          |
| 545   | Justagjerdet                            | Stord      | Ferdigstilt         |
| 198   | Klokkarvik                              | Sund       | Ferdigstilt         |
| <b>Busskur</b>                                      |   |            |                     |
|   | Etablere busskur på haldeplassar        |            | Ferdigstilt         |
| <b>Nye tildelingar i løpet av 2016</b>              |   |            |                     |
|   | Diverse busskur                         |            | Ferdigstilt         |
| 57  | Vatne–Austrheim                         |            | Ikkje bygd          |
| 57  | Strandavegen                            |            | Ikkje bygd          |
|   | Gymnasstoppet Isdalstø                  |            | Ferdigstilt         |
|   | Diverse kollektivtiltak Bømlo           |            | Ferdigstilt         |
|   | Diverse kollektivtiltak Stord og Fitjar |            | Ferdigstilt         |
|   | Diverse Kollektivtiltak Austevoll       |            | Påbegynt            |

Tabellen held fram på neste side

| Fv. nr.       | Prosjekt                 | Kommune | Status      |
|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| 48            | Valen skule og Seim/Lund |         | Ferdigstilt |
| 7             | Vikedal                  |         | Ferdigstilt |
| 7             | Eikedalen                |         | Ferdigstilt |
| 346           | Mo skule                 |         | Ferdigstilt |
| 545           | Valen sjukehus           |         | Ferdigstilt |
| SUM Kollektiv |                          |         |             |

## Status for trafikksikringstiltak 2016

| Fv. nr.  | Prosjekt   | Kommune    | Status          |
|--|--|------------|-----------------|
| Redusering i tal utforkøyrings- og møteulukker og reduksjon av skadegrad |  |            |                 |
|  | <b>Tiltak etter trafikksikringsinspeksjon</b>      |            |                 |
| 67   | Lønning–Snikkarsvingen                             | Stord      | Ikkje bygd      |
| 7  | Steinsdalen  | Kvam       | Ikkje bygd      |
| 562  | Åsebø–Fromreide – 5,0 km                           | Askøy      | Ferdigstilt     |
| Betre sikring av gåande, (særleg eldre)                                  |  |            |                 |
|  | <b>Fartsregulering (inkl.sikt-/skiltutbedring)</b> |            |                 |
| 212  | Idrettsområde Strusshamn                           | Askøy      | Ikkje bygd      |
| 137  | Hegglandsdalen skule                               | Os         | Ferdigstilt     |
| 130  | Tolomarka  | Kvam       | Utsett          |
| 544  | Toftebrekke  | Kvinnherad | Bestilt         |
| 48   | Herøysund  | Kvinnherad | Ferdigstilt     |
| 48   | Neslia   | Kvinnherad | Ferdigstilt     |
| 308  | Ygre–Lemme   | Voss       | Ferdigstilt     |
| 150/546  | Bekkjarvik   | Austevoll  | Bygd            |
|  | <b>Signalregulerte gangfelt</b>                    |            |                 |
| 561  | Morlandstø   | Fjell      | Ferdigstilt     |
| 561  | Ågotnes  | Fjell      | Ferdigstilt     |
| 563  | Holmedal   | Askøy      | Ferdigstilt     |
|  | Sikring av kryssingspunkt                          |            |                 |
| 564  | Fossekruset  | Meland     | Ferdigstilt     |
| 546  | Storebø sentrum                                    | Austevoll  | Skreve kontrakt |
| 545  | Sagvåg   | Stord      | Ikkje bygd      |
| 49   | Gjerstad   | Tysnes     | Ferdigstilt     |
| 7  | Ålvik  | Kvam       | Ferdigstilt     |
|  | <b>Siderekkverk</b>                                |            |                 |
| 49   | Stussvikhovdatunnelen                              | Kvinnherad | Ferdigstilt     |
| 50   | Rosendal   | Kvinnherad | Bestilt         |
| 34/48  | Håland–Etne  | Etne       | Ikkje bygd      |
| 404  | Kvamsbrekka  | Lindås     | Ferdigstilt     |

| Fv. nr.                          | Prosjekt                                       | Kommune      | Status        |
|----------------------------------|--|--------------|---------------|
|                                  | <b>Gang- og sykkel /fortau</b>                 |              |               |
| 572/302                          | Bru over Gauro og Vambheismelva                | Ulvik        | Ferdigstilt   |
| Reduksjon, øvrige ulukkesgrupper |  |              |               |
|                                  | <b>Utbetring av ulukkespunkt</b>               |              |               |
|                                  | Diverse utbetring av ulukkespunkt              |              | Ferdigstilt   |
|                                  | <b>Vegbelysning</b>                            |              |               |
| 545                              | Leirvik  | Stord        | Ferdigstilt   |
| 542                              | Svortland                                      | Bømlo        | Ferdigstilt   |
| 550                              | Hauso  | Ullensvang   | Bestilt       |
| 48                               | Dimmelsvik                                     | Kvinnherad   | Bestilt       |
| 9                                | Tittelnes                                      | Sveio        | Ferdigstilt   |
| 49                               | Gjerstad- Gjervik                              | Tysnes       | Ferdigstilt   |
|                                  | <b>Andre utbetringar på veg</b>                |              |               |
|                                  | Straktiltak i samsvar med kommunale TS- planer | Austrheim    | Bygging pågår |
| Nye tildelingar i løpet av 2016  |  |              |               |
|                                  | Fortau Manger                                  | Radøy        | Betalt ut     |
| 44                               | Sunde-Husnes, tiltak etter TS-inspeksjon       | Kvinnherad   | Ferdigstilt   |
| 44                               | Husnes – sikring krysningspunkt                |              | Ferdigstilt   |
|                                  | Lys GS-Veg Rubbestadneset                      | Bømlo        | Ferdigstilt   |
|                                  | Diverse TS-tiltak Sveio                        | Sveio        | Ferdigstilt   |
| 57                               | Isdalstø, skogrydding og sikring av mur        | Lindås       | Ferdigstilt   |
|                                  | Fotgjengarkryssing v/leknes skule              |              | Ikkje bygd    |
|                                  | Diverse TS-tiltak Fitjar og Stord              | Fitjar/Stord | Ferdigstilt   |
| 545/57                           | Kryss Rydland                                  |              | Ferdigstilt   |
| 545/57                           | Dåfjorden                                      |              | Ferdigstilt   |
| 75                               | Vestbøstad                                     |              | Ferdigstilt   |
|                                  | Lepsøy kai-Røttinga                            |              | Ferdigstilt   |
|                                  | Siktutbetring ASOLA-kontrakten                 |              | Ferdigstilt   |

### Nye tildelingar i løpet av 2016

|      |   |  |              |
|------|---|--|--------------|
| Nytt | Fortau Manger                                 | Utbetring av fortau samstundes med utbygging knytt til Rema 1000   | Radøy        |
| Nytt | Lys GS-Veg Rubbestadneset                     | Lys langs GS-veg   | Bømlo        |
| Nytt | Diverse TS-tiltak Sveio                       | Fv 6 Øklandshavn og Arm mot Buavåg. Siktutbetringar og sikring av mur. Kommunen er byggherre på Øklandshavn. | Sveio        |
| Nytt | Fv 57 Isdalstø, skogrydding og sikring av mur | Tiltak gjeld skogrydding, sikring av mur på fv. 57.  | Lindås       |
| Nytt | Fotgjengarkryssing v/leknes skule             | Og forgjengarkryssing tilknytning til eksisterande prosjekt på Mundal-Leknes                                 | Lindås       |
| Nytt | Diverse TS-tiltak Fitjar og Stord             | Diverse TS-tiltak, fotgjengarkryssing, siktutbetringar, fartshumpar.   | Fitjar/Stord |
| Nytt | Fv. 545/75 Kryss Rydland                      | Behov for å gjere noko meir på prosjektet Kryss Rydland  | Fitjar/Stord |
| Nytt | Fv. 545/75 Dåfjorden                          | Behov for å gjere noko meir på prosjektet Dåfjordvegen   | Fitjar/Stord |
| Nytt | FV75 Vestbøstad                               | Fartshumpar  | Fitjar/Stord |



## Status for punktutbetring og trygge skulevegar 2016

| Fv. nr. | Tilskot til kommunane, i regi av FTU  | Kommune    | Status           |
|---------|---|------------|------------------|
| 563     | Storeklubben X Stongafjellet  | Askøy      | Ferdig           |
| 23      | Utbetring for mjuke trafikantar ved Tresvik- og Fønneskrysset                   | Austrheim  | Overført til SVV |
| 34      | Tiltak a, b, c, og d på same fylkesveg – FV 23                                  | Bømlo      | Ferdig           |
| 48      | Punktutbetring FV 34 Ebne   | Etne       | Ferdig           |
| 48      | Utbetring sving på Tombre, FV 48  | Fusa       | Ferdig           |
| 7       | Oppgradering av kryss og gangfelt langs Fv 7/Nedre Vikvegen i Øystese sentrum   | Kvam       | Ferdig           |
| 48      | Langgåta X Husnes Industriområde  | Kvinnherad | Ferdig           |
| 402     | Punktutbetring langs skuleveg FV 402 Seim mot Feste                             | Lindås     | Ferdig           |
| 409     | Hordabø skule – idrettsbana – veglys  | Redøy      | Ferdig           |
| 343     | Punktutbetringar FV 343 til E16 til Norgesmøllene/Felleskjøpet – trygg skuleveg | Vaksdal    | Ferdig           |
| 310     | Utbetring av busslomme ved Gjernes skule  | Voss       | Ferdig           |
| 561     | Flytting av busshaldeplass på FV 561 – Toftøy                                   | Øygarden   | Ferdig           |

| Fv. nr | Tiltak utført av Statens vegvesen | Kommune    | Status        |
|--------|-----------------------------------|------------|---------------|
| Div fv | Strakstiltak, TS-plan             | Austrheim  | Under bygging |
| 48     | Lundsvingane                      | Kvinnherad | Ferdigstilt   |
| 103    | Simadalsvegen - Eidfjord sentrum  | Eidfjord   | Ferdigstilt   |
| 381    | Modalen                           | Modalen    | Ferdigstilt   |
| 307    | Palmafoss                         | Voss       | Ikkje bygd    |
| 569    | Stamnes                           | Vaksdal    | Ferdigstilt   |
| 310    | Bordal                            | Voss       | Ferdigstilt   |

Tabellen held fram på neste side

| Fv. nr   | Tiltak utført av Statens vegvesen             | Kommune    | Status      |
|----------|---|------------|-------------|
| 391      | Mundal-Leknes                                 | Lindås     | Ferdigstilt |
| 565      | Austebygd skule                               | Radøy      | Ferdigstilt |
| 565      | Storheimstøkrysset                            | Radøy      | Ferdigstilt |
| 423      | Storevatnet og Æskjæret                       | Fedje      | Ferdigstilt |
| 570      | Hosteland                                     | Masfjorden | Ferdigstilt |
| 379      | Kalhovda                                      | Masfjorden | Ferdigstilt |
| 47       | Ekrene  | Sveio      | Ferdigstilt |
| 75       | Kryss Vestbøstad                              | Fitjar     | Ferdigstilt |
| 545 / 72 | Kryss Dåfjorden                               | Stord      | Ferdigstilt |
| 545 / 72 | Rydland                                       | Fitjar     | Ferdigstilt |
| 23       | Hopsletta                                     | Bømlo      | Ferdigstilt |
| 404      | Feste kai                                     | Lindås     | Prosjektert |
| 561      | Glomsen/Spjeld-Ågotnes                        | Fjell      | Ferdigstilt |
| 198      | Litle Sangolt                                 | Sund       | Ferdigstilt |
| 546      | Storebø Terminal ved nytt handlesenter        | Austevoll  | Ikkje bygd  |
| 552      | Gangfelt på fylkesveg                         | Os         | Ferdigstilt |
| 211      | Landro skole                                  | Fjell      | Ferdigstilt |
| Div fv   | Div kommunar Punktutbetr/Mindre asfalt-tiltak |            | Ferdigstilt |
| 267      | Ervik   | Bergen     | Ferdigstilt |
| 582      | Laksevåg                                      | Bergen     | Ferdigstilt |
| 48       | Håland - Skånevik                             | Etne       | Ikkje bygd  |
| Div fv   | Siktrydding                                   | Div        | Ferdigstilt |

## Status for Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) 2016

| FTU, prosjektpost                                | Rekneskap        |
|--|------------------|
| Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement    | 821 000          |
| Tilskot til kommunale trafikksikringsplanar      | 500 000          |
| Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak | 1 792 000        |
| Kurs og konferansar for kommunane                | 38 000           |
| Trafikksikringsprisen                            | 25 000           |
| Trafikksikre kommunar                            | 225 000          |
| Opplæring i trafikktryggleik i vgs               | 200 000          |
| Driftstilskot til Trafikksikkerhetshallen        | 100 000          |
| Refleksprodukt, innkjøp                          | 49 000           |
| Sykkelprosjekt, barn og unge                     | 62 500           |
| Kampanjearbeid (haldningsskapande ts-arbeid)     | 239 000          |
| Aktivitetsmidlar, Trygg Trafikk Hordaland        | 570 000          |
| Diverse  | 135 000          |
| <b>Totalt</b>                                    | <b>4 758 000</b> |

## Status for gang- og sykkeltiltak 2016

| Fv. nr.                         | Prosjekt                     | Kommune    | Status             |
|---------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|
| 570                             | Sandnes skule                | Masfjorden | Ferdig bygd        |
| 61                              | Skrivervegen                 | Stord      | Prosjektert        |
|                                 | Tiltak etter TS inspeksjonar |            | Ikkje gjort        |
| 49                              | GS-veg Lidardende            | Kvam       | Ferdig prosjektert |
| Nye tildelingar i løpet av 2016 |                              |            |                    |
|                                 | Svortland sentrum, Tverråna  | Bømlo      | Prosjektert        |





## Status for miljøtiltak 2016

| Fv. nr.                         | Prosjekt              | Kommune | Status      |
|---------------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 210/211                         | Angeltveitvassdraget  | Fjell   | Prosjektert |
| Nye tildelingar i løpet av 2016 |                       |         |             |
|                                 | Holmefjord rasteplass |         | Ferdig      |
| 201                             | Sund rasteplass       | Sund    | Ferdig      |

## Status for mindre utbetring 2016

| Nr | Fv. nr. | Prosjekt          | Kommune    | Status             |
|----|---------|-------------------|------------|--------------------|
| 1  | 107     | Jondal Ferjekai   | Jondal     | Ferdig bygd        |
| 2  | 49      | Holmelia          | Tysnes     | Ferdig bygd        |
| 3  | 550     | Kråkevik          | Ullensvang | Ikkje bygd         |
| 4  | 229     | Nautnes bru       | Øygarden   | Ferdig prosjektert |
| 5  | 551     | Krokaparsellen    | Kvinnherad | Utsett             |
| 6  | 48      | Hellandkrysset    | Kvinnherad | Ikkje bygd         |
| 7  | 201     | Eide-Spildepollen | Sund       | Bygging pågår      |




## Status for standardhevingstiltak 2016

| Fv. nr.                         | Prosjekt                     | Kommune    | Status        |
|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| 7                               | Hjartå I                     | Kvam       | Ferdigstilt   |
| 7                               | Hjartå II                    | Kvam       | Påbegynt      |
| 7                               | Hjartå III                   | Kvam       | Ikkje bygd    |
| 137                             | Sagelva                      | Samnanger  | Påbegynt      |
| 49                              | Bru bru                      | Kvam       | Ferdigstilt   |
| 550                             | Alsåkerelven bru             | Ullensvang | Ferdigstilt   |
| Nye tildelingar i løpet av 2016 |                              |            |               |
|                                 | Fortau assistent kirkegården |            | Prosjektering |

| Fv. nr. | Prosjekt                         | Kommune   | Status        |
|---------|----------------------------------|-----------|---------------|
| 57      | Lyngfjelltunnelen – oppgradering | Lindås    | Prosjektert   |
|         | DAB fylkesveier                  |           | Ferdigstilt   |
| 48      | Tungesvik II                     | Etne      | Ikkje bygd    |
| 240     | Toppetunnelen                    | Bergen    | Ferdigstilt   |
| 207     | Bjørøytunnelen                   | Fjell     | Prosjektert   |
| 360     | Strukentunnelen                  | Osterøy   | Ferdigstilt   |
| 563     | Florvågtunnelen                  | Askøy     | Delvis ferdig |
| 585     | Rothaugen                        | Bergen    | Delvis ferdig |
| 540     | Løvstakktunnelen                 | Bergen    | Ferdigstilt   |
| 7       | Hagaås og Liaros – elektro       | Samnanger | Prosjektert   |
| Div     | Oppretting etter tunellrevisjon  | Div       |               |



| Fv. nr.                         | Prosjekt                                  | Kommune            | Status        |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------|
| Div                             | Forkjøringsrett på overordna vegnett      | Fleire             | Påbegynt      |
| 197                             | Alvøveien                                 | Bergen             | Ikkje bygd    |
| 153                             | Austefjorden                              | Sund               | Ikkje bygd    |
| 550                             | Sollesnes                                 | Ullensvang         | Ikkje bygd    |
| 103                             | Simadalen                                 | Eidfjord           | Ferdigstilt   |
| 48                              | Teigen                                    | Kvinnherad         | Ferdigstilt   |
| 569                             | Ny mur                                    | Vaksdal            | Ferdigstilt   |
| 317                             | Grindeland                                | Voss               | Ferdigstilt   |
| 307                             | Palmafossen–Ørneberget                    | Voss               | Påbegynt      |
| 314                             | Narheim–Hodnaberget                       | Voss               | Ferdigstilt   |
| 130                             | Norheim                                   | Kvam               | Ferdigstilt   |
| 7                               | Hisdalen                                  | Kvam               | Ikkje bygd    |
| 47                              | Vågselva, Sveio                           | Sveio              | Prosjektert   |
| 394                             | Kvammaberget                              | Lindås             | Ferdigstilt   |
| Div                             | Rekkverk                                  | Alle               | Ferdigstilt   |
| 565                             | Alversund skule                           | Lindås             | Ferdigstilt   |
| Div                             | Fv377,Fv57,Fv564,Fv565,Fv379 Fjellsikring |                    | Ferdigstilt   |
| 71                              | Dåfjordveien, fjellsikring                | Stord              | Ferdigstilt   |
| 22                              | Aga                                       | Bømlo              | Ferdigstilt   |
| 49                              | Revhusnakkjen, fjellsikring               | Kvam               | Ferdigstilt   |
| 49                              | Tveit, fjellsikring                       | Kvam               | Ferdigstilt   |
| 81                              | Kolleberget, sikring av dårleg fjellparti | Tysnes             | Ferdigstilt   |
| 549                             | Sævareid, sikring med rekkverk            | Fusa               | Ferdigstilt   |
| 121                             | Sævareid utsigen høg mur                  | Fusa               | Ferdigstilt   |
| 83                              | Gjøvåg, sikre utsegn mur                  | Tysnes             | Ferdigstilt   |
| 541                             | Mur                                       | Bømlo              | Ferdigstilt   |
| 49                              | Hamarhaug, sikring / utviding             | Kvinnherad         | Ferdigstilt   |
| 48                              | Mundheim                                  | Kvam               | Ferdigstilt   |
| 48                              | Gaupholm–Øpstebø                          | Samnanger          | Ferdigstilt   |
| 520                             | Rassikring v/ Ekkjeskaret                 | Odda               | Ferdigstilt   |
| 34                              |   | Etne               | Ferdigstilt   |
| Div                             |   | Fjell, Sund, Askøy | Ferdigstilt   |
| Nye tildelingar i løpet av 2016 |   |                    |               |
| 552                             | Hatvik ferjekai                           | Os                 | Ferdigstilt   |
|                                 | Stordalen v/Fosse                         |                    | Ikkje bygd    |
| 8                               | Liavåg                                    | Sveio              | Ferdigstilt   |
| 550                             | Utne ferjekai                             | Ullensvang         | Ferdigstilt   |
|                                 | Dalseide–Modalen                          | Modalen            | Ferdigstilt   |
| 310                             | Haugamoen–Rong                            | Voss               | Ferdigstilt   |
| 344                             | Eksingedalen                              | Vaksdal            | Delvis ferdig |
| 569                             | Modalen/Otterstad bru                     | Modalen            | Ferdigstilt   |
|                                 | Istadmyrane                               | Voss               | Delvis ferdig |
| 48                              | Moshovdatunnelen                          | Fusa               | Ferdigstilt   |



**HORDALAND  
FYLKESKOMMUNE**

Agnes Mowinckels gate 5  
Postboks 7900  
5020 Bergen  
Telefon: 55 23 90 00  
E-post: [hfk@hfk.no](mailto:hfk@hfk.no)  
[www.hordaland.no](http://www.hordaland.no)

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.