

# Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg

## RAPPORTERINGSSKJEMA 2017

Sluttrapporten skal sendast til: [hfk@hfk.no](mailto:hfk@hfk.no) Rapporteringsskjema merkast med: "Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg – rapportering – ref. 2014/13889"

(Alle punkta **skal** fyllast ut).

### Namn på tiltaket

Veglys Åsen

### Fylkesvegnummer

FV 161, Lyseklostervegen

### Søkjar (kommune)

Namn:	Os kommune			
Adresse:	Pb.84			
Postnr./stad:	5202 Os			
Org.nr.:	844 458 312			
Kontonr.:	3201 48 86388	Prosjektnr.:		Ressursnr.: AGHA 700

### Administrativ kontaktperson hjå søkjar

Navn:	Agnete Haugland	Telefon:	
E-post:	<a href="mailto:agha@os-ho.kommune.no">agha@os-ho.kommune.no</a>	Mobil:	

### Tidsråde for tiltaket

Oppstart:	01-08-2017
Ferdigstilt:	31-08-2017

### Totalkostnad

Tildelt tilskotssum:	250.000
Eigenandel (eks mva):	0
Totalkostnad (eks mva):	130.772

### Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.
- Kva er forventa effekt?
- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven?
- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?
- Kort om samarbeidet med Statens vegvesen i dette prosjektet

Det var kvikksølvlampar utan lys langs med Åsen, målet var å betra tilhøva for dei mjuke trafikantane

Etter innhenting av tilbud på armatur vart kostnadenane lavere enn forventa ved søknadstidspunktet.

Forventa effekt er betre tilhøve for mjuke trafikantar og spesielt skuleungane som må gå til busstoppet. Det er no lys langs med vegen og opplevelsen av tryggleiken er mykje betre.

Statens Vegvesen er informert om tiltaket og vi har tatt hesnyn til vegstandr og mastehøgde ved val av type armatur, men det er kommunen som pr i dag har driftansvaret for veglys på fylkesvegen.





