

SLUTTRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler (3sider)

Sluttrapport sendes fylkeskommunen når tiltaket er ferdig, senest 30. nov. - normalt året etter mottatt tilsagn.

Sluttrapport kan også sendes inn samme år som tilsagn er mottatt - dette forutsatt at prosjektet er ferdig.

Rapporteringen danner grunnlag for utbetaling av resterende beløp og for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen (GS). GS finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke

Frist for innsending av Sluttrapport 2016: 30. november 2016

Sluttrapporten skal leveres sammen med revidert regnskap for prosjektet og er grunnlaget for slutt-utbetalingen

Fylles ut av mottaker av midler – saksbehandler i fylkeskommune fyller ut og godkjenner, se siste side

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet): Hisøya
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2015

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet er gjennomført (alle berørte kommuner føres opp): Bømlo

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e): 1.8.2015

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:

6. Navn: Njal Gunnar Slettebø

7. Telefon: 53 42 30 00

8. Mailadresse: njal-gunnar.slettebo@bomlo.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Friluftsrådet Vest

10. B) Medsøker: Dr. Christian Heitmanns legat

11. Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Odd-Bjørn Saltnes

12. Telefon: 52774834/48224282

13. Mailadresse: odd@frivest.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Namn: Odd-Bjørn Saltnes

15. Telefon: 52774834/48224282

16. Mailadresse: odd@frivest.no

17. B) Navn

18. Telefon:

19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjon knyttet til turruter (stier, løyper, turtraseer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som ble <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: 3	
21. Antall turruter som er <u>ferdig</u> merket, skiltet osv: 3	
22. Total antall km turruter som ble <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad: 8	
23. Total antall km turruter som er <u>ferdig</u> merket, skiltet osv: 8	
24. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå»-tavler) som etter <u>planen</u> skulle monteres, jfr søknad: 5	
25. Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå»-tavler) som er <u>ferdig</u> monterert: 5	
26. Benyttet følgende leverandør/produsent av informasjonstavler: Egen/Rico-gruppen	
27. Antall turskilt som skulle settes opp etter <u>planen</u> , jfr søknad: 25	
28. Antall turskilt som er <u>ferdig</u> oppsatt: 20	
29. Benyttet følgende leverandør(er)/produsent(er) av turskilt: Utmarksressurs	
30. Hvor mange turkort var planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer: 500	
31. Hvor mange turkort ble utgitt og distribuert – antall eksemplarer: 0	
32. Benyttet følgende leverandør/produsent av turkort: Egenprodusert	
33. Når ble tiltaket meldt inn til www.rettikartet.no ? Oppgi måned og år samt tittel eller en link på det innmeldte prosjektet: 09-2017 Hisøya	
34. Hvilken nasjonal turportal er tiltaket meldt inn i (UT.no , GodTur.no, andre)? GodTur	
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med dette prosjektet: 20	
36. Antall grunneiereavtaler som er inngått: 1	
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): 1	
38. Hvilke tiltak ble gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene): FB, nettsider og lokale media	
39. Har det vært spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: Vær og vind	
40. Hvor mange i løpet av 1 uke, benyttet turruta (-rutene) <u>før</u> gjennomføring av prosjektet - anslag: 50	
41. Hvor mange, i løpet av 1 uke, benytter turruta (-rutene) <u>etter</u> gjennomføring av prosjektet – anslag: 100	
42. Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp)	NOK: 30 000
43. Mottatt forskudd fra fylkeskommunen	NOK: 25 000
44. Faktisk kostnad etter rekneskap	NOK: 30 000





Hisøya

Storøyveien runde 1 km

Høytidenst er Hisøya en tur og turgåstier. Her er det flott og myke skog, og det er en flott utsikt over fjorden. Turstierne er godt markerte og det er ingen avgifter for å gå på Hisøya. Det er ingen avgifter for å gå på Hisøya.

Høyden

Høytidenst er Hisøya en tur og turgåstier. Her er det flott og myke skog, og det er en flott utsikt over fjorden. Turstierne er godt markerte og det er ingen avgifter for å gå på Hisøya. Det er ingen avgifter for å gå på Hisøya.

Dr. Christian Holmstrøm legat

Det er Christian Holmstrøm legat som har gitt oss denne informasjonen. Det er Christian Holmstrøm legat som har gitt oss denne informasjonen. Det er Christian Holmstrøm legat som har gitt oss denne informasjonen.

Allemansretten

- Vis omsyn til utmarksøstingene
- La seg sjå på naturen
- Vis omsyn til andre brukarar av utmarka
- Forstør skjule deg og fuglar
- Alt vil er frødt med utmark av lovlig jakt
- Det er forbode å kaste søppel i naturen
- Motorferdsel er forbode utan spesiell løyve
- Ein ferdsel skal ikkje vere til skade eller sløppe for andre, eller for plantar og djor
- Vis omsyn til naturar
- Det er forbode å kaste søppel i naturen

Public access to the countryside

- Show consideration for wilderness
- Always show all guests behind you
- Show consideration for other users of uncultivated land
- Do not disturb animals and birds
- All guests are prohibited except for legal hunting
- Dogs must be kept on a leash
- Motor vehicles are prohibited without special permission
- The right of free access and passage must not cause any damage or inconvenience to other users, or the environment
- Show consideration for nature
- Littering in nature is not permitted

Ved ulykke ring 112 eller 113
Call 112 or 113 in emergency situations

Skogbrannfare

• No smoking in the forest

Heldags treverk

• No woodcutting for sale

Heldags treverk

• No woodcutting for sale

Heldags treverk

• No woodcutting for sale

Heldags treverk

• No woodcutting for sale

Storøyveien runde

Høyden

Dr. Christian Holmstrøm legat

Storøyveien runde

Høyden

Dr. Christian Holmstrøm legat

Storøyveien runde

Høyden

Dr. Christian Holmstrøm legat

Storøyveien runde

Høyden

Dr. Christian Holmstrøm legat

Friluftsrådet Vest			
Gradering og merking av turløyper på Vestlandet			
Sluttrapport			
Rekneskap			
Område:	Hisøya		
Kostnader:			
Innkjøp av skilt og fester:		kr	15 000,00
Tavler:		kr	12 000,00
Arbeid med skiltplan og innhald:		kr	12 000,00
Montering:		kr	12 000,00
Kjøring/frakt:		kr	9 000,00
Sum:		kr	60 000,00
Inntekter:			
Forskott Vestlandsprosjektet:		kr	22 500,00
Rest Vestlandsprosjektet:		kr	7 500,00
Eigne midlar og arbeid:		kr	20 000,00
Dugnad:		kr	10 000,00
Sum:		kr	60 000,00

Oddrun Joanes

Denne rapporten skal underskrives av 2 representantar for organisasjonen:



Aksdal 27.11.20167

Sted/dato

for organisasjonen

for organisasjonen

Sendes til:

Hordaland fylkeskommune

Postmottak: hfk@hfk.no

Kontaktperson: Eirik Knive

Tlf kontaktperson: 55 23 91 66

Nytt saksnummer

Vi mottar gjerne rapporten med foto og revidert regnskap som vedlegg i epost – og trenger det ikke tilsendt pr post i tillegg.

Saksbehandler i fylkeskommunen:

Link til www.rettikartet.no (Kartverket) der turrutene er meldt inn:

Link til nasjonal turportal (www.ut.no el. www.godtur.no) der turrutene er meldt inn:

På grunnlag av sluttrapporten kan prosjektet sluttutbetales med kr : _____

Kommentar:

Dato:

Signatur: