

Foretaksnavn: Askøy Kommune, Fagavdeling Kultur og idrett
Navn: Sverre Jokstad
Adresse: Klampavikvegen 1
Postnr.: 5300 Kleppestø
Telefon: 56158448
E-post: sverre.jokstad@askoy.kommune.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2016/35202

SLUTTRAPPORT

REFERANSENR.: 18RF6555

Herdla Fort - Fuglehagen

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Ja

Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:

Hagen fremstår som god og vellykket. Det har i senere tid vist seg at jorden trenger mere humus siden det er stort innhold av sand . På sikt vil dette bedre seg siden rester etter jordbruket blir pløyd ned i eksisterende jordmasser.

Det har blitt etablert en oppfølgingsgruppe fra Psykiatriavdelingen i Askøy kommune som skal ivareta videre utvikling av området. De har ukentlige treff

Beskriv kort hva ved tiltaket som var spesielt vellykket, middels vellykket og mindre vellykket:

Vanndammen ble ikke som forutsatt siden massene drenerer for godt. Vanndammen ble ikke som forventet.

Det kan ta mye tid å stelle og pleie et så sammensatt område. Det bør vurderes færre plante/grønnsaks arter/frø. Skjøtsel tar tid og kan ta overhånd. (alltid noe å gjøre)

Beskriv kort, gjerne med stikkord, hva som vurderes som suksesskriterier for å lykkes med denne type tiltak:

Forankring blant flere brukere av området slik at flere tar ansvar for oppfølgingen.

Gi en vurdering av, eller eventuelt tall for dersom det er foretatt tellinger, for antall brukere av området før og etter tiltaket:

Jordområdet benyttes nå i skoleundervisningen for de elevene som kommer til Herdla fort. Det har vært over 300 elever på Herdla i 2017 mot 50 i 2016.

Regnskap


Utgifter	Budsjett fra søknad	Regnskap
Tavler	25 000	15 000
materialer til skigard	30 000	30 000
Arbeid/dugnad	20 000	20 000
Total sum	75 000	65 000


Inntekter	Budsjett fra søknad	Regnskap
Sum innvilget denne søknaden	55 000	55 000
Dugnadsinnsats	20 000	20 000
Andre offentlige tilskudd	0	0
Annen finansiering	0	0
Egne midler	0	0
Total sum	75 000	75 000


Regnskapsbalanse: 10 000


Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
Dugnadsarbeidet ble foretatt fortløpende

Vedlegg

 DSC_0016.JPG (Bilde)

 DSC07888.JPG (Bilde)

 DSC07912.JPG (Bilde)

 IMG_2400.JPG (Bilde)

Merknad:

Ingen merknad

[sign] Sverre Jokstad for Askøy Kommune, Fagavdeling Kultur og idrett

Lvert 08.01.2018