

Foretaksnavn: Sund Turlag  
Navn: Reidar Vorland  
Adresse: Glesnesvegen 375  
Postnr.: 5381 Glesvær  
Mobiltelefon: 48028702  
E-post: sund.turlag@dnt.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune  
Saksnr.: 2017/736

---

STATUSRAPPORT

REFERANSEN.R.: 18RB93D4

---

### Tyssøy, Sundskogen og Skaganeset

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017  
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 100 000  
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 75 000

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Sund

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart  
Dato for innmelding til kommunen(e): 2017  
Kontaktperson i kommunen(e): Britt Tove Fjeld Skaga 56327504 britt.t.skaga@sund.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet  
Hovedsøker: Sund Turlag  
Samarbeidspartner(e):

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Helge Bjørøy  
Telefon: 404 77 684  
E-postadresse: sund.turlag@dnt.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen

A)Navn: Helge Bjørøy  
Telefon: 404 77 684  
E-postadresse: helge.bjoroy@bkkfiber.no

B)Navn: Reidar Vorland  
Telefon: 480 28 702  
E-postadresse: reidarvorland@gmail.com

### Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad:  
Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.:

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad: 20

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv: 0

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad: 9

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): 0

Leverandør/produsent av informasjonstavler:

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad: 45

Antall oppsatte turskilt hittil: 0

Leverandør/produsent av turskilt:

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad: 1500

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert: 0

Leverandør/produsent av turkort:

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 0

Antall grunneieravtaler som er inngått: 0

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

*Ikke utfylt*

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:

Øvrige kommentarer:

*Ikke utfylt*

## Vedlegg

*Ingen vedlegg*

**Merknad:**

*Ingen merknad*

[sign] Reidar Vorland for Sund Turlag

---

Lvert 10.01.2018