

# Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg

## RAPPORTERINGSSKJEMA 2017

Sluttrapporten skal sendast til: [hfk@hfk.no](mailto:hfk@hfk.no) Rapporteringsskjema merkast med: "Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg – rapportering – ref. 2014/13889"

(Alle punkta **skal** fyllast ut).

Namn på tiltaket Kantstopp Løfallstrand

Fylkesvegnummer

48

Søkjar (kommune)

Namn:	Kvinnherad kommune		
Adresse:	Rosendalsvegen 10		
Postnr./stad:	5470 Rosendal		
Org.nr.:	964 967 636		
Kontonr.:	3460 07 00083	Prosjektnr.:	P-5473 Kantstopp Løfallstrand
		Ressursnr.:	

Administrativ kontaktperson hjå søkjar

Navn:	Per Inge Naterstad	Telefon:	53483100
E-post:	per.inge.naterstad@kvinnherad.kommune.no	Mobil:	41241890

Tidsråde for tiltaket

Oppstart:	16-10-2017
Ferdigstilt:	30-11-2017

Totalkostnad

Tildelt tilskotssum:	1.600 000,-
Eigenandel (eks mva):	0
Totalkostnad (eks mva):	1 146 690,-

Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

**- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.**

Fylkesveg 48 går gjennom Løfallstrand, ei lita bygd der hus ligg tett til fylkesveg. Ingen gateljos, busstopp/kantstopp, brukarar måtte stå i vegkanten ved bruk av offentlege transportmiddel når dette skulle nyttast. Vegen er smal på staden og dette skapte farlege situasjonar for ventande passasjerar. Målet med prosjektet var å tilretteleggje for ei tryggare av / på stiging for brukarar av offentlege transportmiddel, førebyggja ulukker. Vedlagt ligg og bilde frå gjennomføringa både før og etter.

**- Kva er forventa effekt?**

Hindra ulykker, trygghetsfølelse for brukarar av offentlig transport. Det er oppført gatelys frå Løfallstrand gamle ferjekai fram til ny busstopp/kantstopp. Opplyst område er med å skaper meir trygghet for dei mjuke brukarane samt gjer bilistane meir oversikt kva som rører seg langs vegen.

**- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven?**

Tiltaket er retta spesielt mot skuleborn, menn sjølsagt og andre brukarar.

**- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?**

Oppføring av kantstopp og ny vegbelysning LED er i samsvar med planar/retningsliner og Statens Vegvesen. Det er ingen avvik i forhold til opphavlege planar.

**-Kort om samarbeidet med Statens vegvesen i dette prosjektet.**

Kvinnherad kommune har hatt ei bra samarbeid med Statens Vegvesen.



jon:







Ny Kantstopp med leskur FV 48 Løfallstrand.