

Foretaksnavn: Bergen og Omland Friluftsråd
Navn: John Frithjof Fosse
Adresse: Hellebakken 45
Postnr.: 5039 Bergen
Telefon: 55392950
Mobiltelefon: 93414456
E-post: frithjof.fosse@bof.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2016/35202

SLUTTRAPPORT

REFERANSENR.: 18R86800

Kollevåg - Oppgradering av friluftslivsområdet

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Nei

Gi begrunnelse for at tiltaket ikke ble gjennomført som planlagt:

Påbegynt. Slutføres i 2018

Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:

Vellykket.

Beskriv kort hva ved tiltaket som var spesielt vellykket, middels vellykket og mindre vellykket:

Vellykket

Beskriv kort, gjerne med stikkord, hva som vurderes som suksesskriterier for å lykkes med denne type tiltak:

Vellykket

Gi en vurdering av, eller eventuelt tall for dersom det er foretatt tellinger, for antall brukere av området før og etter tiltaket:

Vellykket

Regnskap

Utgifter	Budsjett fra søknad	Regnskap
To nye infoplakater	20 000	0
Grus på sti og veinettet	10 000	10 000

Betalt renovasjonsordning friluftshuset	35 000	0
Betalt renovasjonsordning Vestrevågen	35 000	0
Utbedre sti og veinettet	60 000	60 000
Tynne skog og vegetasjon	50 000	30 000
Opparbeide flerbruksflate	200 000	200 000
Strandrydding	10 000	10 000
Total sum	420 000	310 000

Inntekter	Budsjett fra søknad	Regnskap
Sum innvilget denne søknaden	420 000	350 000
Dugnadsinnsats	0	0
Andre offentlige tilskudd	0	0
Annen finansiering	0	0
Egne midler	0	0
Total sum	420 000	350 000

Regnskapsbalanse: 40 000

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
Vellykket

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Vellykket, slutføres i 2018.

[sign] John Frithjof Fosse for Bergen og Omland Friluftsråd

Levert 25.01.2018