

Foretaksnavn: Bergen og Omland Friluftsråd
Navn: John Frithjof Fosse
Adresse: Hellebakken 45
Postnr.: 5039 Bergen
Telefon: 55392950
Mobiltelefon: 93414456
E-post: frithjof.fosse@bof.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2016/35202

SLUTTRAPPORT

REFERANSENR.: 18R84AE4

Helleneset - Oppgradere toalettbygg m.m.

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Nei

Gi begrunnelse for at tiltaket ikke ble gjennomført som planlagt:

Påbegynt, slutføres i 2018.

Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:

Vellykket

Beskriv kort hva ved tiltaket som var spesielt vellykket, middels vellykket og mindre vellykket:

Vellykket

Beskriv kort, gjerne med stikkord, hva som vurderes som suksesskriterier for å lykkes med denne type tiltak:

Vellykket

Gi en vurdering av, eller eventuelt tall for dersom det er foretatt tellinger, for antall brukere av området før og etter tiltaket:

Vellykket

Regnskap

Utgifter	Budsjett fra søknad	Regnskap
Oppgradere toalettbygg	700 000	680 000
Betalt renovasjonsordning	70 000	0

Grøfting og grusing av gangveier	10 000	10 000
Rydde strandområdene	10 000	10 000
Total sum	790 000	700 000

Inntekter	Budsjett fra søknad	Regnskap
Sum innvilget denne søknaden	790 000	700 000
Dugnadsinnsats	0	0
Andre offentlige tilskudd	0	0
Annen finansiering	0	0
Egne midler	0	0
Total sum	790 000	700 000

Regnskapsbalanse: 0

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:

Oppgradering av toalettbygg gjennomføres i 2018. På grunn av forsinkelse fra entreprenør som har fått oppdraget.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Vellykket, noe gjennomføres i 2018.

[sign] John Frithjof Fosse for Bergen og Omland Friluftsråd

Lvert 25.01.2018