

Foretaksnavn: Bergen og Omland Friluftsråd
Navn: John Frithjof Fosse
Adresse: Hellebakken 45
Postnr.: 5039 Bergen
Telefon: 55392950
Mobiltelefon: 93414456
E-post: frithjof.fosse@bof.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2016/35202

SLUTTRAPPORT

REFERANSENR.: 18RB85D1

Sjursvika - Opparbeiding av friluftslivsområdet

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Nei

Gi begrunnelse for at tiltaket ikke ble gjennomført som planlagt:

Manglende kapasitet/prioritering.

Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:

Delvis gjennomført.

Beskriv kort hva ved tiltaket som var spesielt vellykket, middels vellykket og mindre vellykket:

Delvis gjennomført.

Beskriv kort, gjerne med stikkord, hva som vurderes som suksesskriterier for å lykkes med denne type tiltak:

Delvis gjennomført.

Gi en vurdering av, eller eventuelt tall for dersom det er foretatt tellinger, for antall brukere av området før og etter tiltaket:

Delvis gjennomført.

Regnskap

Utgifter	Budsjett fra søknad	Regnskap
Opparbeide flerbruksflate	100 000	0
Utsetting av stupebrett	20 000	0

Parkeringsplass	300 000	0
Opparbeide tilkomstvei	200 000	0
Fortøyning	10 000	0
Strandrydding	10 000	10 000
Handicaptilpasset toalett	150 000	0
Informasjonstavle	40 000	0
Total sum	830 000	10 000

Inntekter	Budsjett fra søknad	Regnskap
Sum innvilget denne søknaden	830 000	360 000
Dugnadsinnsats	0	0
Andre offentlige tilskudd	0	0
Annen finansiering	0	0
Egne midler	0	0
Total sum	830 000	360 000

Regnskapsbalanse: 350 000

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
Delvis gjennomført.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Delvis gjennomført.

[sign] John Frithjof Fosse for Bergen og Omland Friluftsråd

Levert 25.01.2018