

Helga Skålnes
Bygdavegen 107
5499 Åkra

Hordaland fylkeskommune
30 JAN 2018

Hordaland Fylkeskommune
Kultur og idrettsavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen


Søknad om utbetaling av løyving

Syner til dykkar brev av 20.05. 2016 med refnr. 2015/2159-81 der det går fram at det er gitt ei løyving på kr. 20 000 til prosjektet på vårt naust av tilskotmidler til vern og vøling av kulturminne. Prosjektet er no langt på veg og me ber derfor om å få utbetalt tilskotet. Legg ved deler av delrapport til kulturminnefondet som syner kva om er gjort og kva som står att. Pkt 4 og 5. I punkt 7 ligg foreløpige kostnader.

Legg ved kopi av ein faktura frå Trygve Øvstebø som har stått for arbeidet.

Åkra 24/1 2018

Helga Skålnes



*For fotodokumentasjon, sjå Instagram konto
helgaskaalnes, * kulturminnefondet.*



Prosjektnummer	170687
----------------	--------

1. Prosjekt

Prosjektnavn	Naust på Årtun		
Adresse	Åkra	G.nr./b.nr.	281/2
Kommune	Kvinnherad	Fylke	Hordaland

2. Søker

Navn	Helga Skålnes		
Adresse	Bygdavegen 107		
Postnr./sted	5499 Åkra		

3. Delrapport for periode *dd.mm.yyyy*

Fra	01032017
Til	24012018

4. Beskrivelse av utført arbeid så langt i prosjektet *(pr. dato, pr. delrapporteringsdato)*

Maks. 4100 tegn Prosjektet er planlagt og det er skaffet til veie ukantet kledning skåret på bandsag. Den er barket og tørket før det praktiske arbeidet tok til i begynnelsen av mai-17. Først blei hedletaket tatt ned og merket lagt på pall og transportert til mellomlagring heime. Så blei dei rotne sperra bytta, 4 par trur eg. Det blei lagt takåser og gamaldags sutak med nortett takpapp oppå. Taket er vidare lekta klart til hedelegging. Veggene har fått ny kledning, også dørene mot sjø. Kledning er malt.

7. Prosjektregnskap påløpte kostnader og inntekter for hele prosjektperioden

a. Kostnader

Godkj. budsj.

Regnskap

Dugnad		Sats	Timer	
Egeninnsats		200,-	84	16.800
Dugnad andre		200,-	14	2.800
Sum dugnad				
Egne materialer/maskiner				8.200
Materialkostnader				28.677
Direkte lønnsutgifter (inkl. sosiale utgifter)				
Sum kjøp/leie av tjenester				
Tømrerarbeid v/ Trygve Øvstebø				81.337
Avløyser bet. 12t. a 250				3.000
Fraktkostnader				18.800
Diverse kostnader				
TOTALE KOSTNADER				159.614

5. Beskrivelse av gjenstående arbeid i prosjektet (pr. dato, pr. delrapporteringsdato)

Maks. 5000 tegnSteinarbeid på taket er att. Listing rundt taket. Tilpassing av dør. Rest maling. Steinmuringsarbeid i vegg.

ØVSTEBØ Trygve
Bygdavegen 4

5499 AKRA
trygve.ovstebo@knett.no

10172
Helga Skålnes
Bygdavegen 107

5499 ÅKRA

Telefon: 917 35 864
Bankkonto: 3460.05.35805
Org.nummer: 870 272 502MVA

FAKTURA 193

Fakt.dato: 06.06.2017

Lev.dato: 01.06.2017

Vår ref.:

Ordre: 193

Deres ref.:

Forfall: 21.06.2017

Side: 1 av 1

Varenr.	Varenavn	Antall	Enhet	Pris	Rabatt	Beløp
1	Tømrerarbeid på naust frå 8./5 til 1./6	89,50	Timar	420,00		37 590,00

Grunnlag mva: 37 590,00

Mva: 9 397,50

Avrunding: 0,00

Sum:

46 987,50

3460.05.35805

46 987,50

Fakturanr: 193

21.06.2017

Kundenr: 10172

Helga Skålnes
Bygdavegen 107

5499 AKRA

ØVSTEBØ Trygve
Bygdavegen 4

5499 AKRA

46 987 50

3460 05 35805