



Statens vegvesen

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner

RAPPORTERINGSSKJEMA – FERDIGSTILT TILTAK

Informasjon om søker	
Navn: Hordaland fylkeskommune	
Adresse: Pb. 7900	
Postnummer: 5020 Bergen	
Kontaktperson	
Navn: Inge Edvardsen	Telefon: 55239375
E-post: Inge.Edvardsen@hfk.no	Mobil:
Informasjon om tiltaket	
Saksnummer (ref. tildelingsbrev): 2013/143087	
ProsjektID / -navn: Sykkelparkering Åsane terminal	
Fylkeskommune Hordaland	
Kommune: Bergen	
Samarbeidspartnere	
Navn:	
Kontaktperson:	Telefon:
E-post:	Mobil:
Navn:	
Kontaktperson:	Telefon:
E-post:	Mobil:
Navn:	
Kontaktperson:	Telefon:
E-post:	Mobil:
Type tiltak	
<input type="checkbox"/> Gang- og sykkelanlegg	
<input checked="" type="checkbox"/> Sykkelparkering	
<input type="checkbox"/> Skilting	
<input type="checkbox"/> Oppmerking	
<input type="checkbox"/> Annet	
Tidsramme for tiltak	
Påbegynt	(2015-03-01)
Ferdigstilt	(2017-05-15)
Totalkostnad	
Tildelt tilskuddssum: 1,5 mill	
Hvor mye kostet tiltaket totalt (inkl mva): 1.901.000	
Egenandel (inkl mva): 1,5 mill	
Beskrivelse av tiltak som er gjennomført	
Beskrivelse av tiltaket/prosjektet som er gjennomført, følgende skal inngå:	
– Kort beskrivelse av før-situasjonen og målene for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjoner og bilder.	
– Hva er forventet effekt?	
– Var tiltaket/prosjektet rettet mot en spesiell gruppe, i så fall hvilke?	
– Hvis tiltaket er en del av en større plan/et større prosjekt, gi en kort beskrivelse av dette.	
– Det kan være avvik mellom det som opprinnelig var planlagt og det som ble gjennomført. Hva har skjedd, og hvorfor?	

Vurdering av prosessen

- Har prosjektets fremdrift gått som planlagt?
- Hvordan har samarbeidet med eventuelle andre aktører fungert? Beskriv eventuelle organisatoriske hindringer eller utfordringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet.