

Hordaland Fylkeskommune
Kultur- og idrettsavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen

Bergen 26.10.2015

Deres ref. 2015/23044

M/K Sjøgutt LM2237 - Rapport og regnskapsoversikt for tilskudd 2015.

Rapport.

De elektriske arbeidene som det ble gitt tilskudd til i 2015 er utført etter planen. Arbeidene ble utført av el. firma T.G. Andersen på Fitjar som har lang erfaring fra el. installasjoner på veteranbåter, bl.a. i Dåfjorden. Eier foretok alle demontering og var også med som hjelpemann. Hoveddelen av arbeidene ble utført ved kai hos HFS og ble fullført i Dåfjorden 14.07.2015. Det ble brukt svart skipskabel som er det nærmeste en kunne komme det som var brukt på 50 tallet. Svarte skrubrytere ble satt inn i stedet for kvite "husbrytere" som var montert før. "Biltema" sikringstavlen som var montert før ble byttet og det ble laget ny kasse i samme stil som hovedtavlen, og her ble det montert skrusikringer. Hele 12 voltanlegget er nå fornyet, unntatt i lugar og hovedmast hvor det ble montert nytt i 2009. Messingnavneskilt på bryterpanel og sikringstavler, samt forsølving av søkelysreflektor gjenstår og vil bli tatt senere når økonomien tillater det.

Arbeidstimer fagmann: 80 timer – Materiell kr.40.633,79 – Egeninnsats eier: 74 timer.

Regnskapsoversikt.

T.G. Andersen	Faktura nr. 177	(kopi innsendt i forb. m. utbetaling)	kr. 51.289,66
T.G. Andersen	Faktura nr. 188	(kopi vedlagt)	" 42.611,63
Simtech	Faktura nr. 51731	(kopi vedlagt)	<u>" 2.662,50</u>
Sum		(overslag kr.141.487)	<u>Kr. 96.563,79</u>

Finansiering : Egne midler 66.563,79 + Tilskudd fra HFK kr.30.000,- = Kr. 96.563,79

Vennlig hilsen
(sign.)
Terje Midtun
Formannsvei 29
5037 Bergen

90 20 64 78

Vedlegg: 3 ark. Fakturakopier og 8 dok.bilder

