

rune@morstol.no

23. sep. (for 7 dager  
siden)



til meg



Hei

Rapport på utført arbeid.

Det er blitt montert gjengestag på tvers av huset og da forankret i yttervegg og sperr,dette for å hindre ytterlige utglidning av langvegg og mer salrygget tak.

Dette er utført på annen hvert sperr,de som det ikke er hanebjelke på i dag.

Nå skal huset være stabilt.

Dimensjon på gjengestag er 30 mm.