

Fylke	Veg	FHp	FMeter	THp	TMeter	Lengde	Kommune	Navn	Skredfaktor	Skredfaktorkategori	Plannivå	Handlingsprogram	snivå år	slag (mill kr)	rh et kostnad	Utført ans	Planlagt tiltak	Merknad
14	Fv5744	1	17034	1	19139	2105	1443	Navelsakerstranda	6,74	Høy	Idé		2019	460,0	40 %	Nei	Tunnel	
14	Fv5829	1	750	1	3000	2250	1444	Otterdalsstranda	6,74	Høy	Skisse/forprosjek		2019	490,0	40 %	Nei	Tunnel	
14	Fv13	8	2300	8	10000	7700	1418	Gaularfjellet	6,53	Høy	Idé		2019	0,0	40 %	Nei	Vinterstengning	Vegen er vinterstengt på grur oppstart 2019
14	Fv5722	1	5190	1	7950	2760	1449	Flovegen	6,26	Høy	Reguleringsplan	2019	2014	555,0	25 %	Ja	Tunnel	
14	Fv5723	1	11700	1	11750	50	1449	Merkingsgjølet	5,91	Høy	Skisse/forprosjek		2019	3,0	40 %	Nei	Automatisk varsling	Kan alternativt sikres med ov
14	Fv5724	1	12116	1	12285	169	1449	Heimefonna	5,85	Høy	Idé		2019	520,0	40 %	Nei	Tunnel	Sikrer også Sandvika og Bukke
14	Fv5625	1	3910	1	5000	1090	1421	Skjerdalsberget	5,58	Høy	Idé		2019	300,0	40 %	Nei	Tunnel	
12	Fv500	2	489	2	549	60	1224	Fureberget bru	5,51	Høy	Reguleringsplan	2019	2015	170,0	0 %	Ja		
14	Fv5623	1	450	1	550	100	1421	Nautgrovi	5,32	Høy	Idé		2019	0,0		Nei		Blir montert geofoner i 2019.
12	Fv49	9	313	9	644	331	1238	Snauhaugtunnelen - Hansagjetunnel	5,23	Høy	Idé		2019	90,0	40 %	Nei	Overbygg	Mye sikring utført over portal
12	Fv49	9	2163	9	2316	153	1238	Tokagjeltunnelen - Fossagjeltunneler	5,17	Høy	Idé		2019	110,0	40 %	Nei	Overbygg	Må ses i sammenheng med st
12	Fv5096	1	5027	1	5378	351	1232	Felevikja I - III	5,10	Høy	Idé		2019	740,0	40 %	Nei	Tunnel	Tiltaket sikrer også Strongasv
14	Fv53	1	17601	1	18240	639	1424	Ljoteli	5,04	Høy	Skisse/forprosjek	2019	2015	450,0	40 %	Nei	Tunnel	Blir sikra av tunnel. Reg plan ;
14	Fv55	4	17260	4	18310	1050	1420	Årøy	4,76	Høy	Idé		2019	55,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
14	Fv5724	1	13955	1	14050	95	1449	Fossvega	4,75	Høy	Idé		2019	75,0	40 %	Nei	Overbygg	
14	Fv53	5	2550	5	3200	650	1424	Vest for Finnsåstunnelen	4,73	Høy	Idé		2019	95,0	40 %	Nei	Overbygg	Fanggjerd er satt opp.
14	Fv55	14	5130	14	5880	750	1418	Kjenesskreda og Hølenkreda	4,73	Høy	Kommunedelplar		2019	700,0	40 %	Nei	Bru	Stor usikkerhet i kostnadstale
12	Fv5374	1	4615	1	5467	852	1233	Måneurdi	4,68	Høy	Idé	2020	2019	0,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
14	Fv5600	2	5339	2	5439	100	1417	Snøgjølet	4,63	Høy	Skisse/forprosjek		2019	60,0	40 %	Nei	Overbygg	Alternativt kan hele strekning
14	Fv609	10	8640	10	10500	1860	1428	Heilevang	4,61	Høy	Idé		2019	590,0	0 %		Tunnel	
12	Fv5374	1	5467	1	6119	652	1233	Geitaskjerskår	4,56	Høy	Idé		2019	30,0	40 %	Nei	Fanggjerd	Planlagt noe sikring i 2020
12	Fv5096	1	4460	1	4680	220	1232	Lynghaugen	4,50	Høy	Idé		2019	0,0	0 %	Nei		Tiltak er inkludert i tiltak ved
14	Fv5600	2	1500	2	1600	100	1417	Rinden	4,45	Høy	Skisse/forprosjek		2019	60,0	40 %	Nei	Overbygg	Alternativt kan hele strekning
14	Fv5600	2	1740	2	1940	200	1417	Eiterneset	4,38	Høy	Skisse/forprosjek		2019	15,0	40 %	Nei	Fanggjerd	Alternativt kan hele strekning
14	Fv5724	1	10663	1	11266	603	1449	Kroka	4,37	Høy	Idé		2019	3,0	40 %	Nei	Radar/Geofon	Sikring av Heimefonna, sandv
12	Fv5398	5	3509	5	3687	178	1251	Trefallsstranda	4,34	Høy	Idé		2019	150,0	40 %	Nei	Støtteforbygning	Tiltaket sikrer også Oddanese
14	Fv5724	1	11366	1	12066	700	1449	Sandvika og Bukkeskora	4,33	Høy	Idé		2019	0,0	40 %	Nei	Portal	Er inkludert i tiltak ved Heime
12	Fv5398	5	9462	5	9590	128	1251	Langeskreda/Gullbrå	4,29	Høy	Idé		2019	40,0	40 %	Nei	Omlagging av veg	Bør sees i sammenheng med
12	Fv5096	1	3780	1	4030	250	1232	Strongasva	4,28	Høy	Idé		2019	0,0	0 %	Nei		Tiltak er inkludert i tiltak ved
14	Fv53	3	5100	3	5300	200	1424	Eldegardsberget	4,26	Høy	Idé		2019	8,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
14	Fv605	1	3200	1	3300	100	1411	Gyregjølet	4,21	Høy	Idé		2019	45,0	40 %	Nei	Bru	
12	Fv5032	2	1854	2	2405	551	1224	Flatebøvoene	4,18	Høy	Idé		2019	260,0	40 %	Nei	Tunnel	
14	Fv5653	1	2000	1	3185	1185	1416	Trangane	4,18	Høy	Idé		2019	30,0	40 %	Nei	Fanggjerd, rensk, b	Langt og relativt komplekst st
14	Fv5606	1	2400	1	2440	40	1418	Alstokka	4,17	Høy	Idé		2019	0,0				Delvis sikret med voll i 2015. '
12	Fv5032	2	2405	2	5787	3382	1224	Svedane - Eikenes	4,12	Høy	Idé		2019	20,0	40 %	Nei	Fanggjerd, isnett,	
12	Fv5412	2	2526	2	3200	674	1252	Skavlen ved Steinslandvatnet	4,12	Høy	Idé		2019	180,0	40 %	Nei	Tunnel	Her legges veg om i en tuni
14	Fv5623	1	4360	1	4440	80	1421	Tånaskreda	4,12	Høy	Idé		2019	5,0	40 %	Nei	Fangvoll	Stor usikkerhet i kostnad og l
14	Fv5600	2	7054	2	7124	70	1417	Nedda	4,07	Høy	Skisse/forprosjek		2019	20,0	40 %	Nei	Overbygg	Alternativt kan hele strekning
12	Fv5374	1	7162	1	7242	80	1233	Ryggesvik	4,06	Høy	Idé		2019	3,0	40 %	Nei	Fanggjerd og terre	
12	Fv5374	1	7531	1	7963	432	1233	Ernes	4,06	Høy	Idé		2019	15,0	40 %	Nei	Fanggjerd og terre	
12	Fv48	15	11692	15	13046	1354	1238	Mundheim	4,04	Høy	Idé		2019	420,0	40 %	Nei	Noe sikring er utført	
14	Fv5600	3	3015	3	4120	1105	1417	Før Valsvikhammaren	4,04	Høy	Skisse/forprosjek		2019	15,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
14	Fv55	19	3640	19	3670	30	1416	Systrona	4,00	Høy	Idé		2019	3,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	
12	Fv5398	5	9159	5	9300	141	1251	Gullbrå/Storesvada	3,99	Høy	Idé		2019	55,0	40 %	Nei	Støtteforbygning	Bør sees i sammenheng med
14	Fv53	5	7100	5	7850	750	1424	Årøy	3,99	Høy	Idé		2019	40,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
12	Fv500	1	4931	1	5920	989	1224	Krokalandet	3,98	Høy	Idé	2020	2019	0,0	0 %	Nei		
14	Fv5631	1	1140	1	1265	125	1424	Øyni bru	3,98	Høy	Idé		2019	15,0	40 %	Nei	Fanggjerd	Is og steinsprangnett er mont
14	Fv55	19	6180	19	6200	20	1416	Bergselv I	3,96	Høy	Idé		2019	3,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
12	Fv49	10	3839	10	3869	30	1242	Storebekken	3,92	Høy	Idé		2019	5,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	Alternativt løsning kan være v
12	Fv5412	2	5856	2	6069	213	1252	Straumestøle S og N	3,92	Høy	Idé		2019	70,0	40 %	Nei	Fangvoll, utflytting a	
14	Fv5723	1	5700	1	6000	300	1449	Drotningane	3,92	Høy	Idé		2019	680,0	40 %	Nei	Tunnel	Tiltaket sikrer også Viljenes o
14	Fv55	19	6250	19	6270	20	1416	Bergselv II	3,91	Høy	Idé		2019	3,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
14	Fv5641	1	9230	1	9500	270	1426	Hillersnielsgrovi	3,91	Høy	Idé		2019	0,0	40 %			Er inkludert i tiltak ved Sjørab
12	Fv569	2	3001	2	3232	231	1251	Vikaberget	3,90	Høy	Idé		2019	190,0	40 %	Nei	Tunnel	
12	Fv5374	1	6129	1	6194	65	1233	Melnes	3,89	Høy	Idé		2019	90,0	40 %	Nei	Overbygg	

14	Fv5723	1	10800	1	11000	200	1449	Raudifonna	3,89	Høy	Idé	2019	45,0	40 %	Nei	Bru	Punktet kan også sikres med i	
12	Fv5096	1	4785	1	4950	165	1232	Lynghaugen I	3,88	Høy	Idé	2019	0,0	0 %	Nei		Tiltak er inkludert i tiltak ved	
12	Fv5398	5	2960	5	3020	60	1251	Merkeneset	3,87	Høy	Idé	2019	0,0				Tiltak er inkludert i tiltak ved	
12	Fv5418	1	10404	1	11026	622	1253	Merkjesura	3,87	Høy	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Fangggerder		
14	Fv53	1	20020	1	20120	100	1424	Rausdaltunnelen	3,87	Høy	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Isnett	Det er sett opp isnett ved por	
14	Fv5641	1	13000	1	13600	600	1426	Sundaskredren	3,87	Høy	Idé	2019	360,0	40 %	Nei	Tunnel		
12	Fv49	7	3193	7	3474	281	1238	Vangdalsberget	3,86	Høy	Idé	2019	20,0	40 %	Nei	Fangnett og isnett	Nedfall fra skjæring og sidete	
14	Fv602	1	1600	1	2000	400	1411	Hauglandstranda I	3,86	Høy	Idé	2019	255,0	40 %	Nei	Tunnel		
14	Fv5730	1	1520	1	1920	400	1445	Åstranda	3,86	Høy	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	Flere bekkeløp på strekninger	
14	Fv13	7	3400	7	3500	100	1418	Kolvenes	3,82	Høy	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Fangggerde		
12	Fv5398	5	3332	5	3437	105	1251	Oddaneset	3,79	Høy	Idé	2019	0,0				Er inkludert i tiltak ved Trefall	
14	Fv5442	4	18940	4	18960	20	1416	Mjølsvik II	3,78	Høy	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir		
12	Fv49	1	1023	1	1197	174	1228	Kalvanes	3,76	Høy	Idé	2019	0,0	0 %			Svært sjeldent - inge	
12	Fv5374	1	6245	1	6366	121	1233	Teigahol (Prærievogna)	3,76	Høy	Idé	2019	120,0	40 %	Nei	Overbygg		
14	Fv5436	3	3371	3	3913	542	1411	Yndesdalsvatnet	3,76	Høy	Idé	2019	100,0	40 %	Nei	Overbygg	Snøskred	
14	Fv5442	4	15910	4	15980	70	1416	Instevik	3,75	Høy	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Rensk, bolting og sik		
14	Fv5442	4	22800	4	23000	200	1416	Sande	3,74	Høy	Idé	2019	10,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir		
12	Fv49	1	1563	1	1663	100	1228	Egne Hjem	3,73	Høy	Idé	2019	0,0				Svært sjeldent - inge	
14	Fv5641	1	27695	1	27886	191	1426	Rindabakkane I	3,73	Høy	Idé	2019	690,0	40 %	Nei	Tunnel	Dekker Utledøla. Kan evt. sikr	
12	Fv5318	1	2006	1	3009	1003	1256	Landsvika	3,71	Høy	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Lett rensk		
14	Fv5442	4	18180	4	18270	90	1416	Mjølsvik I	3,71	Høy	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir		
14	Fv5637	2	4770	2	5100	330	1426	Krossberget I	3,71	Høy	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Isnett og bolting		
12	Fv49	1	2825	1	3025	200	1228	Tokheim	3,70	Høy	Idé	2019	0,0	0 %			Sjeldne skred - inger	
14	Fv5442	4	19750	4	20680	930	1416	Mjølsvik III	3,70	Høy	Idé	2019	20,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir		
14	Fv53	5	5930	5	6560	630	1424	Tyttebærholten	3,68	Høy	Idé	2019	380,0	40 %	Nei	Tunnel	Kostnaden gjelder fullgod sikr	
12	Fv5024	3	1185	3	1265	80	1224	Sundalstunnelen II nord	3,67	Høy	Idé	2020	2019	0,0	0 %	Nei	Portal og isnett	
12	Fv5458	1	2358	1	2760	402	1263	Kvammaberget	3,67	Høy	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Fangggerde og rensk		
12	Fv49	3	3934	3	4852	918	1224	Bergsfjelltunnelen nord - Kjøllebukt	3,66	Høy	Idé	2019	750,0	40 %	Nei	Tunnel	Sikrer også Mjøstølneset - Bei	
14	Fv5442	4	17500	4	17540	40	1416	Dyrdal	3,66	Høy	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikringsnett		
14	Fv5600	2	5037	2	5238	201	1417	Jambua	3,66	Høy	Skisse/forprosjek	2019	110,0	40 %	Nei	Overbygg	Alternativt kan hele strekning	
14	Fv5637	1	4950	1	5100	150	1426	Sørheimtunnelen II Sør	3,66	Høy	Idé	2019	85,0	40 %	Nei	Overbygg		
14	Fv5641	1	25091	1	25922	831	1426	Utledøla	3,65	Høy	Idé	2019	0,0				Dekkes av tiltak i Rindabakkar	
14	Fv614	2	9270	2	9900	630	1438	Magnhildskaret	3,63	Høy	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Skredkontroll	Taubane fra 2011 bør supplere	
14	Fv5724	1	5054	1	5656	602	1449	Sandnesfonna	3,63	Høy	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Radar		
12	Fv79	1	9344	1	10649	1305	1234	Kvanndal øst	3,61	Høy	Idé	2019	540,0	40 %	Nei	Tunnel		
12	Fv5116	1	1191	1	1790	599	1238	Gjelet	3,61	Høy	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Bolting	Fare for nedfall fra skjæring o	
14	Fv5442	3	2900	3	3400	500	1416	Krokavatn II	3,61	Høy	Idé	2019	10,0	40 %	Nei	Snøskjerm, voll, kul	Sikring av et enkltpunkt vil ikk	
12	Fv5400	2	2003	2	3005	1002	1235	Krogslia	3,59	Høy	Idé	2019	10,0	40 %	Nei	Kulvert		
14	Fv5746	1	15060	1	17615	2555	1443	Torheimstranda	3,59	Høy	Idé	2019	100,0	40 %	Nei	Overbygg		
14	Fv5641	1	9630	1	10170	540	1426	Buhellerviki	3,57	Høy	Idé	2019	0,0				Er inkludert i tiltak ved Sjørab	
12	Fv79	4	591	4	1631	1040	1238	Steinstøberget I	3,55	Høy	Idé	2019	470,0	40 %	Nei	Tunnel		
12	Fv49	3	1894	3	3249	1355	1224	Mjøstølneset - Bergsfjelltunnelen sør	3,54	Høy	Idé	2019	0,0	0 %	Nei		Er inkludert i Bergsfjelltunnel	
12	Fv5446	1	2400	1	2500	100	1266	Smørdal	3,53	Høy	Idé	2019	20,0	40 %	Nei	Fangggerder		
14	Fv5637	1	2735	1	2915	180	1426	Seljegrovi	3,53	Høy	Idé	2019	80,0	40 %	Nei	Overbygg		
14	Fv5637	1	2420	1	2710	290	1426	Kvitaskreda	3,52	Høy	Idé	2019	20,0	40 %	Nei	Bru/kulvert, fanggge		
14	Fv5641	1	14760	1	14940	180	1426	Vikabukta	3,52	Høy	Idé	2019	0,0			Ingen tiltak	Vanskelig å finne egnet tiltak.	
12	Fv5024	3	800	3	945	145	1224	Sundalstunnelen I nord	3,51	Høy	Idé	2019	0,0			Isnett		
14	Fv5606	1	3120	1	3295	175	1418	Moldskreda	3,51	Høy	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Radar eller geofon	Snøskred, sørpeskred, flomsk	
14	Fv5637	1	15310	1	15820	510	1426	Natdropeneset	3,49	Middels	Idé	2019	180,0	40 %	Nei	Tunnel		
12	Fv576	1	2962	1	3533	571	1238	Teigland	3,48	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Isnett og bolting		
12	Fv5086	3	1199	3	1453	254	1223	Frøkedal	3,48	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting		
12	Fv5400	3	5316	3	5556	240	1251	Bergsurda	3,47	Middels	Ikke vurdert			0 %				
14	Fv53	3	8709	4	200	628	1424	Galden	3,47	Middels	Idé	2019	60,0	40 %	Nei	Bru	Montert fangggerde i 2018	
14	Fv5734	1	4250	1	4540	290	1445	Hattesteinen	3,47	Middels	Ikke vurdert						Kompleks situasjon. Vanskele	
12	Fv550	2	2340	2	2440	100	1228	Eitreim v/fjellhall	3,45	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Lasermåling 2 g pr å		
14	Fv5723	1	6450	1	6700	250	1449	Brengsfonna	3,45	Middels	Idé	2019	0,0	0 %			Sikres av tiltak ved Drotninga	

14	Fv615	2	5340	2	5580	240	1445	Bukollesvora-Reddasvora	3,13	Middels	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Skredvoll	
14	Fv5637	1	1610	1	1680	70	1426	Almeholet	3,12	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Skredvoll	
14	Fv13	7	17340	7	17400	60	1418	Rendalsgilja	3,11	Middels	Idé	2019	45,0	40 %	Nei	Bru	
14	Fv5442	4	5050	4	5060	10	1416	Bjordaltunnelen aust	3,11	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
11	Fv4634	2	4172	2	4312	140	1129	Espedalsstranda I	3,10	Middels	Idé	2019	10,0	40 %	Nei	Fanggjerdje	
12	Fv579	4	0	4	301	301	1243	Rødslieene v/Lønningssdal	3,10	Middels	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Nett og bolting	Nedfall både fra skjering og t
12	Fv5096	1	5400	1	5740	340	1232	Lyngsteinen	3,10	Middels	Idé	2019	0,0	0 %			Tiltak er inkludert i tiltak ved
12	Fv49	10	10135	11	590	711	1242	Liaros	3,09	Middels	Idé	2019	35,0	40 %	Nei	Portal	
14	Fv5442	3	8720	3	8900	180	1416	Fridalen I	3,09	Middels	Ikke vurdert						Sikring av et enkeltpunkt vil ik
14	Fv5442	4	12950	4	13020	70	1416	Myklebust	3,09	Middels	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
14	Fv5600	2	3040	2	3340	300	1417	Karihaugen	3,09	Middels	Skisse/forprosjek	2019	20,0	40 %	Nei	Fanggjerdje, grøft	Alternativt kan hele strekning
14	Fv5600	2	3540	2	3580	40	1417	Skoddesete	3,09	Middels	Skisse/forprosjek	2019	8,0	40 %	Nei	Fanggjerdje og stikk	Alternativt kan hele strekning
14	Fv5600	2	4540	2	4580	40	1417	Svartasva	3,09	Middels	Skisse/forprosjek	2019	3,0	40 %	Nei	Isnett og bolt	Alternativt kan hele strekning
14	Fv5600	2	6850	2	6900	50	1417	Nord for Nedda	3,09	Middels	Skisse/forprosjek	2019	3,0	40 %	Nei	Fanggjerdje	Alternativt kan hele strekning
14	Fv5637	1	13480	1	13550	70	1426	Berreteigskreda	3,09	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Skredvoll	
12	Fv570	1	4164	1	4471	307	1263	Bogen	3,08	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Fanggjerdje	
12	Fv572	4	600	4	750	150	1233	Staursnes Nord II	3,08	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Fanggjerdje	
14	Fv60	4	1216	4	2216	1000	1449	Tyvaneset - Lovik	3,08	Middels	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Fanggjerdje og terre	
14	Fv5442	4	3500	4	3510	10	1416	Bjordaltunnelen vest	3,08	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikring	
14	Fv5623	1	3200	1	3260	60	1421	Vetleskreda	3,08	Middels	Idé	2019	0,0			Ingen tiltak	Vanskelig med terrengtiltak o
14	Fv5633	1	2800	1	2890	90	1424	Seimdsalstunnelen	3,08	Middels	Ikke vurdert						
14	Fv5641	1	8700	1	8950	250	1426	Sjoraberget	3,08	Middels	Ikke vurdert			0 %			Vanskelig å finne godt egna ti
14	Fv615	2	9570	2	9800	230	1445	Gjølsvora	3,07	Middels	Skisse/forprosjek	2019	50,0	40 %	Nei	Overbygg	
14	Fv5722	1	8300	1	8410	110	1449	Geitåna	3,07	Middels	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Bru	
11	Fv4704	1	6820	1	7100	280	1134	Nattland	3,06	Middels	Idé	2019	20,0	40 %	Nei	Fanggjerdje	
12	Fv5410	3	5609	3	5749	140	1235	Ormaset	3,06	Middels	Ikke vurdert			0 %			
14	Fv5637	1	2290	1	2380	90	1426	Sørheimtunnelen I Sør	3,06	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Fanggjerdje	
12	Fv576	3	4174	3	4579	405	1238	Urevik	3,05	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Isnett og bolting	
14	Fv55	3	26150	3	26700	550	1426	Røneidsberget	3,05	Middels	Idé	2019	45,0	40 %	Nei	Fanggjerdje	
14	Fv5626	1	4840	1	5080	240	1421	Langasete	3,05	Middels	Ikke vurdert						
14	Fv5723	1	7250	1	7350	100	1449	Viljenes	3,05	Middels	Idé	2019	0,0				Sikres av tiltak ved Drotninga
11	Fv4730	2	9475	2	9575	100	1134	Tengesdal	3,03	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Bru	
14	Fv53	1	18970	1	19080	110	1424	Ljotelitunnelen II	3,03	Middels	Idé	2019	20,0	40 %	Nei	Tunnelportal	
14	Fv53	5	3780	5	4010	230	1424	Kolnostunnelen aust	3,03	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Fanggjerdje	
14	Fv610	1	840	1	1400	560	1430	Matbjøra	3,03	Middels	Idé	2019	200,0	40 %	Nei	Tunnel	
14	Fv5442	4	6410	4	6420	10	1416	Sjøredetunnelen vest	3,03	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
14	Fv5597	1	12425	1	12630	205	1416	Heldalsheia	3,02	Middels	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Fanggjerdje	
14	Fv5744	1	1500	1	1820	320	1443	Vedvikura	3,00	Middels	Idé	2019	25,0	40 %	Nei	Fanggjerdje, bolting	
11	Fv520	2	21255	2	22055	800	1135	Svartkulp	2,99	Middels	Ikke vurdert						Vegen er vinterstengt
14	Fv13	7	19130	7	19150	20	1418	Rustadgilja	2,99	Middels	Idé	2019	50,0	40 %	Nei	Bru	
14	Fv5641	1	23361	1	23591	230	1426	Grøndøla	2,98	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Skredvoll	
14	Fv13	7	18500	7	18600	100	1418	Orrestadgjelet	2,97	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	
14	Fv604	1	19732	1	19990	258	1426	Fossøytunnelen sør	2,97	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Isnett	
11	Fv520	1	7980	1	8740	760	1134	Åsjuvet	2,95	Middels	Idé	2019	30,0	40 %	Ja	Kulvert fang- og isne	
14	Fv60	4	2406	4	2625	219	1449	Tyvanestunnelen aust og vest	2,94	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Støttemur	
12	Fv49	2	11678	2	11728	50	1224	Osplundgjelet	2,93	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	
12	Fv79	2	7077	2	7097	20	1234	Lussand vest	2,93	Middels	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Nett og kulvert	
14	Fv5698	2	17845	2	18050	205	1401	Grøndal	2,93	Middels	Idé	2019	55,0	40 %	Nei	2 bruer	
12	Fv5412	1	7226	1	7360	134	1252	Farestveit	2,92	Middels	Ikke vurdert			0 %			
14	Fv605	1	2560	1	2770	210	1411	Krosstølneset II	2,92	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
14	Fv605	1	3110	1	3150	40	1411	Krosstølneset III	2,92	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
14	Fv5637	1	1500	1	1570	70	1426	Eidsneset	2,92	Middels	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Nett og terrengtiltak	
14	Fv5442	4	23550	4	23655	105	1416	Ortnevik	2,91	Middels	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
12	Fv5410	1	1341	1	1853	512	1235	Fadnesberget	2,89	Middels	Ikke vurdert			0 %			
14	Fv5442	3	3750	3	4000	250	1416	Krokavatnet IV, V	2,89	Middels	Ikke vurdert						Sikring av et enkeltpunkt vil ik
14	Fv5442	3	6725	3	6775	50	1416	Fridalsvatnet II	2,89	Middels	Ikke vurdert			0 %			Sikring av et enkeltpunkt vil ik

12	Fv569	3	3393	3	3504	111	1251	Eikemovatnet	2,88	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	
12	Fv5398	5	1442	5	1502	60	1251	Brakestad	2,87	Middels	Ikke vurdert					0 %	
12	Fv5418	1	13433	1	13834	401	1253	Navena	2,87	Middels	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Fangnett, isnett og t	
14	Fv5623	1	4170	1	4230	60	1421	Tånedn	2,86	Middels	Ikke vurdert						
14	Fv53	1	21230	1	21270	40	1424	Rausdal II Tunnel	2,83	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Støttemur	
14	Fv5442	4	10130	4	10150	20	1416	Vamråk	2,82	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
14	Fv53	5	3300	5	3400	100	1424	Geithus I	2,80	Middels	Ikke vurdert						
12	Fv5410	5	8613	5	8964	351	1251	Glupen	2,79	Middels	Ikke vurdert						
12	Fv5410	4	2490	4	2575	85	1251	Nesheimslia	2,78	Middels	Ikke vurdert					0 %	
14	Fv605	1	4020	1	4050	30	1411	Stølskjelet	2,78	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
14	Fv5696	1	5450	1	6650	1200	1401	Alia	2,78	Middels	Idé	2019	10,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
12	Fv569	2	721	2	1022	301	1251	Svartaberget	2,77	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Isnett	
14	Fv615	2	8400	2	9400	1000	1445	Kleppenes	2,77	Middels	Skisse/forprosjek	2019	60,0	40 %	Nei	Overbygg	
12	Fv5442	1	5100	1	5300	200	1266	Stordalsvegen I	2,76	Middels	Idé	2019	20,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
12	Fv576	3	5129	3	5532	403	1238	Kvitasteinsura, Eiesvatnet	2,75	Middels	Ikke vurdert					0 %	
11	Fv503	2	10050	2	10290	240	1114	Indre Vinjavatnet II	2,74	Middels	Idé	2019	65,0	40 %	Nei	Overbygg	
12	Fv79	2	600	2	1240	640	1234	Kvanndal vest	2,74	Middels	Idé	2019	10,0	40 %	Nei	Terrengtiltak og isne	
12	Fv550	2	2650	2	2790	140	1228	Eitremstunnelen sør	2,74	Middels	Ikke vurdert					0 %	
12	Fv5410	5	1885	5	1965	80	1251	Bergokulten	2,74	Middels	Ikke vurdert					0 %	
11	Fv45	3	3450	3	3730	280	1122	Nebbatjern	2,73	Middels	Idé	2019	40,0	40 %	Nei	Utlegging av veg og	
11	Fv45	3	4750	3	5950	1200	1122	Bergsura	2,73	Middels	Idé	2019	75,0	40 %	Nei	Fangnett eller utlegg	
12	Fv5410	2	4956	2	5006	50	1235	Fasteland Sør	2,73	Middels	Ikke vurdert						
14	Fv5586	3	2180	3	2450	270	1416	Massnes II	2,73	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Isnett	
12	Fv576	1	294	1	635	341	1238	Mundheim øst	2,72	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Fanggjerd og boltir	
14	Fv50	1	32500	1	33420	920	1421	Kjelhellere	2,72	Middels	Ikke vurdert					0 %	
14	Fv55	3	27600	3	27900	300	1426	Røneidstunnelen sør	2,72	Middels	Idé	2019	45,0	40 %	Nei	Portal	
12	Fv5412	1	6319	1	6600	281	1252	Holmurda	2,71	Middels	Ikke vurdert					0 %	
14	Fv50	2	1350	2	1500	150	1421	Vassbygdtunnelen aust	2,71	Middels	Ikke vurdert						
14	Fv53	1	15500	1	15970	470	1424	Ljoteli øvre	2,71	Middels	Idé	2019	2015	0,0	0 %	Nei	Ingen tiltak
12	Fv5442	1	6230	1	6560	330	1266	Stordalsvegen II	2,70	Middels	Idé	2019	20,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
12	Fv550	2	12031	2	12109	78	1231	Raustein/Eikhamrane	2,69	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Dimensjonen på stik	
14	Fv55	14	5960	14	6000	40	1418	Slåttene	2,69	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
12	Fv5442	1	6938	1	7039	101	1266	Fossen	2,68	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	
14	Fv614	5	5775	5	6580	805	1438	Svelgenvatnet III	2,68	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Isnett og bolting	
14	Fv5600	3	2613	3	2964	351	1417	Ved Valsvikhammaren II	2,68	Middels	Ikke vurdert					DK Midtre Sogn?	
12	Fv79	2	8301	2	8381	80	1238	Kjepsø	2,67	Middels	Idé	2019	10,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
12	Fv49	10	8109	10	8221	112	1242	Kinnapresten	2,65	Middels	Ikke vurdert						
14	Fv5641	1	24712	1	24791	79	1426	Svori	2,64	Middels	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Skredvoll	
12	Fv500	1	7868	1	7878	10	1224	Liaelva	2,63	Middels	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	
12	Fv5418	1	5289	1	5329	40	1253	Storaviki	2,63	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	
12	Fv5418	1	7686	1	7716	30	1253	Stokkaneset vest	2,63	Middels	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	
14	Fv5626	1	5665	1	5715	50	1421	Tverrelvi	2,63	Middels	Ikke vurdert						
11	Fv45	1	4520	1	4800	280	1122	Hunnedalen II (Hallbrekk I)	2,60	Middels	Idé	2019	30,0	40 %	Nei	Heving av veg	
12	Fv49	2	11375	2	11425	50	1224	Folgefontunnelen vest	2,60	Middels	Ikke vurdert						
12	Fv500	1	4659	1	4891	231	1224	Koven II	2,60	Middels	Ikke vurdert					Permanent sikring for Koven I	
12	Fv5386	2	1708	2	2033	325	1235	Rastalii	2,59	Middels	Ikke vurdert						
14	Fv614	1	8465	1	8835	370	1401	Nordalstunnelen Aust og vest	2,59	Middels	Idé	2019	40,0	40 %	Nei	Portal	
14	Fv5586	3	2500	3	2620	120	1416	Massnes III	2,59	Middels	Idé	2019	0,0	40 %	Nei	Svært sjeldent sørpe	
12	Fv5096	1	5850	1	6044	194	1232	Isdammen	2,58	Middels	Idé	2019	0,0	0 %		Tiltak er inkludert i tiltak ved	
12	Fv572	4	214	4	254	40	1233	Ura	2,56	Middels	Idé	2019	35,0	40 %	Nei	Bru og fangnett	
12	Fv5400	1	9940	1	10230	290	1235	Simmare	2,56	Middels	Ikke vurdert					0 %	
14	Fv50	1	23320	1	23400	80	1421	Rundehovden	2,56	Middels	Ikke vurdert						
14	Fv5442	3	5040	3	5130	90	1416	Krokavatnet VII	2,56	Middels	Ikke vurdert					Sikring av et enkeltpunkt vil ik	
14	Fv5442	3	6350	3	6600	250	1416	Fridalsvatnet I	2,56	Middels	Ikke vurdert					0 %	
14	Fv5442	3	9420	3	9500	80	1416	Fridalen II	2,56	Middels	Ikke vurdert					Sikring av et enkeltpunkt vil ik	
14	Fv5442	4	9170	4	9210	40	1416	Vamråktunnelen vest	2,56	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting, sikrir	

12	Fv49	10	5490	10	5609	119	1242	Storli	2,55	Middels	Ikke vurdert						
12	Fv50	2	5944	2	5984	40	1228	Ednatunnelen sør	2,55	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Isnett	Et alternativt tiltak kan være i
12	Fv550	3	7590	3	8060	470	1231	Bruhaug	2,55	Middels	Ikke vurdert			0 %			Terrengtiltak bør sees i samm
12	Fv5380	2	5166	2	5670	504	1233	Bergoberget I	2,53	Middels	Ikke vurdert			0 %			
12	Fv5410	3	2317	3	2347	30	1235	Storegrovi	2,53	Middels	Ikke vurdert			0 %			
14	Fv604	1	14530	1	14660	130	1426	Haukåstunnelen nord	2,53	Middels	Ikke vurdert			0 %			
14	Fv604	51	3996	51	4026	30	1426	Grovaøyane	2,53	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Fangvoll	
14	Fv604	51	4296	51	4548	252	1426	Grovabøen	2,53	Middels	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Georadar	Fullgod sikring med overbygg
14	Fv5715	1	460	1	1200	740	1439	Måløy - Halsnes	2,53	Middels	Ikke vurdert						
14	Fv50	1	9500	1	9590	90	1421	Øyestølsvatn II	2,52	Middels	Idé	2019		40 %	Nei	Skredkontroll	Kraftlinje må flyttes ved tiltak
12	Fv572	3	4050	3	4075	25	1233	Orshaugbekkjen	2,51	Middels	Idé	2019	40,0	40 %	Nei	Bru	
12	Fv5096	1	2199	1	2280	81	1232	Svartaholet	2,51	Middels	Idé	2019	3,0	0 %	Nei	Skredvoll	
14	Fv5442	3	10300	3	10400	100	1416	Fridalen III	2,51	Middels	Ikke vurdert			0 %			Sikring av et enkeltpunkt vil ik
12	Fv5410	2	6458	2	6538	80	1235	Fasteland Nord II	2,50	Middels	Ikke vurdert			0 %			
14	Fv53	1	14250	1	14680	430	1424	Timreskred vest	2,50	Middels	Ikke vurdert			0 %			
12	Fv569	1	7713	1	7824	111	1251	Vikastø	2,49	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Isnett	
12	Fv572	4	449	4	510	61	1233	Stauranes Nord I	2,49	Lav	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Bru og terrengtiltak	Tiltaket sikrer også Hellesnes
12	Fv5400	4	2638	4	2658	20	1251	Øyelia	2,48	Lav	Ikke vurdert						
11	Fv520	1	13100	1	13320	220	1135	Hustveit	2,47	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5400	5	763	5	1084	321	1251	Storebotn	2,47	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5400	1	10900	1	11181	281	1235	Skjестølen	2,46	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5586	3	2080	3	2140	60	1416	Massnes I	2,44	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv55	3	26960	3	27200	240	1426	Røneidstunnelen nord	2,43	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv576	2	7058	2	7103	45	1238	Fossentunnelen Øst	2,42	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv55	14	5120	14	5130	10	1418	Simuri	2,42	Lav	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
14	Fv55	19	1346	19	1510	164	1416	Kvernhaugtunnelen sør	2,42	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv610	1	2440	1	2660	220	1430	Hestebeit/Geitemjølkgrova	2,42	Lav	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Skredvoll	
14	Fv5597	2	1080	2	1390	310	1429	Åsen II	2,42	Lav	Idé	2019	35,0	40 %	Nei	Skredvoll	
12	Fv5410	6	6378	6	6519	141	1251	Kvernhusbekkjen	2,41	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5712	1	890	1	1490	600	1438	Vest for Berletunnelen	2,41	Lav	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Fanggjerder	
12	Fv5400	3	7853	3	8073	220	1251	Bergsøyne	2,40	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5410	4	3401	4	3501	100	1251	Kjellhaugen	2,40	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5586	2	4660	2	4710	50	1411	Indre Oppedal	2,40	Lav	Ikke vurdert						
11	Fv46	3	13930	3	14130	200	1134	Iglatjørn	2,39	Lav	Idé	2019	15,0	40 %	Nei	Fangnett og bolt	
11	Fv520	2	5100	2	5260	160	1135	Gjувastøl	2,39	Lav	Idé	2017	3,0	40 %	Nei	Rensk, bolting	Har allerede utført strakstital
12	Fv550	2	6204	2	6394	190	1228	Ednatunnelen nord	2,39	Lav	Idé	2019	0,0	0 %		Ingen tiltak	De fleste skredene stopper på
12	Fv569	5	1313	5	1437	124	1252	Otterstad	2,39	Lav	Ikke vurdert						Is i frå stor høgde (100 høgde
12	Fv49	3	693	3	733	40	1224	Bussevikja	2,38	Lav	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Skredvoll	
12	Fv5024	3	3140	3	3320	180	1224	Baugstø	2,38	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5128	1	2701	1	2810	109	1242	Langeland	2,38	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5673	1	3350	1	3590	240	1430	Roskevaulen	2,38	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv48	16	490	16	3012	2522	1238	Mundheimsdalen sør	2,37	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv48	16	3920	16	4339	419	1241	Mundheimdalen nord	2,37	Lav	Ikke vurdert						Mange mindre flomskred. Ing
14	Fv5586	3	12640	3	12850	210	1416	Gamle skreda	2,37	Lav	Ikke vurdert						
11	Fv4414	1	4350	1	4420	70	1122	Frafjordtunnel nord	2,36	Lav	Idé	2019	35,0	40 %	Nei	Forleng portal	
12	Fv5128	2	2519	2	2579	60	1242	Haga	2,36	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5400	5	1560	5	1841	281	1251	Svedna	2,36	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5400	5	2317	5	2438	121	1251	Benketona	2,36	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv616	1	800	1	1400	600	1438	Isane - Dombestein	2,36	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv579	1	5909	1	6134	225	1242	Sagen	2,34	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5716	1	1580	1	2700	1120	1439	Kvalheimslia	2,34	Lav	Ikke vurdert						
11	Fv520	2	4250	2	4465	215	1135	Gjuva	2,33	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv500	1	6607	1	6627	20	1224	Kroka bru	2,33	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv550	3	4714	3	4874	160	1231	Skiparvik	2,33	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv604	2	9330	2	9720	390	1426	Ysteelvi-Middelvi	2,33	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv500	1	8535	1	8555	20	1224	Tveitesvikja vest	2,32	Lav	Ikke vurdert						

12	Fv5098	1	6491	1	6541	50	1227	Drensbrekkje	2,32	Lav	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Skredvoll	
12	Fv569	3	1530	3	1551	21	1251	Kloelvi øvre	2,30	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv49	3	953	3	973	20	1224	Furukamgjelet	2,29	Lav	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Skredvoll	
14	Fv50	1	13190	1	13240	50	1421	Aurdalsvatn	2,29	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5597	1	6210	1	6475	265	1416	Sva	2,29	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv50	1	9740	1	9760	20	1421	Øvestølen III	2,28	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv500	1	934	1	984	50	1224	Nongjelbekkjen	2,27	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv569	3	705	3	750	45	1251	Flåten	2,27	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5400	4	2885	4	2910	25	1251	Øye	2,27	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv55	16	14580	16	14640	60	1418	Hestebakkjølet	2,27	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	
14	Fv609	4	4990	5	250	1915	1428	Eikenesberget	2,27	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5625	1	3710	1	3800	90	1421	Voldå	2,27	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv572	3	4200	3	4220	20	1233	Orshaugbekkjen sør	2,26	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv572	4	1160	4	1235	75	1233	Stauranes sør II	2,26	Lav	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Terrengtiltak	
12	Fv572	4	1320	4	1366	46	1233	Stauranes sør III	2,26	Lav	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
14	Fv5626	1	4640	1	4660	20	1421	Helgåna	2,26	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5715	1	3600	1	3900	300	1439	Stangelia	2,26	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv520	1	6000	1	6470	470	1228	Ekjeskaret	2,25	Lav	Ikke vurdert						Vinterstengt veg
12	Fv569	4	3515	4	3550	35	1252	Modalstunnelen utløp v/Mo	2,25	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5597	2	610	2	680	70	1429	Åsen I	2,25	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Støtteforebygning	
12	Fv550	2	1899	2	1959	60	1228	Eitreimselva	2,24	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5006	2	1000	2	1100	100	1219	Stongavåg	2,24	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk og bolting	
14	Fv13	7	9270	7	9400	130	1418	Sjurskreda	2,24	Lav	Ikke vurdert						
11	Fv4720	1	7730	1	7930	200	1134	Nipa	2,23	Lav	Idé	2019	10,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
12	Fv569	3	7340	3	7370	30	1251	Setesteinelvi	2,23	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv50	1	15260	1	15350	90	1421	Osabrekka	2,23	Lav	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Skredvoll	
12	Fv5400	3	8826	3	8926	100	1251	Gjertnesfossen	2,22	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv79	5	1811	5	2082	271	1238	Høgabekkjen	2,21	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Bolt	
12	Fv576	1	4897	1	5068	171	1238	Ekkerbrekkjen	2,21	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5398	5	4579	5	4607	28	1251	Trefall	2,21	Lav	Ikke vurdert				0 %		
14	Fv607	1	17500	1	17600	100	1413	Leirvik	2,21	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv615	1	34430	1	34940	510	1445	Hopshammrane	2,21	Lav	Skisse/forprosjek	2018	230,0	40 %			
14	Fv5586	3	18680	3	18750	70	1416	Sandelstølen	2,21	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5597	1	2140	1	2700	560	1416	Bøfjellet	2,21	Lav	Ikke vurdert						
11	Fv45	2	1540	2	1590	50	1122	Lonalia II	2,20	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv604	2	2980	2	3040	60	1426	Ebbem	2,20	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5596	1	1100	1	1900	800	1416	Bruland	2,20	Lav	Ikke vurdert						Nedfall både fra terreng og sk
14	Fv5597	1	6780	1	6840	60	1416	Rørvik	2,20	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5597	1	7680	1	9180	1500	1416	Raudesand	2,20	Lav	Ikke vurdert						
11	Fv45	1	4920	1	5110	190	1122	Hunndalen III og IV (Hallbrekk II)	2,19	Lav	Idé	2014	8,0	40 %	Nei	Fangvoll	
11	Fv4412	1	2500	1	2700	200	1122	Urdalen	2,19	Lav	Idé	2019	20,0	40 %	Nei	Legge om veg	Det kan gå mindre snøskred p
14	Fv5436	3	13086	3	13387	301	1411	Storegjelet	2,19	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5442	3	13885	3	13970	85	1416	Dørefjellstunnelen nord	2,19	Lav	Ikke vurdert						
11	Fv4254	1	6700	1	6900	200	1112	Hellesmark	2,18	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv602	1	500	1	600	100	1411	Instefjord	2,18	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv5410	6	8123	6	8413	290	1251	Storesvaet	2,17	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv572	4	345	4	375	30	1233	Hellens	2,15	Lav	Idé	2019	0,0	0 %			Er inkludert i tiltak ved Staur
12	Fv5418	1	1247	1	1949	702	1253	Tveit Øst	2,15	Lav	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Fanggjerd	
14	Fv53	3	4840	3	4880	40	1424	Midnestunnelen vest	2,15	Lav	Idé	2019	65,0	40 %	Nei	Overbygg	
14	Fv5733	3	5260	3	5300	40	1445	Reedstranda (Hattingteigane)	2,15	Lav	Ikke vurdert						
11	Fv45	2	1320	2	1350	30	1122	Lonalia I	2,14	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv500	2	720	2	820	100	1224	Marsteingjelet	2,14	Lav	Ikke vurdert						Biloppstillingsplass ved raudt
14	Fv5586	3	7470	3	7860	390	1416	Sørevik	2,14	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv5606	1	500	1	890	390	1418	Stegen	2,14	Lav	Ikke vurdert						
12	Fv569	3	6525	3	6555	30	1251	Idlefossen	2,13	Lav	Ikke vurdert						
14	Fv57	8	19650	8	25369	5719	1429	Loneland - Rennestraum	2,13	Lav	Ikke vurdert						

12	Fv5128	2	1282	2	1676	394	1242	Verkane	1,95	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv53	5	11200	5	11300	100	1424	Elv	1,95	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv604	2	1690	2	1840	150	1426	Hesjevoll	1,95	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv609	8	2790	8	3100	310	1428	Stegaberget aust	1,95	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Terrengtiltak
14	Fv5616	1	10140	1	10270	130	1420	Klingenbergodden	1,95	Lav	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Fanggjerd
11	Fv520	2	16260	2	16280	20	1135	Eljuvet	1,93	Lav	Idé	2017	3,0	40 %	Nei	Breddeutviding, net
12	Fv569	3	1843	3	1863	20	1251	Grønhaugelvi	1,93	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5300	1	4936	1	5138	202	1201	Randen	1,93	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv13	7	15920	7	16000	80	1418	Melandsgjelet	1,93	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5617	1	5970	1	6035	65	1420	Merkingskreda	1,93	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv45	2	17020	2	17070	50	1122	Ragstjørna	1,92	Lav	Idé	2015	1,0	40 %		Fangvoll og magasin
11	Fv45	2	18850	2	19150	300	1122	Oltedal	1,92	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5712	1	20	1	40	20	1438	Berletunnelen Nord	1,91	Lav	Ikke vurdert			0 %		
14	Fv5712	1	3430	1	4170	740	1438	Litledalselva	1,91	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv13	7	1300	7	1500	200	1418	Sandskreda	1,90	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv53	5	11850	5	11900	50	1424	Klovningeskreda	1,90	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv569	2	1503	2	1778	275	1251	Kaland	1,89	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5710	1	920	1	970	50	1438	Sande I	1,89	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv53	5	18600	5	18750	150	1422	Bermåltunnelen vest	1,88	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5712	1	2330	1	2390	60	1438	Såthammaren I	1,88	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv4414	1	7165	1	7185	20	1122	Molaugvatnet	1,86	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv550	2	7146	2	7447	301	1228	Apold	1,86	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv602	1	3234	1	3830	596	1411	Hauglandstranda II	1,86	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv55	3	5500	3	5630	130	1426	Havella	1,85	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv45	2	1725	2	1760	35	1122	Byrkjedalslona	1,84	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv550	3	3622	3	3702	80	1231	Fossåna nord	1,84	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5099	1	4588	1	4638	50	1227	Urvik	1,84	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv53	5	13890	5	14160	270	1424	Timreskredtunnelen vest	1,84	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv55	19	4620	19	4660	40	1416	Gildråna	1,84	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5676	1	1860	1	2335	475	1430	Åmotsurene	1,84	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv549	9	9183	9	9467	284	1241	Brurasteget	1,83	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5128	2	3637	2	3677	40	1242	Fiske	1,82	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5442	4	10200	4	10700	500	1416	Fuglsbøen	1,82	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5616	1	12070	1	12100	30	1420	Tallberg 2	1,82	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Terrengtiltak
14	Fv5712	1	2190	1	2230	40	1438	Storesteinen Nord	1,82	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5410	7	4930	7	5180	250	1251	Langhølen	1,81	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv4318	2	2813	2	2838	25	1114	Ørsdølstunnel nord	1,80	Lav	Ikke vurdert					Her gikk det i februar 2018 fle
12	Fv5446	1	1300	1	1370	70	1266	Matre vest	1,80	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5446	1	4750	1	4770	20	1266	Indre Haugsdalen	1,80	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv604	1	17600	1	17680	80	1426	Knipperneset	1,80	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv607	1	7500	1	8600	1100	1416	Bekksneset	1,80	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv45	1	15460	1	15520	60	1122	Motland I	1,79	Lav	Idé	2019	5,0	40 %	Nei	Fangvoll
12	Fv5122	1	334	1	965	631	1238	Høyvika	1,79	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5400	3	3473	3	3521	48	1251	Svartagrovi	1,79	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5410	6	7029	6	7110	81	1251	Nese	1,79	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv604	51	4958	51	5008	50	1426	Myrhaug	1,79	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5742	1	2130	1	3600	1470	1443	Hennebygda	1,79	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv570	1	2503	1	2594	91	1263	Dyrdalsnes sør	1,78	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv45	2	11841	2	12100	259	1122	Røyrdalen	1,77	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv45	2	15130	2	15260	130	1122	Osafjellet	1,77	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv13	7	1644	7	1700	56	1418	Teigabøen	1,77	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv13	7	1860	7	1940	80	1418	Torsteinskredet	1,77	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5096	1	2471	1	2510	39	1232	Stavanessanden	1,76	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Magasin
11	Fv45	2	4260	2	4500	240	1122	Gilja	1,75	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5712	1	2520	1	2550	30	1438	Såthammaren II	1,75	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv45	1	5400	1	5660	260	1122	Kodlungsmyra	1,74	Lav	Ikke vurdert					

14	Fv5653	1	4690	1	4830	140	1416	Stølsbotn	1,44	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv50	1	31340	1	31360	20	1421	Krok 3 tunnelen vest	1,43	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv609	9	10360	9	11150	790	1428	Flea	1,43	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv50	1	22690	1	22750	60	1421	Strupaberget	1,42	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv45	1	17245	1	17305	60	1122	Motland II	1,41	Lav	Idé	2015	5,0	40 %	Nei	Fangvoll
14	Fv5436	3	12403	3	12424	21	1411	Engeset	1,41	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv42	1	10800	1	10890	90	1101	Kløvbekken (Gya)	1,39	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5076	3	5980	3	6479	499	1223	Hodnanes	1,39	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv503	1	11170	1	11590	420	1114	Hofreistæ	1,37	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv5442	3	3450	3	3550	100	1416	Krokavatnet III	1,37	Lav	Ikke vurdert					Sikring av et enkeltpunkt vil ik
12	Fv570	1	3266	1	3317	51	1263	Dyrdalsnes	1,36	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5452	2	2100	2	2200	100	1263	Sandvikavatnet	1,36	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5442	1	5371	1	5472	101	1266	Fossesvingene	1,35	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5380	2	115	2	315	200	1233	Espelandsdalen	1,34	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5410	2	90	2	125	35	1235	Fadnes	1,34	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv616	1	12780	1	13700	920	1438	Davikneset	1,34	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv616	1	16500	1	18400	1900	1438	Endal - Oteren	1,34	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5400	4	6875	4	6928	53	1251	Storefossen	1,33	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5410	2	7120	2	7150	30	1235	Langelandsbøene	1,32	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv609	8	2610	8	2640	30	1428	Elva ved Stegaberget	1,32	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv619	1	3600	1	3700	100	1441	Stangelia	1,32	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv611	4	4000	4	4050	50	1433	Lauberget	1,28	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv4258	2	4206	2	5756	1550	1112	Rusdalsstranda	1,25	Lav	Idé	2019	60,0	40 %	Nei	Omlegging av veg
14	Fv609	8	2310	8	2350	40	1428	Nordselva	1,25	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Terrengtiltak
14	Fv5584	1	8700	1	8800	100	1411	Ytreskreda	1,25	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv45	1	7601	1	7650	49	1122	Storebekken	1,24	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv517	1	11310	1	11410	100	1134	Berakvam (Skåpe)	1,24	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Rensk og bolting
11	Fv42	1	2800	1	4330	1530	1101	Eigelandsdalen	1,21	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv548	1	5861	1	5881	20	1211	Fongsdalen	1,18	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv4712	1	3980	1	5000	1020	1134	Marvikjuvet	1,17	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv4250	1	1478	1	1730	252	1111	Rekefjord	1,13	Lav	Idé	2017	5,0	40 %		
14	Fv609	8	3150	8	3250	100	1428	Lynghøgtunnelen	1,12	Lav	Ikke vurdert					
14	Fv609	9	60	9	450	390	1428	Stongfjord I	1,12	Lav	Idé	2019	3,0	40 %	Nei	Terrengtiltak
11	Fv4702	1	3351	1	3420	69	1133	Sildafjelltunnel øst	1,03	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5418	1	118	1	595	477	1253	Haus Øst	1,03	Lav	Idé	2019	8,0	40 %	Nei	Skredvoll
11	Fv503	2	12585	2	12635	50	1122	Bjørketangen	0,98	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv4702	1	2190	1	2290	100	1133	Sildafjelltunnel vest	0,94	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv4678	1	3930	1	4300	370	1133	Døvika	0,90	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5452	2	2216	2	2719	503	1263	Stegelia	0,81	Lav	Ikke vurdert					
12	Fv5122	1	2317	1	2427	110	1238	Porsmyr	0,76	Lav	Ikke vurdert					
11	Fv4242	1	5650	1	5950	300	1111	Storsteinen	0,61	Lav	Ikke vurdert					Delvis sikret i 2019
11	Fv4264	2	700	2	900	200	1101	Eia	0,58	Lav	Ikke vurdert					

Database = Nasjonal vegdatabank- PRODUKSJON

Prosjektfiler = C:\Users\Kirhef\NVDB\Prosjekter\N123_20191202_4678900_tmp

Datakatalogversjon = 2.18_862

Oppdragstype = Innsynsdata

Definisjon = 84946 Midlertidig bestilling 123

Definisjonsbeskrivelse =

Oppgave = 4678900 NVDB123_kirhef_20191202_100757_4.8.11.0

Oppgavebeskrivelse = Generert av NVDB 123 - brukes for å hente datasett for visning i kart

Brukernavn = kirhef

Opprettet = 02.12.2019 10:14:40

KlientApiVersjon = 4.8.556.0_07.06.2019

HVOR-innhold

Vegnettdato:

"i dag" (02.12.2019)

Områdefilter:

Region 3 VEST

Typefilter:

Fylkesveg (Bil)

Gatefilter:

Vegnettfilter:

Eksisterende veg

Veg under bygging

Ordinær veg

Armer

Ramper

Envegnot

Rundkjøringer

Plasser og lommer

Konnekteringslenker

Vegreferansefilter:

Faglig filter:

Antall polygonfilter: 0

Antall lenkefilter: 0

Topologisk inkludert:

Intet

HVA-innhold

Vegreferanse (532)

Skredpunkt (824)