

BYGGMEISTAR RUNE REVHEIM,
5282 LONEVÅG.
Tlf. 91186782.

Anne Guri Vatna Bjørnbakk og Jostein Bjørnbakk,
Vatnadalsvegen 100,
5414 Stord.

Eldhuset.

Rekneskap.

Materialar frå eigen skog:

Sperr	20 stk 5 x 5", 3,5 m, alfura, a kr 100	kr	7000	
Lekter	20 m 3 x 3", alfura a kr 50	kr	1000	
	10 stk 5,5 m 1,5 x 6", alfura, a kr 36	kr	1980	
	15 stk. 3,5 m 1,5 x 6", alfura, a kr 36	kr	1890	
Kledning	275 m 1 x 8" a kr 25	kr	6875	
Takrenner	40 m 1 x 8", alfura, a kr 35	kr	1400	
Hjelpematerialar	80 m 2 x 4" a kr 18	kr	1440	
	100 m 1 x 5" a kr 25	kr	2500	
Nye stavlegjer på skytja	2 stk 6 x 8", 4 m, a kr 200	kr	<u>1600</u>	kr 25685
<hr/>				
Erstatningsheller til taket		kr	15000	
Stabelhengsel og bolteskåta		kr	400	
<hr/>				
Rekning frå Rune Revheim		kr	<u>81500</u>	
Sum utan moms		kr	122585	
+ 25 % moms rekning og hengsel, kr 81900)		kr	<u>20475</u>	
		kr	<u>143060</u>	

I tillegg kjem verdien av arbeidet til eigarane.

Eige arbeid vert av Norsk kulturminnefond verdsett med kr 200 for timen.
Traktorarbeid kr 300.

Revheim 20. 04. 2015.


Rune Revheim.

BYGGMEISTAR RUNE REVHEIM,
5282 LONEVÅG.
Tlf. 91186782.

Anne Guri Vatna Bjørnbakk og Jostein Bjørnbakk,
Vatnadalsvegen 100,
6414 Stord.

Vatna. Stord kommune gr nr 29, br nr 4.

Eldhuset.

Ferdigmelding.

Eldhuset på Vatna vart vølt i vekene føre påske.

Eigarane hadde rydja alt ut or både eldhuset og skytja, og rive den vesle bua som stod attmed skytja på førehand.

16.mars byrja sjølve restaureringsarbeidet.

Helletaket vart teke ned og sett i system slik at ein fann att plassen til kvar helle på taket.

Lekteavstanden vart nøye målt før dei vart fjerna.

Lekter og sperr synt seg å vera mykje dårlegare, når hellene kom av, enn ein kunne sjå nedanfrå.

Lektene var av hunar, dei såg, og kjendest, brukande ut, men på oversida var dei oppetne av mit og rotne. Sperrene var av furetoppar med lite al. Alen var god, men geita var mest oppeten av mit.

Ei sperr, på austsida i paret attmed røykovnen, var brotna. Kanesperrene var beine, dei kvilde på opplengjene, alle dei andre var svert signe på midten. Kanesperrene i sørgavlen var rotne, dei måtte bytast. Sperrene i nordgavlen på eldhuset er dei gamle, resten bytte me. Alle lektene måtte bytast.

På beten nærast røykovnen var festehaken slitna, taket hadde spent ut veggen, Me drog veggene innatt og festa beten. Elles var betane brukande.

Skytja.

Sperr og stavlegjer på skytja var veike, til så tungt tak. Dei var svert signe og geita miteten. Me måtte byta både sperr og stavlegjer.

Skytja stod ikke på linja med eldhuset, det var knekk i mønet. Me flytta skytja kring 10 cm vestover i nordenden og heva stavane i nord mest like mykje. Dermed vart mønet beint. Det var det nok då skytja vart bygt, og.

All bordkledning vart bytt, skytja fekk 2 nye dører. Døra i eldhuset var påskøytt både på lengd og breidde, ho er som ho var.

Eigarane hadde laga til svert fin og alrik material. Det er god fureskog på Vatna.

Taket.

Ein god del av hellene var tunne og svært forvitra. Eigarane hadde samla ein god del ertastningsheller, det kom vel med.

Vestsida av eldhuset gjekk fint, der brotna berre ei hella. På austsida var det store, uhogde, heller, truleg frå eit lokalt hellebrot. Den største var mest 2 m høg og vel 1 m breid. Nokre av desse hellene var tunne, men berre 1 stor hella brotna, og det på ein slik måte at det var enkelt å leggja inn ei ny over holet.

Verst var hellene på skytja. I vest balte me svært ein dag. Då verka det som det brotna 2 for kvar hella me la på plass. Hellene frå Sollesnes var gode, dei andre var av svært ujamn kvalitet.

På austsida av skytja bytte me ut 2 raster småe heller med 1 rast store. Dermed kunne me velja vekk dei dårlegaste frå det gamle taket.

På austsida leigde me lift, i vest brukte me traktor med frontlessar til å lyfta opp hellene.


Alt i alt gjekk leggjinga av taket betre enn eg hadde venta.

Eg avslutta mitt arbeid til påske. Då stod det att hjørnakjolar i nord, noko vask og rydjing, tjørebreiding av kledning, takrenner og møne, samt innflytting av tinga som var i huset. Dessutan ny elektrisk installasjon.

Arbeidet gjekk uvanleg greit.

God material, lett å nå i. Flinke medhjelparar og ryddig arbeidsplass, heile tida.

Revheim 31. 03. 2015.


Rune Revheim.

Egeninnsats på Eldhuset

Stord kommune gnr 29 bnr 4
Anne Guri Vatnå Bjørnbakk og Jostein Bjørnbakk
Vatnadalsvegen 100
5414 STORD

Planarbeid: 3 timer à kr 200 pr time 600,-

Rydding / tømning av Eldhus og skut:
20 timer à kr 200 pr time 4000,-

Arbeidstimer under restaureringa
med traktor: 64 timer à 300 pr time 19200,-

Arbeidstimer uten traktor: 46 timer à 200 pr time 9200,-

Rydding under restaureringa: 4 timer à 200 pr time 800,-

Tjære maling av bordkledning 10 timer à 200 2000,-

Tilbake setting av ting i eldhuset
og veden i skuten etter ferdig arbeid
5 timer à kr 200 1000,-

kr 36800