

**Fra:** Stein Ottosen (Stein.Ottosen@hfk.no)  
**Sendt:** 02.10.2015 10:15:51  
**Til:** Irene Fredheim Kronen  
**Kopi:**

**Emne:** VS: I014/13974-113 nformasjon om vøling av gamlastova,gnr. 71, bnr. 21,Ullensvang  
**Vedlegg:** image001.png

**Fra:** Magne Aasen [<mailto:magne@nvim.no>]  
**Sendt:** 1. oktober 2015 15:18  
**Til:** Stein Ottosen  
**Emne:** Informasjon om vøling av gamlastova,gnr. 71, bnr. 21,Ullensvang

Hei!

Takarbeid, ved demontering av steinheller vart alle merka slik at dei kjem på riktig plass att .Alle lekter vart fjerna, enkelte var og dårlege. Pga. ulik høgde på enkelte sperr måtte det forast på ein del av dei, slik at det vart plant nok til å leggja sutak. Rupanel 21 X 120 mm er brukt her, oppå er det underlagspapp D- glass Icopal. Til rekker er det brukt 28 x 120 mm impr., lektene ,35 x 98 mm er og impr. matr, det er berre ferdig lekta på austsida. Det er og lagt vel 3 rekker med steinheller , og takrennekrokar er montert der. No framover skal det og lagast ljore i tak.

På nytt treverk innvendig som viser i tak skal det brukast jernvitrol på slik at på litt sikt skal det sjå gamalt ut.

Alle sperra på taket var bra iflg snikkar Erland Opedal.

På enkelte steinheller som det er sprekk i det brukt beslag under mot tetting for vatn.

Pga . ferieavvikling i firmaet i september, har det vore stopp i dette arbeidet i vel 2 veker.

Mvh.

Magne Aasen