

Fra: Stein Ottosen (Stein.Ottosen@hfk.no)
Sendt: 02.10.2015 10:15:51
Til: Irene Fredheim Kronen
Kopi:

Emne: VS: I014/13974-113 nformasjon om vøling av gamlastova,gnr. 71,bnr. 21,Ullensvang
Vedlegg: image001.png

Fra: Stein Ottosen
Sendt: 2. oktober 2015 10:15
Til: 'Magne Aasen'
Emne: SV: I014/13974-113 nformasjon om vøling av gamlastova,gnr. 71,bnr. 21,Ullensvang

Hei

Gjeld sak 014/13974-113

«Tilskot til vern og vøling

Takk for fin rapportering. Viss du har kommet så langt at du har fått regninger for kr. 30.000 eller mer, kan du sende kopi av **kvitteringer og kontonr** til oss, og **be om å få tilskotet utbetalt**.

Du må legge ved et par **bilder** av arbeidet som er gjort. Dersom du har **organsisasjonsnr.** må du legge dette ved.

Mvh.

Stein Ottosen
seniorrådgjevar
Kultur- og idrettsavdelinga
Fylkeskonservatoren



Fra: Magne Aasen [<mailto:magne@nvim.no>]
Sendt: 1. oktober 2015 15:18
Til: Stein Ottosen
Emne: Informasjon om vøling av gamlastova,gnr. 71,bnr. 21,Ullensvang

Hei!

Takarbeid, ved demontering av steinheller vart alle merka slik at dei kjem på riktig plass att .Alle lekter vart fjerna, enkelte var og dårlege. Pga. ulik høgde på enkelte sperr måtte det forast på ein del av dei, slik at det vart plant nok til å leggja sutak. Rupanel 21 X 120 mm er brukt her, oppå er det underlagspapp D- glass Icopal. Til rekker er det brukt 28 x 120 mm impr., lektene ,35 x 98 mm er og impr. matr, det er berre ferdig lekta på austsida. Det er og lagt vel 3 rekker med steinheller , og takrennekrokar er montert der. No framover skal det og lagast ljore i tak.

På nytt treverk innvendig som viser i tak skal det brukast jernvitrol på slik at på litt sikt skal det sjå gamalt ut.

Alle sperra på taket var bra iflg snikkar Erland Opedal.

På enkelte steinheller som det er sprekk i det brukt beslag under mot tetting for vatn.

Pga . ferieavvikling i firmaet i september, har det vore stopp i dette arbeidet i vel 2 veker.

Mvh.

Magne Aasen