

Statusrapport 13.06.2016

Innledning

Høsten 2014 søkte GVB om tilskudd til flere nødvendige tiltak på Garnes stasjon. For dokumentasjon av tilstand viser vi til søknadens vedlagte dokumentasjon.

Våren 2015 ga HFK tilskudd til tre delprosjekter:

Formål i følge tilskuddsbrev	Tilskudd
Utbedring av stasjonsbygningen	299.593 300.000
Maling, skifte kledning og div. mindre tiltak på vognremisse	60.000
Drenering vognremisse	40.000
Samlet tilskudd	699.593

Prosjektgjennomføring

Prosjektet første fase startet umiddelbart etter tilsagn om tilskudd var gitt og varte fram til midten av juni 2015. Prosjektets andre fase startet i januar 2016 og avsluttes 10. juni 2016. Det gjenstår noen mindre arbeider etter befaring. Alle faktura er ennå ikke mottatt, men det anmodes nå om utbetaling av tilskudd for å sikre likviditeten.

Delprosjekt: Vognremisse

Vognhallen ble drenert våren 2015 ved å forsiktig fjerne leirmasser for å ikke skade natursteinsfundamentene. Det ble lagt ned dreneringsrør, fylt opp med puk med opplag av finere stein.

Vår og sommer 2016 settes takrennene i stand, noe som ytterligere vil sikre god drenering ved store nedbørsmengder.

Tiltakene vurderes som vellykket.



Foto viser status 10.06.2016. Arbeidene er ikke avsluttet, men mangler finansiering.



Våren og sommer 2016 blir råttent treverk skiftet ut på vognhallen. Dette viste seg å være mer omfattende og er et tidkrevende arbeid som overstiger eksisterende budsjett.

Takrenner settes i stand, noe som ytterligere vil sikre god drenering.

Bildet viser status 10.06.2016.

Portene til vognhallen var i dårlig tilstand med blant annet defekte hengsler. Disse ble vurdert som en sikkerhetsrisiko. Portene ble våren 2016 tatt ut for rehabilitering og ventes tilbake i løpet av sommeren.

Kostnader for dette arbeidet er ikke budsjettert for, men ble vurdert som kritisk å få utført samtidig med annen rehabilitering.





Bunnsviller og deler av stenderverk må skiftes ut. Det er ikke finansiering for dette innenfor budsjett.

Bygningen males fortløpende med linoljemaling ettersom ny panel blir montert.

Alle materialtyper som skiftes ut erstattes av tilsvarende profiler og kvaliteter.

Bildene viser status 10.06.2016.

Delprosjekt: Utbedring av stasjonsbygningen

Våren 2015 ble kledning på sørveggen skiftet ut, samt annet råttent treverk på to vegger. Vinduer som var råteskadet ble tatt ut og sendt til rehabilitering hos Minde snekkeri. Bygningen ble malt på tre sider med linoljemaling.





Vinter og våren 2016 ble den fjerde veggen rehabilitert. Dekor over døren ble sendt til Minde snekkeri for rehabilitering. Veggen ble malt med linoljemaling.

Hovedarbeidet ble avsluttet 10.06.2016. Noe mindre restarbeider vil tilkomme etter sluttbefaring. Foto viser status 10.06.2016.

Kostnader som er påløpt per 10.06.2016

Det er per 10.06.2016 påløpt kostnader på prosjektene på kr. 1.401.408. Kopi av bilag ligger vedlagt.

Konto	Kostnadsart	Bilagnr.	Leverandør	Saldo	Prosjekt
		2016			
6675	Vedlikeholdstj	IF	Faktura 20150078, Josten Garnes	335 024,80	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF13	Faktura 85982893, 10168 Ahsell ,drensrør	1 550,40	Garnes stasjon
6675	Vedlikeholdstj	IF149	Faktura 24621, 10252 MøreTyri AS	18 888,00	Garnes stasjon
6675	Vedlikeholdstj	IF141	Faktura 2016075, 10281 Byggm. Jostein Garnes AS	284 250,40	Garnes stasjon
		2015			
6675	Vedlikeholdstj	IF356	Faktura 20150078, Josten Garnes	548 201,60	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF14	Faktura 112479, 10011 Wallendahl AS	229,60	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF32	Faktura 2385953, 10202 Heidenreich	4 651,30	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF33	Faktura 1204070860, 10079 NCC Roads AS	4 176,00	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF30	Faktura 1204070699, 10079 NCC Roads AS	2 469,60	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF25	Faktura 101553, 10100 Byggeriet Mestersalg Berge	732,80	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF28	Faktura 101851, 10100 Byggeriet Mestersalg Bergen	196,00	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF55	Faktura 1204071118, 10079 NCC Roads AS	5 604,80	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF68	Faktura 120780, 10202 Heidenreich	871,50	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF83	Faktura 114247, 10195 Bygg Engros	10 964,91	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF81	Faktura 2427448, 10202 Heidenreich	6 122,85	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF80	Faktura 1204071942, 10079 NCC Roads AS	1 537,60	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF128	Faktura 104421, 10100 Byggeriet Mestersalg Bergen	349,60	Garnes stasjon
6100	Frakter, transj	IF124	Faktura 31734, 10067 Fana Transportkontor	7 200,00	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF129	Faktura 12040724168, 10079 NCC Roads AS	5 609,60	Garnes stasjon
6100	Frakter, transj	IF125	Faktura 31749, 10067 Fana Transportkontor	59 340,00	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF113	Faktura 2451193, 10202 Heidenreich	3 949,81	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF153	Faktura 30070780, 10248 Flugger AS	869,60	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF155	Faktura 3000078150, 10248 Flugger AS	325,60	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF151	Faktura 186985, 10130 Fana Stein AS	576,00	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF114	Faktura 1204072977, 10079 NCC Roads AS	1 625,60	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF118	Faktura 879261, 10248 Flugger AS	1 723,20	Garnes stasjon
6500	Verktøy	IF119	Faktura 106190, 10100 Byggeriet Mestersalg Bergen	680,00	Garnes stasjon
6100	Frakter, transj	IF244	Fakt.1946, 10067 Fana Transportkontor	76 750,40	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF275	Faktura 22548, 10252 MøreTyri AS,Limanol	15 312,80	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF298	Faktura 112126, Byggeriet Mestersalg Bergenr,furu	1 527,20	Garnes stasjon
6650	Vedlikeholdsn	IF299	Faktura 112125, Byggeriet Mestersalg Bergen,hengel	96,80	Garnes stasjon
SUM			Kostnad per 10.06.2016.	1 401 408,37	