

Rapport om utført arbeid på eldhus /skykkje

I Ulvik ,eigar Trond Sjursen.

Eldhus/ skykkje er tilbake ført til sin opphavlege plass. Huset hadde flytt seg på grunn av sviktane grunnmur, både i lengd, breidd og høgd. Vidare har all takstein (lappskifer) teken ned, og skadd og därleg lapp skifta ut med ny. Treverk som var skadd av råte er skifta. Grunnmur som er vølt har eit betre fundament enn det som var opphaveleg. Huset har ikkje endra karakter på noko måte og fram står i dag som i sin opphaveleg stand. Kostnad er noko større en det som var i overslaget.

MVH:



Nils Frøyne
Frøyne Tradisjonshandverkar

Nils Frøyne

5781 Lofthus