

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - fremdriftsrapportering fra tilskuddsmottaker



Rapportering fra: Hordaland fylkeskommune
Kontaktperson: Inge Edvardsen Telefon: 55 23 93 75 Epost: inge.edvardsen@hfk.no
Dato for rapportering: 31.08.2016

Kommune/fylke	Hordaland fylkeskommune
Prosjekt/tiltak	Sykkelparkering Nesttun terminal
Tildelingsår	2015
Tildelt beløp	0,75 mill
Når skal tiltaket ferdigstilles- i hht søknad? (mnd/år)	jul-15
Forventet ferdigstilling av tiltaket (mnd/år)? (Fristene i henhold til avslutning av regnskapsår må følges)	des-16
Regnskaps-prognose for inneværende år (fakturert og regnskapsført tilskudd)	
Status fremdrift Kort beskrivelse av status: Følges opprinnelig plan for fremdrift? Er prognose for sluttkostnad endret? Er det noen problemer med gjennomføringen?	Byggeløyve er gitt for sykkelhuset. Anbudskonkurranse er utlyst, med kortast mogleg frist.
Evt. avvik i henhold til søknad beskrives	Ettersom midla til desse tiltaket vart tildelt så seint på året har fylkeskommunen fått signal på at midla er tilgjengeleg ut 2016.
Andre kommentarer	

*Fyll ut et skjema for hvert tiltak som er tildelt midler. Skjema sendes elektronisk til aktuelt regionvegkontor v/oppgitte kontaktperson innen fristene oppgitt i tildelingsbrevet.