

SLUTTRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler (3sider)

Sluttrapport sendes fylkeskommunen når tiltaket er ferdig, senest 30.nov.- normalt året etter mottatt tilsagn.

Sluttrapport kan også sendes inn samme år som tilsagn er mottatt - dette forutsatt at prosjektet er ferdig.

Rapporteringen danner grunnlag for utbetaling av resterende beløp og for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke

Frist for innsending av Sluttrapport2016: 30. november 2016

Sluttrapporten skal leveres sammen med revidert regnskap for prosjektet og er grunnlaget for slutt-utbetalingen.

Fylles ut av mottaker av midler – saksbehandler i fylkeskommune fyller ut og godkjenner, se siste side.

1. Prosjektnavn - tittel på dette lokale Turskiltprosjektet: Fornye og forbedre skilting i Fløyenområdet
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2016

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet er gjennomført (alle berørte kommuner føres opp): Bergen

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e): 25.02.16

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:

6. Navn: Jan Robert Brandsdal

7. Telefon: 917 92 673

8. Mailadresse: jan.brandsdal@bergen.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Bergen kommune, Grønn etat

10. B) Medsøker: Bergens Skog- og Træplantningsselskap, Bergen og Hordaland Turlag
Fløibanen AS

11. Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Jan Robert Brandsdal

12. Telefon: 917 92 673

13. Mailadresse: jan.brandsdal@bergen.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Namn: Jan Robert Brandsdal

15. Telefon: 917 92 673

16. Mailadresse: jan.brandsdal@bergen.kommune.no

17. B) Namn: Anders Søylund

18. Telefon: 55 56 61 83

19. Mailadresse: anders.soyland@bergen.kommune.no

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjon knyttet til turruter (stier, løyper, turtraseer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som ble <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad;	
Fløyenområdet. Gjennomgående ruter, forbindelser i området og turmål (se vedlegg kart)	
21. Antall turruter som er <u>ferdig</u> merket, skiltet osv:	
Fløyenområdet. Gjennomgående ruter, forbindelser i området og turmål (se vedlegg kart)	
22. Total antall km turruter som ble <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	
Ca. 25 km turvei	
23. Total antall km turruter som er <u>ferdig</u> merket, skiltet osv:	
ca. 25 km turvei i Fløyenområdet	
24. Antall informasjonstavler (startpunkttafeler og «her-er-du-nå»-tafeler) som etter <u>planen</u> skulle monteres, jfr søknad:	
Ingen planlagte informasjonstavler. Informasjonstavler er produsert tidligere og var ikke en del av prosjektet .	
25. Antall informasjonstavler (startpunkttafeler og «her-er-du-nå»-tafeler) som er <u>ferdig</u> montert:	
Se svar punkt 24.	
26. Benyttet følgende leverandør/producent av informasjonstavler:	Ikke aktuelt
27. Antall turskilt som skulle settes opp etter <u>planen</u>, jfr søknad:	
Planlagt å erstatte 109 skilt og sette opp ca. 50 nye. Totalt 159 nye skilt	
28. Antall turskilt som er <u>ferdig</u> oppsatt	
Det ble satt opp totalt 225 nye skilt. Av disse var 44 stedsnavn/toppskilt og 181 retningskilt	
29. Benyttet følgende leverandør(er)/producent(er) av turskilt:	
A2G Profiling	
30. Hvor mange turkort var planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	
Det var ikke planlagt å utgi turkort.	
31. Hvor mange turkort ble utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	
Se punkt 30.	
32. Benyttet følgende leverandør/producent av turkort:	
Ikke aktuelt. Se punkt 30	
33. ID-nummer som ble generert ved innmelding til www.rettikartet.no:	Innmelders navn: -
34. Hvilken nasjonal turportal er turruta(ene) meldt inn i; UT.no, GodTur.no, andre?	
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med dette prosjektet:	ca. 249,5 timer
36. Antall grunneiereavtaler som er inngått:	
Bergen kommune er grunneier.	
37. Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):	Ikke aktuelt. Se punkt 36
38. Hvilke tiltak ble gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene):	
Kontakt med media. Omtale av skilting i Bergensavisen og på egne nettsider	
39. Har det vært spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:	Stort og tidkrevende prosjekt. Krever detaljplanlegging. Godt samarbeid.
40. Hvor mange i løpet av 1 uke, benyttet turruta (-rutene) før gjennomføring av prosjektet - anslag:	Vanskelig å anslå. Fløyen er besøkt av mer enn 1 million besøkende i løpet av et år.
41. Hvor mange, i løpet av 1 uke, benytter turruta (-rutene) etter gjennomføring av prosjektet – anslag:	Vanskelig å anslå. Fløyen er besøkt av mer enn 1 million besøkende i løpet av et år.
42. Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp)	NOK: 80 000,-
43. Mottatt forskudd fra fylkeskommunen	NOK: -
44. Faktisk kostnad etter rekneskap	NOK: 243 056,25
45. Kontonummer til mottaker av turskiltmidler:	

KOMMENTARER:

Fløyenområdet består av en rekke turveier/stier som nå er betydelig bedre skiltet. Ved oppstart revisjon hadde området ca. 60 skiltpunkt med 109 skilt. Området har nå 72 skiltpunkt og 225 skilt.

Kostnader for oppsetting av stolper var ikke med i søknad (kun kostnader knyttet til innkjøp). Oppsetting av stolper kom på kr. 70 812,- inkl. moms. Den faktiske kostnaden ble derfor en del høyere enn oppgitt i søknad. Montering av stolper ble ikke utført på dugnad.

Skiltprosjektet startet med første møte 25. februar 2016 og siste møte 20. april. Det ble gjennomført 5 arbeidsmøter i perioden. Skilt ble montert 15 og 16. august. Montering av skilt ble utført på dugnad av Grønn etat, Bergens Skog- og Træplantningsselskap og Fløybanen AS.



Denne rapporten skal underskrives av 2 representantar for organisasjonen:

Bergen 29/11-16

Sted/dato

Per Sandahl

for organisasjonen

Jan R. Brandsdal

for organisasjonen

Send til:

Hordaland Fylkeskommune

Kontaktperson: Jan Robert Brandsdal

Tlf kontaktperson: 917 92 673

Mailadresse kontaktperson: jan.brandsdal@bergen.kommune.no

Vi mottar gjerne rapporten med foto og revidert regnskap som vedlegg i epost – og trenger det ikke tilsendt pr post i tillegg.

Saksbehandler i fylkeskommunen:

Overføres fra pkt 33; mottatt ID-nr fra www.rettikartet.no (Kartverket) der turrutene er meldt inn:

På grunnlag av sluttrapporten kan prosjektet sluttutbetales med kr : _____

Saksbehandlers kommentar:

Dato:

Signatur: