

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - fremdriftsrapportering fra tilskuddsmottaker



Rapportering fra: Hordaland fylkeskommune
Kontaktperson: Inge Edvardsen Telefon: 55 23 93 75 Epost: inge.edvardsen@hfk.no
Dato for rapportering: 20.01.2017

Kommune/fylke	Hordaland fylkeskommune
Prosjekt/tiltak	Sykkelparkering Lagunen terminal
Tildelingsår	2015
Tildelt beløp	0,75 mill
Når skal tiltaket ferdigstilles- i hht søknad? (mnd/år)	okt-15
Forventet ferdigstilling av tiltaket (mnd/år)? (Fristene i henhold til avslutning av regnskapsår må følges)	Ferdigstillast ikkje
Regnskaps-prognose for inneværende år (fakturert og regnskapsført tilskudd)	
Status fremdrift Kort beskrivelse av status: Følges opprinnelig plan for fremdrift? Er prognose for sluttkostnad endret? Er det noen problemer med gjennomføringen?	Det viste seg at dette tiltaket ikkje kunne gjennomførast som først tenkt. I området Lagunen er det komplekse eigedomstilhøve, og lite eller ikkje tilgjengeleg restareal for plassering av slike tiltak utan at det vert regulert gjennom ein planprosess. Hordaland fylkeskommune kan ikkje etablere sykkelparkering ved Lagunen utan vi går via ein planprosess, og det ligg utafor tidsramma for denne tilskotstildelinga.
Evt. avvik i henhold til søknad beskrives	Tiltaket gjennomførast ikkje
Andre kommentarer	

*Fyll ut et skjema for hvert tiltak som er tildelt midler. Skjema sendes elektronisk til aktuelt regionvegkontor v/oppgitte kontaktperson innen fristene oppgitt i tildelingsbrevet.