

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - fremdriftsrapportering fra tilskuddsmottaker



Rapportering fra: Hordaland fylkeskommune
Kontaktperson: Inge Edvardsen Telefon: 55 23 93 75 Epost: inge.edvardsen@hfk.no
Dato for rapportering: 23.01.2017

Kommune/fylke	Hordaland fylkeskommune
Prosjekt/tiltak	Sykkelparkering Åsane terminal
Tildelingsår	2015
Tildelt beløp	1,5
Når skal tiltaket ferdigstilles- i hht søknad? (mnd/år)	okt-15
Forventet ferdigstilling av tiltaket (mnd/år)? (Fristene i henhold til avslutning av regnskapsår må følges)	feb-17
Regnskaps-prognose for inneværende år (fakturert og regnskapsført tilskudd)	
Status fremdrift Kort beskrivelse av status: Følges opprinnelig plan for fremdrift? Er prognose for sluttkostnad endret? Er det noen problemer med gjennomføringen?	Bygging av sykkelhuset ved Åsane terminal kom i gang så seint som i desember. På rapporteringstidspunktet er sjølve huset ferdigstilt, men trekking av straum og elektroinstallasjon inkl. kameraovervaking står att å fullføre. Dette prosjektet får no si endelege avslutning med opning av sykkelhuset i løpet av februar 2017.
Evt. avvik i henhold til søknad beskrives	Ettersom midla til desse tiltaket vart tildelt så seint på året har fylkeskommunen fått signal på at midla er tilgjengeleg 1 år frå tildeling.
Andre kommentarer	

*Fyll ut et skjema for hvert tiltak som er tildelt midler. Skjema sendes elektronisk til aktuelt regionvegkontor v/oppgitte kontaktperson innen fristene oppgitt i tildelingsbrevet.