



## Notat

Dato: 31.07.2014  
Arkivsak: 2014/577-18  
Saksbehandlar: ireolse

---

<b>Til:</b>	Fylkeskasseraren v/Vidar Kloster
<b>Frå:</b>	Eigedomsseksjonen

---

### Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 03217 - Fitjar vgs - brannsikringstiltak

Rekneskap: 528 545,53      Budsjett: 470 000,-

#### **Fuv 212/11 – løyving kr 220 000,-**

Utdrag frå saka:

«Brannalarmsentralen ved skulen har feil etter lynnedslag. Brannvarslingsanlegget som er 11 år gammalt er levert av eit lite firma og det er problem med levering og framskaffing av nytt utstyr for å reparere sentral og anlegg.

Det er derfor å anbefala at anlegget vert oppgradert, og at det vert installert overspenningsvern.

Kostnad for nytt brannvarslingsanlegg på kr 220.000,- inkl. mva, er basert på kalkyle.»

#### **Fuv 173/12 – løyving kr 250 000,-**

Utdrag frå saka:

Grunnlaget for kalkylen var orienteringskart over anlegget. Desse har i ettertid vist seg å vera svært mangelfulle og arbeidet har blitt større enn forventa. Prosjektet er derfor underfinansiert.

Det er derfor behov for ei ytterlegare løyving på kr 250.000,- inkl. mva.

Kommentar:

Prosjektet vert avslutta med ei overskriding på kr 58 545,-. Årsaka til overskridinga var at det i forbindelse med arbeidet oppstod problem med å få det nye anlegget til å virke pga mykje feil i eksisterande kabelstruktur. Dokumentasjon på det tidlegare anlegget som tilsynelatande var i orden – viste seg å ha store manglar. Arbeidet vart difor vesentleg meir omfattande enn forventa.

Bjarte Molvik  
Seniorrådgjevar

Irene Olsen  
Spesialkonsulent

Vedlegg. Statusrapport