

Tilskot til trygg skuleveg og punktutbetring SØKNADSSKJEMA 2018

Søknaden skal sendast til hfk@hfk.no og merkast med: "Tilskot til trygg skuleveg og punktutbetring – søknad om tilskot (FTU/MISA) – ref. 2014/22680"

(Alle punkta skal fyllast ut. Eitt skjema per tiltak)

Namn på tiltaket

Miljøgata Skånevik Sentrum

Søkjjar (kommune)

Namn: Etne Kommune
Adresse: Sjoarvegen 2
Postnr./stad: 5590 Etne
Org.nr.: 959 435 375
Kontonr.: 3240.09.69808

Prosjektnr.:

Ressursnr.:

Administrativ kontaktperson hjå søkjjar

Namn: Axel Krüger
E-post: Axel.kruger@etne.kommune.no

Telefon: 53 75 82 32

Mobil:

Type tiltak	Planavklaring	Status og forankring	Type tiltak	Innmelding av tiltak
Kven er tiltaket retta inn mot? Mjuke trafikantar Fartsdempande tiltak	Dersom tiltaket krev reguleringsplan, skal denne ligge ved på søknadstidspunktet. Ligg det føre godkjent reguleringsplan? Ja	Ferdig planlagde prosjekt vil verte prioritert. Kvar er tiltaket forankra? Foreslått Trafikksikringsplan Pkt 26. Miljøgate gjennom Skånevik sentrum «Ønska tiltak er eit merka felt av vegbanen for mjuke trafikantar.»	Kva type tiltak er det? Skuleveg, gangveg til eldrebustad/ omsorgssenter	Har kommunen tidlegare søkt om gjenomføring av dette tiltaket via tilskotsordningar i Hordaland fylkeskommune? Ja, i 2017, men tiltaket nå er utvida med om trent 200 m for å få ein betre åtkomst frå Omsorgssenteret til Skånevik sentrum. Meldte kommunen inn dette tiltaket i sin høyringsuttale til <i>Investeringsprogram for fylkesvegnettet</i> hausten 2017? Nei

Omtale av tiltaket

Type tiltak, teknisk spesifikasjon, namn og lokalisering (inkludert fylkesvegnr).

Type tiltak: granittkanstein, nedsenka, slik at den ligger på vegnivå (ingen kant). Det vil bli ein visuell skilje mellom fortauet og vegen. I tillegg omtrent 45 m nytt fortau. Totale lengde omtrent 520 m.

Teknisk spesifikasjon: Eksisterande asfalt må skjærest og fjernast omtrent 1 m breidd. Deler av massen må fjernast og det må leggest betongfundament. Etterpå må det reasfalteras (Omtrent 40 cm kvar side av steinen)

namn og lokalisering: Miljøgata Skånevik sentrum
FV 48 frå meterverdi 1470 til 1990

- Vedlegg: Oversiktskart (M=1:2.500)
- Vedlegg: Situasjonskart (DIN A 3, M=1:1000)
- Vedlegg: Bildar av området
- Vedlegg: Uttale frå Vegvesenet, søknad 2017.

Tidstramme og framdriftsplan

Eventuell ferdigstilling i 2019

Kan startast opp (2018-09-17): 2018-09-17
Pårekna avslutta (2018-11-02): 2018-11-02

- Kan gjennomførast omgåande
 Må lagast anbod
- Vedlegg: Skisse til framdriftsplan

Finansiering (alle beløp i kr eks mva)

Tilskotsordninga kan fullfinansiera tiltak etter kostnad som er oppgitt i søknad, men kommunen kan bidra med eigenandel. Kommunen er ansvarleg for eventuelle meirkostnader, også om Statens vegvesen står som byggherre.

Totalkostnad for tiltaket (inntil 5 mill. kr.): Kr. 1.150.000

Søknadsbeløp for tiltaket (inntil 100 % av totalkostnad): Kr. 1.150.000

Kommunal eigenandel (beløp + prosent av totalkostnad): 0

Gjennomføring

Kryss av på eitt av alternativna:

Kommunen *ønskjer* at Statens vegvesen skal gjennomføre tiltaket.

Kommunen *har skriftleg avklart* med Statens vegvesen før søknaden er sendt inn, at Statens vegvesen skal gjennomføre tiltaket. *Avklaring er lagt ved.*

Kommunen skal sjølv ha ansvar for å gjennomføre tiltaket.

- Vedlegg: Eventuell avklaring med Statens vegvesen om byggherre-ansvar

Det vert med dette stadfesta at søkjar har lest og godteke vilkåra for tilskotsordninga, jf. invitasjonsbrevet av 16.02.2018.

6.3.2018/efw

Dato/stad

Underskrift ansvarleg søkjar