Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg

SØKNADSSKJEMA 2017

Søknaden skal sendast til:
Elektronisk adresse: hfk@hfk.no
Søknad merkast med: "*Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg – søknad om tilskot (FTU/MISA) – ref. 2014/13889*"

(Alle punkta **skal** fyllast ut. Eitt skjema per tiltak)

Namn på tiltaket

Fjellvegen, Onarheim FV. 79

Søkjar (kommune)

Namn: Tysnes Kommune
Adresse: Uggdalsvegen 301
Postnr./stad: 5685 UGGDAL
Org.nr.: 959412340
Kontonr.: 35250700340 Prosjektnr.: Ressursnr.:

Administrativ kontaktperson hjå søkjar

Namn: Morten Anthonessen Telefon: 53437018
E-post: morten.anthonessen@tysnes.kommune.no Mobil: 92261413

Type trafikant	Totalkostnad	Søknadsbeløp	Fylkesvegnr.	Status	Type tiltak	Framdrift
Kven er tiltaket retta inn mot? - Mjuke trafikantar x Møteulukker x Utforkøyringsulukker -x Anna (spesifiser) Skuleveg- skulebuss	Kva er tiltaket sin totale kostnad (eks mva). 3,5-4 mill. Ved å nytta statens vegvesens estimat vil ein kunne utbetra om lag 100 meter veg innanfor ramma på 4 millionar	Tilskotssummen vil maks kunne vere på 4 million kroner. Kva er søknadsbeløpet for tiltaket (eks. mva.) 4 mill.	Tiltak kan berre gjerast på fylkesveg, men kommunen er ansvarleg for gjennomføringa. Kva er vegnummeret? FV.79	Ferdig planlagde prosjekt vil verte prioritert. Kvar er tiltaket forankra? - Ordførar x Kommunestyre - Trafikksikringsplan Vedtak i formannskap. Prioritert i trafikktryggleiksplan under arbeid	Kva type tiltak er det? -x Langs skuleveg -x Punktutbetring	Tiltaket bør ferdigstillast i 2017. Når kan tiltaket starta opp? (dd.mm.åååå) 10.10.17 Når skal tiltaket vere ferdig? (dd.mm.åååå) 15.12.17

Omtale av tiltaket

Type tiltak, teknisk spesifikasjon, namn og spesifisering av stad.

Vedlegg: Oversiktskart (eksempelvis M=1:50.000). Situasjonskart/detaljar.

Tiltak: Kantsikring mot elv og siktutbetring av fjellsida.
Skifte/rehabilitere murkant eller montere autovern, sprenging, masseforflytting og steinsprangsikring samt utviding av vegbane for møteplass.

Tidsramme og prosess for gjennomføring

Kan startast opp: (åååå-mm-dd)
Pårekna avslutta: (åååå-mm-dd)

[x] Kan gjennomførast omgåande

[x] Må lagast anbod

Evt. ferdigstilling i 2018
Tiltaket bør ferdigstillast i 2017, men dersom dette ikkje let seg gjere så må dette grunngjevast her.

Vedlegg: Skisse til framdriftsplan

Finansiering (alle beløp i kr eks mva)

Totalkostnad for tiltaket: 4.millioner

Søknadsbeløp for tiltaket: 4. millioner

Evt. eigenandel
Dersom kommunen ønskjer å gå inn med ein eigenandel, så må dette opplysast om her. Oppgjev også prosent av totalkostanden.

Det vert med dette stadfesta at søkjar har lest og godteke vilkåra for tilskotsordninga, jf. invitasjonsbrevet av 09.02.2017.

UGGDAL
Dato/stad

Underskrift ansvarleg søkjar

TYSNES KOMMUNE RÅDMANN

Til søknad om punktutbetringsmiddlar

Fylkesveg 79 og Onarheimselva ligg stort sett med same koteavstand frå brua på toppen og ned til «krabbakleivane», det vil seie at det er til ein kvar tid rundt 10 meter frå vegbane og ned i elv.

Ved utforkjøring vil alle hendingar resultera i alvorleg ulykke. Ved synfaring konkludera arbeidsgruppa for ny trafikktryggleiksplan for Tysnes med at her er det ikkje snakk om: «Om ein alvorleg hendig finn stad, men når.»

Mur mot elv er i dag i ferd med å forvitra og vil ikkje tena som stoppkant om større kjørety mistar veggrepet. Det går dagleg buss som skuleskyss på dette vegstrekket. Det er i tillegg ikkje frisikt, så en ser ikkje møtande trafikk før ein er inne på strekket der det er vanskeleg å stoppa og umogleg å passera, utan at ein ryggar opp til bru eller tilbake rundt nedste sving.

Lokalklimatisk så ligg punktet i eit område der varm sjøluft møter kald fjelluft, kombinert med fuktig luft frå elva, så forholda her vil ofte avvike frå normale køyreforhold elles langs vegen.

Når det gjeld situasjonen i området så er dette punktet, av alt som er ille, verst. Det er føreslege som høgast prioritet i ny trafikktryggleiksplan som ligg ute til høyring der høyringsfrist på 6 veker sannsynleg er over før denne søknad vert handsama.

I kostnadsestimat er lagt til grunn SVV sin eiga pris på om lag 40000 kr. Pr. meter for tiltak i denne kategori.

Om prosjektet vert prioritert og gjeve tilskott vil Tysnes kommune straks gå i dialog med grunneigar i området for grunnavståing og med SVV for å lage ein gjennomføringsplan.

Vedlagt er kart i mål 1:10000 og 1: 3000 med skisse av tiltak samt 3 foto.

Mvh.

Morten Anthonessen
Plan/Tysnes kommune

Utskrift fra Norkart AS kartklient

Dato: 09.03.2017 Målestokk: 1:10000 Koordinatsystem: UTM 32N





KANTSIKRING
SIKTUTBETRING
N
21.02.2017
Målestokk 1:3000
Tysnes Kommune