

Møtereferat

Dato: 18.09.2017

Emne:	Arbeidsgruppe- Masfjordbrua. Referat frå møte 13.9.2017	
Til stades:	Håkon Matre (Masfjorden kommune) Karstein Totland (Masfjorden kommune) Sveinung Toft (Masfjorden kommune) Helge Hopen (konsulent for Masfjorden kommune) Svein Helge Hofslundsengen (Masfjorden kommune) Ola Klyve Dalland (ABO Plan&Arkitektur AS, konsulent for Masfjorden kommune) Hege Løtveit (SVV) Sindre Lillebø (SVV) Kirsti Arnesen (SVV) Håkon Rasmussen (HFK) Thorbjørn Aarethun (HFK) Bjørn Inge Midtgård (HFK)	
Forfall:	Kristian Bauge (SVV)	Sak: 2014/23741-9
Møtetid:	Kl. 13. 00 – 14:45	Møtestad: Fylkeshuset, møterom 826

Møteleiar: Thorbjørn Aarethun**Referent: Bjørn Inge Midtgård****Status reguleringsplanarbeidet**

Olav Klyve Dalland orienterte om reguleringsplanarbeidet. Framdrifta er som planlagt. Reguleringsplanen er no lagt ut på høyring med høyringsfrist innan 1. november. Sjå plandokumenta her:

<http://www.masfjorden.kommune.no/reguleringsplan-for-bru-over-masfjorden-offentleg-ettersyn.6021850-309733.html>

Anslag og styringsdokument for KS2

Hege Løtveit orienterte om at det er gjort anslag for Masfjordbrua. Kostnaden er 1067 mill. kr. ved P50 og 1174 mill.kr. ved P85. Statens vegvesen held no på med å utarbeida styringsdokumenta som skal nyttast i KS2 handsaminga.

Finansiering

HFK har 7.9.2017 fått brev frå KMD der det vert stadfesta at Masfjordbrua kan utløysa 18,3 mill.kr. i årlege ferjeavløysingsmidlar med dagens kostnadsnøkkel. Det vert arbeid vidare med ein bompengesøknad for prosjektet. Trafikken er føresett å vera på 550 ÅDT i opningsåret. Det må synleggjerast kor stort bompengepotensialet er og det må arbeidast vidare med korleis økonomisk risiko skal handterast i prosjektet.

Neste møte

Merk: Neste møte **vert 12. oktober kl. 13.00** på fylkeshuset, møterom 826.