

## Prosedyre for arbeidet med kunstnarleg utsmykking– Bybanens kunstprosjekt

	Tiltak/oppgåve	Ansvar	Iverksetting	Frist / periode	Status
	<b>A: PLANLEGGINGSFASE</b>	<b>Kultur- og idrettsavdelinga</b>		Desember 2017	
A1	Sjå til at det blir sett av midlar i budsjettet til kunstnarleg utsmykking, og vidareformidle dette til leing i Bybanen Utbygging og direktør for Kultur- og idrettsavdelinga HFK.	Fylkesrådmannen		15. februar	Ok. Ramme: 5 mill
A2	Sørge for at kunstfagleg prosjektleiar vert engasjert etter gjeldande regelverk. Dette inneber dialog med Hordaland kunstsenter. Bybanen utbygging vert konsultert.	Kultur- og idrettsavdelinga		2. mai 2017	Ok
A3	Sørge for at kunstkomité blir oppnemnd etter gjeldande reglar og korrekt representasjon.	Kultur- og idrettsavdelinga		22. mai 2017	Ok
A4	Oppstartsmøte kunstkomitéen	Kultur- og idrettsavdelinga	Kunstfagleg prosjektleiar	15. juni 2017	Ok
A5	Utarbeide Kunstplan for gjeldande strekning / utbyggingstrinn, inkl val av lokalitetar og kunstnarar.	Kunstkomité	Kunstfagleg prosjektleiar /	1. desember 2017	
A6	Kvalitetssikre kunstplan i samarbeid med Bybanen utbygging	Kultur- og idrettsavdelinga		20. desember 2017	
A7	Sende søknad til KORO om delfinansiering av kunstprosjektet	Kultur- og idrettsavdelinga/	Kunstfagleg prosjektleiar	1. oktober 2017	Ok
A8	Utløse prekvalifisering, konkurranse eller direkteførespurnader, etter komiteen sine vedtak.	Kultur- og idrettsavdelinga etter vedtak i kunstkomité	Kunstfagleg prosjektleiar /	Utløsing 15. september 2017. Søknadsfrist 20. oktober 2017.	Ok
A9	Utarbeide standardkontrakt for kunstnarar	Kultur- og idrettsavdelinga	Kunstfagleg prosjektleiar	Løpande	
	<b>B: GJENNOMFØRINGSFASE</b>	<b>Bybanen utbygging</b>		Januar 2018	
B1	Inngå kontraktar med kunstnarar	Bybanen utbygging		Løpande	
B2	Utarbeide kunstplan for den einkilde lokalitet (Delplan)	Kunstkomité		Oppstart 1. desember 2017.	
B3	Oppnemning av kunstfagleg konsulentbistand etter innstilling frå Kunstkomiteen.	Kultur- og idrettsavdelinga		Ved behov	
B4	Oppnemning av jury (alle konkurranser) etter innstilling frå Kunstkomiteen.	Kultur- og idrettsavdelinga			

B5	Kvalitetssikre kunstplan for lokalitet (Delplan)	Bybanen utbygging		Løpande	
B6	Tilrettelegge og følgje opp montering	Bybanen utbygging		Løpande	
B7	Tilvise for utbetaling	Bybanen utbygging		Løpande	
B8	Overtakingsforretning	Kultur- og idrettsavdelinga	Kunsthøgskuleprosjektleiar	Løpande	
	<b>C: OPERATIV FASE</b>				
C1	Tilsyn og vedlikehald	Bybanen AS		Frå overtaking	
C2	Formidling	Kultur- og idrettsavdelinga		Løpande	

Prosedyren er bygd på vedteken prosedyre for kunstnarleg utsmykking i bygg i Hordaland fylkeskommune sitt eige. Denne bygger igjen på statlege føringar og modellar frå KORO (Statens organ for kunst i offentleg rom).