

Oppdrag: Fv 107 Austrepollen - Nordrepollen
 Aktivitet: EA-02 Ny befaring
 Endringsnavn: Befaring av nye påhugg

Oppdragsnr.: 5174201
 Aktivitetsnr.: EA-02
 Endringsnr.: EA-02

Beskrivelse av endringen

Vedlegg:

Etter nærmere granskning av video finner vi at opprinnelig påhugg i nord kan ligge utsatt til i forhold til noen store og tilsynelatende relativt løse blokker i fjellsiden. Disse kan kanskje sikres, men her er en viss usikkerhet. Kanskje seiler da et påhugg lenger øst som bedre. Nede ved bakken i nord ser den lovende ut, men her hadde vi dessverre ikke gode bilder fra dronen oppover i fjellsiden. Det har heller ikke vært mulig å finne andre detaljerte bilder av fjellet her. Opprinnelig linje S5 fra KU, har samme påhugg i nord, og et påhugg nærmere Folgefonntunnelen i sør. Dette sørlige påhugget føler vi oss heller ikke trygge på, da mektigheten av løsmasse i dette området kan synes å være stor. Hadde vi funnet fjell her eller i nærheten, ville en linje fra dette til påhugget for linje 5 i nord bli interessant.

For å kunne være sikker i ei tilråding av ett alternativ bør vi derfor ta en ny befaring med geolog. Geolog kan få dette til mot slutten av neste uke, i kombinasjon med et annet oppdrag i Suldal. Oppsummering og innarbeiding i rapport vil da måtte tas i uke 42 (etter høstferien).

Endring av arbeidsomfang

Vedlegg:

Anslått 50 timer merforbruk.

Endring av tidsplan

Vedlegg:

Levering av rapport utsettes til uke 42.

Endring av personell/ressursbehov og kostnader

Vedlegg:

Beskrivelse:	Enhet:	Mengde:	Enhetspris:	Kostnad (eks. MVA):
Ingen endring i personell				
Anslått merforbruk i timer		50	1200	60.000

Sum kostnad: 60.000

Andre konsekvenser

Vedlegg:

Beskrivelse:	Nei:	Ja:	Merknader:
Funksjonalitet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Investeringskostnad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Levetidskostnad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontraktsvilkår	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Utsatt levering av rapport og økt ramme
Dersom endringen ikke gjennomføres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dårligere kvalitet på sluttprodukt

Med unntak av de endringene som er beskrevet ovenfor, gjelder oppdragsavtalen og tidligere avtalte endringer og tillegg uendret.

For: Norconsult AS

For: Hordaland Fylkeskommune

Dato: 27/9-2017 Signatur: 

Dato: Signatur: 