



Statens vegvesen

Notat

Til: Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN
Grethe Vikane

Saksbehandler/telefon: Håvard Mørch Hunskaar / 41572669
Vår dato: 15.01.2018
Vår referanse: 18/8606-1

Fra: Askøypakken

Kopi:

Vurdering av merkostnader knyttet til prosjektet fv. 216 Skansen

Fv. 216 er et prosjekt i Askøypakken som Askøy kommune søkte fylkeskommunen om å forskuttere i 2012.

Følgende vedtak ble gjort i Fylkestinget 16. oktober 2012:

1. Fylkestinget godkjenner forskottering på inntil 14 millioner kroner til fortau på Fv 213 Skansen (Kleppe) i Askøy kommune. Askøy kommune vil vere byggherre og dermed bere risiko for eventuelle meirkostnader.

2. Refusjon av midlane kjem til fråtrekk frå fylkeskommunen sitt samla bidrag til Askøypakken på totalt 200 mill. kroner. Refusjonen vert utan renter og kompensasjon for prisauke.

Askøy kommune ønsker i etterkant av bygging å få dekket merkostnadene knyttet til fylkesvegprosjektet. De har lagt frem prosjektregnskap og forslag til fordeling av kostnadene. Askøy kommune har foreslått at Statens vegvesen (på vegne av Hordaland fylkeskommune) skal betale 6 mill.kr. i tillegg til den vedtatte refusjonen på 14 mill. kr.


Vurdering av merkostnadene

Statens vegvesen mener at Fylkestingsvedtaket forteller tydelig at Askøy kommune bærer risikoen for merkostnader. Vi har likevel vurdert om noen av merkostnadene kan knyttes til eventuelle endringer eller utvidelser av prosjektet. Det opprinnelige prosjektet som inngår i Askøypakken og som ligger til grunn for vedtaket i Fylkestinget er definert av reguleringsplan nr. 279 i Askøy kommune: «Fv 216 Skansen», vedtatt 24. september 2008.

Vi finner at følgende endringer og utvidelser av prosjektet har funnet sted etter at forskutteringen ble vedtatt i Fylkestinget i 2012:

- 1) Mindre endringer innenfor planområdet, jf. behandling i utvalg for teknikk og miljø i Askøy kommune 4. desember 2014, sak 360/14.
- 2) Utvidelse av prosjektet med ca. 400 meter mot nordvest

Videre følger en kartskisse og nærmere beskrivelse av endringene og utvidelsen av prosjektet.



Mindre endringer innenfor planområdet

I prosjekteringsfasen foreslo Statens vegvesen noen løsninger som ville bedre situasjonen i forhold til vedtatt reguleringsplan. Endringene omfattet avkjørsler, plassering av busslomme og tilpassing av fortau og vegbredde. Hensikten med endringene var å gi:

- økt trafiksikkerhet
- plass til leskur på bussholdeplass
- bedre tilpassing til grunneiere

Endringene ble 4. desember 2014 behandlet og godkjent i utvalg for teknikk og miljø i Askøy kommune som en mindre endring av reguleringsplanen.

Disse endringene ble gjennomført etter at Fylkestinget hadde vedtatt finansieringen til prosjektet. Statens vegvesen anslår kostnaden for disse tiltakene til 1,5 mill. kr.

Utvidelse av prosjektet

Askøy kommune utvidet prosjektet med ca. 400 meter for å legge kommunalt VA-anlegg langs fylkesvegen. På denne strekningen var det fortau og drenering før tiltaket ble gjennomført.

Kvaliteten på rekkverk og asfalt på strekningen har blitt bedret etter at prosjektet ble bygget. Statens vegvesen anslår verdien på denne kvalitetsøkningen til 0,5 mill. kr., og presiserer samtidig at denne utvidelsen er utenfor Askøypakken.

Oppsummering

Statens vegvesen mener at Fylkestingsvedtaket er tydelig på at Askøy kommune bærer risikoen for merkostnader. Det har kommet mindre endringer innenfor planområdet etter vedtaket i Fylkestinget. I tillegg har prosjektet blitt utvidet med ca. 400 meter.

Endringene innenfor planområdet er kostnadsregnet til 1,5 mill. kr. Endringene ble politisk behandlet i Askøy kommune før gjennomføring.

Utvidelsen av prosjektet skyldes behov for kommunalt VA-anlegg. Som konsekvens av utvidelsen har kvaliteten på fylkeskommunalt fortau og rekkverk økt noe. Verdien på kvalitetsøkningen er kostnadsregnet til 0,5 mill. kr. Utvidelsen er utenfor Askøypakken.