

Oversyn likvititet i prosjektperiode

Aktivitet	periode	kostnad	inntekt
Tilsagn gitt frå fylkeskommune 2014			5, 886 000
Tilsagn departement	januar 2019		30 000 000
Tilsagn fylkeskommune	januar 2019		15 000 000
Sponsormidlar næringsliv			1 000 000
Tilsagn kommunar			4 000 000
Byggjesak	våren 2019	75000	
Anbudskonkurranse	jan/febr 2019		
Oppstart bygging	hausten 2019		
Ferdigstilling	hausten 2020		

Atterhald om endringar i periodar og i tildeling av tilskot.

Det er ikkje avklara kva oppgjerintervalar som skal fylgjast i høve totalentreprenøren. Det er etter det me forstår vanlig med a konto delbetalingar, gjerne andel per måned i prosjektet for planlagt byggeperiode. Avslutningsvis ein større utbetaling, etter fullført ferdigbefaring av prosekten. Eit alternativ kan vere 25% ved oppstart, og resterande fordelt på 3 forfall a 25%, der siste forfall blir etter fullført ferdigbefaring av prosjektet.

Alternativ betalingsplan totalentreprenør

Periode	1 – Ved opptart	2	3	4	5	6	7	8	9 restbet. ved ferdigbefaring
Million kr	4,357	4,357	4,357	4,357	4,357	4,357	4,357	4,357	8,712

Alternativ betalingsplan totalentreprenør

Periode	
Byggjestart	9 801 900 om lag
Spesifisert utført bygging/alt. 3 mnd	9 801 900 om lag
Spesifisert utført bygging/alt. 9 mnd	9 801 900 om lag
Byggjeprojekt fullført og ferdigbefaring utført	9 801 900 om lag

Når det gjeld likviditetsbehov for kostnader i prosjektet, som ikkje ligg innanfor totalentreprenøren sitt ansvar, vil det delvis vere kostnader med forfall i utvalgte månader (husleige/lagerleige), og kostnader ved flytting til og frå museet ved oppstart og ferdigstilling av bygget.

Museet vil på seinare tidspunkt, ved tilsagt om bygging og oppstart av prosjektet, kunne ha alle økonomiske faktorar på bordet, slik at ein kan utarbeida detaljerte planar både for logistikk og likviditet.